

عملية تنفيذ أعمال كوبرى العمار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤.١٢٤ كم وكوبرى العمار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١.١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (المنطقة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة: شركة سامكو الوطنية للتشييد

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاضلة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٢١) من ٠١ مارس ٢٠٢٥ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنه	القيمة حسب المقاييس	مقدار العمل المتبقى	مقدار الاصل المتبقى	جمله مقدار الاصل المتبقى حتى الان	جمله مقدار الاصل المتبقى حتى الان (بالجنه)	استقطاع او حجز (بالجنه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١٢٥	بالتز الطولى تنفيذ حداث في جميع انواع التربة عدا الصخرية .. اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م. ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٥٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٠,٥٠٠	٩٥٠,٥٠٠	جارى	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالتز المكعب حفر جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم اتصال التراب	م. ط	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠٠,٠٠٠	٣٨٠٠,٠٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمني موجود
٢٧	بالتز المكعب حفر استكشاف بعمالة يدوية	م. ط	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٢٦٥,٠٠٠	١٢٦,٧٧٨,٣٠	جارى	١٢٦,٧٧٨,٣٠	عدد (٧) مهنيين متواجدين
٢٨	بالتز المكعب حفر ميكانيكى بين الحوازيق المصنوعة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع	م. ط	١٠١,٦٣	٦١٣٧٤,٨٩	١٣٦٦٥,٠٠٠	٧٣٥,٠٠٠	١٤٤٠٠,٠٠٠	١٤٤,٦٣٤,٧٢,٠٠	جارى	١,٤٦٣,٤٧٢,٠٠	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩	بالتز المكعب حفر ميكانيكى بين الحوازيق المصنوعة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات وتنشيطها داخل الموقع	م. ط	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠٠	١٠,٢٢٢,٩٩٩,٢٥	جارى	١٠,٢٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالتز المكعب لوريد وزد من تاج الحفر حول الاساسات	م. ط	٥٠,٤٥	١٢٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	١٢٦,١٢٥,٠٠	جارى	١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير التصفى شهرى موجود
٣٢	بالتز المكعب لوريد وحمل طبقه احلال من وزد	م. ط	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	١٠٢,٣٩٤,٥٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
٣٦	بالتز الطولى أعمال الحوازيق بقطر ١٢٠ سم بالتز في جميع انواع التربة عدا الصخرية .. اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م. ط	٦٤١,٠١٠	٩٤٠٠٠	٥٨٧٨٠,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠	٥٩١٨٥,٠٠٠	٣٧٩,٣٨١,٧٦٨,٥٠	جارى	٣٧٩,٣٨١,٧٦٨,٥٠	المكاتب موجود
٤٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على حوازيق حامل حمل تجربة التحميل (٦٥٠%) من الحمل التصميمي والقة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٩١٤,٤٨١,٩٠	جارى	٣,٩١٤,٤٨١,٩٠	تعليمات الامن الصلاهي موجودة
٤٢	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الحوازيق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	١٥٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠	٩,٧٥٥,٦٥١,٧٠	جارى	٩,٧٥٥,٦٥١,٧٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المرحلات
٤٣	بالتز المكعب خرسانة عادية للأساسات وبذات الكمر سابقة الصب طبقا لسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م. ط	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٨٤٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	١٩٣٠,٠٠٠	٣,٥٨٤,٤٧٣,٢٠	جارى	٣,٥٨٤,٤٧٣,٢٠	
٤٤	بالتز المكعب لوريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالتز حسب الرسومات التنفيذية	م. ط	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	٢٥٨١٠,٠٠٠	٤١٧٠,٠٠٠	٢٩٩٨٠,٠٠٠	١٠٠,٩٣٩,٦٦٢,٠٠	جارى	١٠٠,٩٣٩,٦٦٢,٠٠	
٤٥	بالتز المكعب لوريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والبيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م. ط	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٨١٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠	٢١٥٠,٠٠٠	٨,٧٥٧,٢٥١,٠٠	جارى	٨,٧٥٧,٢٥١,٠٠	
٤٥	بالتز المكعب لوريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والبيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م. ط	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٧٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٣٩٥٠,٠٠٠	١٦,٨٨٥,٩٣٤,٠٠	جارى	١٦,٨٨٥,٩٣٤,٠٠	
٤٥	بالتز المكعب لوريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والبيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م. ط	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٤٤٠٠,٠٠٠	٧١٨٠,٠٠٠	٥١٢٨,٠٠٠	٢٢,٩٥٦,٩١٦,٠٣	جارى	٢٢,٩٥٦,٩١٦,٠٣	
٤٦	بالتز المكعب لوريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع حتى ٩ م	م. ط	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٤٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٦٥,٠٠٠	٢٩,٧٤٨,٧٦١,٧٥	جارى	٢٩,٧٤٨,٧٦١,٧٥	
٤٦	بالتز المكعب لوريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م	م. ط	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	١٨٨٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠	٢٢٧٠,٠٠٠	١٩,٨٣٥,٠٧٢,١٩	جارى	١٩,٨٣٥,٠٧٢,١٩	
٤٧	بالتز المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	م. ط	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	٣٦٨٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	٣٨٩٠,٠٠٠	١٣,٨٣٩,٩٢١,٥٠	جارى	١٣,٨٣٩,٩٢١,٥٠	
٤٨	بالتز الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م	م. ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	جارى	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	
٤٨	بالتز الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م	م. ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤٥,٠٠٠	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	جارى	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	
٥٠	بالطن لوريد وتثبيت ورس حديد تسليح BS00 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالتز	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٨٥٧٠,٠٠٠	١٠٧٥,٠٠٠	١٩٦٤٥,٠٠٠	٨١٤,٨٩٨,٦٥٢,٠٥	جارى	٨١٤,٨٩٨,٦٥٢,٠٥	
٥٢	بالطن لوريد وتثبيت وتركيب وحمل حديد كابات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٥٠٠	٥٨٠,٠٠٠	٧٠,٦٨٥,٠١١,٨٠	جارى	٧٠,٦٨٥,٠١١,٨٠	
٥٥	بالتز التراب عمل طبقه عازلة من البونين وجهان على التراب	م. ط	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٧٣١٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	١٧٦٦٠,٠٠٠	١,١٣٠,٤١٦,٦٠	جارى	١,١٣٠,٤١٦,٦٠	

م / محمود سامي
م / محمود مهدي
م / محمد مصنف

استشارى الماك

شركة سيميرا SYSTRA

م / محمد لو شندى

م / محمد مومنة

م / شريف محمد

م / محمد رضا علي

م / محمد الطحطاوي

م / محمد الفيل

م / محمد الفيل

م / محمد الفيل

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

فرش جيه
لوربان هذا الصب صريح ومشروط وان المبالغ المبينة بظهره وأقرها
تحريراً في / / ٢٠٢٢
فرش جيه
بذات المبالغ مبينة
ملاحظة: القيد
مدير المنطقة

م / محمد مصنف

م / محمد مصنف

م / محمد مصنف

م / محمد مصنف

م / محمد مصنف

م / محمد مصنف

م / محمد مصنف

م / محمد مصنف

م / محمد مصنف

م / محمد مصنف

م / محمد مصنف

م / محمد مصنف

م / محمد مصنف

م / محمد مصنف

عملية تنفيذ أعمال كوبري العمار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤.١٢٤ كم وكوبري العمار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١.١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع الخط الأول لنقطر الكهربائي السريع (السفينة - العلمين - مطروح - الفيوم)
الشركة المنفذة: شركة سامكو "الوطنية للتشييد"
عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقاً لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٢١) من ٠١ مارس ٢٠٢٥ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق	مقدار العمل التي تمت خلال الفترة	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنه)	استقطاع أو حجز (بالجنه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حولة ٧٥٠ على Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠	٤٠٠٠٠٠	٠	جاري	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حولة ٧٥٠ على Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	جاري	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حولة ٧٥٠ على longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	جاري	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حولة ٧٥٠ على Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	جاري	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التطهير المذكورة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٤,٠٠	١,٠٠	جاري	٣,٠٣٧,٨١٩,٦٥		٣,٠٣٧,٨١٩,٦٥	
١٦٨	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠	جاري	٧٢,٦٧٥,٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
١٦٨	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠	جاري	٢١٣,١٨٠,٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
١٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمذكورة في الحراسة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠	جاري	١٧٤,٨٠٠,٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
١٧٣	بالعدد المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الجوانب بالارتفاع حتى ٩ م	م	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٢١,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠	جاري	٧٢,٣٢٤,٤٠٢,١٥		٧٢,٣٢٤,٤٠٢,١٥	
١٧٤	بالعدد المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ)	م	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١,٠٠٠	٠	جاري	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
١٧٦	بالعدد الطولي توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجورات او ما يمثلها قطر ١٠٠ م	م	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠	جاري	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التصويقات											
٢٠	بالطن توريد وتوريد ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالتر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٢١٦٦٢	١٨٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	جاري	١٠٣,٧٣٣,٢٢٥,٠٠	٤١,٤٩٣,٢٩٠,٠٠	٦٢,٢٣٩,٩٣٥,٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتنشيل وتركيب وحمل حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حولة ٧٥٠ على Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٤٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	
١٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حولة ٧٥٠ على Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٤٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	
١٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حولة ٧٥٠ على longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٤٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	
١٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حولة ٧٥٠ على Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٤٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	
اجمالي الأعمال (جاري ٢١)											
اجمالي قيمة المستخلص ...											
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق											
القيمة الحالية للمستخلص (جاري ٢١)											

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	م / طارق يوسف الجزار	م / محمد حسن	م / محمود مجدي	م / محمود سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي
مدير المنطقة الأولى المركزية	م / طارق يوسف الجزار	م / محمد حسن	م / محمود مجدي	م / محمود سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي
مدير المنطقة الأولى المركزية	م / طارق يوسف الجزار	م / محمد حسن	م / محمود مجدي	م / محمود سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي
مدير المنطقة الأولى المركزية	م / طارق يوسف الجزار	م / محمد حسن	م / محمود مجدي	م / محمود سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي	م / محمد سامي