

عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم بالهايكتب

عقد رقم (1368) لسنة 2023/2022

من 2023 / 2 / 15 حتى تاريخ 2024 / 3 / 7


مستخلص رقم (3) جاري

ملاحظات	الباقي من الاستقطاع	استقطاع بالجنية	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال السابق لإجرائها	كميات التعاقد	الوحدة	الفئة	بيان الأعمال
	34533393	2794596	37327989						سنة
									المستحقة للأعمال الكهربائية
									ت الإلكترونية
	13800		13800	جاري	10	10	0	10	توريد وتركيب لوب 2م * 2م بعدد 3 لفة داخل مواسير pvc باسلاك 1.5م نحاس شعر لزم اكشاك الملاكي والنقل والبند يشمل كافة ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف
	19500		19500	جاري	10	10	0	10	توريد وتركيب لوب 2م * 2م بعدد 5 لفة داخل مواسير pvc باسلاك 1.5م نحاس شعر لزم اكشاك الملاكي والبند يشمل كافة ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف
	6200		6200	جاري	2	2	0	2	توريد وتركيب لوب 2م * 4م بعدد 5 لفة داخل مواسير pvc باسلاك 1.5م نحاس شعر لزم اكشاك الملاكي والبند يشمل كافة ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف
									ت الضغط المنخفض الرئيسية والفرعية
تعلية 40% لحين نهو التركيب والاختبار	174000	116000	290000	جاري	500	500	0	500	متر الطولي توريد وتركيب وتوصيل واختبار كابل قطاع الومنيوم مسلح 25×4 + 16م 2 (AL/XLPE/PVC) على ان يكون من طراز دي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او كابلات مصر او الجيزة للكابلات مايمثلهم والبند يشمل الأعمال الإضافية ذات الصلة لإكمال التثبيت والتركيب على الوجه الاكمل وطبقا لاصول الصناعة وكما هو محدد و موضح في الرسومات وطبقا لمتطلبات الكود واصول الصناعة.
تعلية 40% لحين نهو التركيب والاختبار	322500	215000	537500	جاري	1250	1250	0	1250	متر الطولي توريد وتركيب وتوصيل واختبار كابل قطاع الومنيوم مسلح 16×4 + 16م 2 (AL/XLPE/PVC) على ان يكون من طراز دي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او كابلات مصر او الجيزة للكابلات مايمثلهم والبند يشمل الأعمال الإضافية ذات الصلة لإكمال التثبيت والتركيب على الوجه الاكمل وطبقا لاصول الصناعة وكما هو محدد و موضح في الرسومات وطبقا لمتطلبات الكود واصول الصناعة.
تعلية 40% لحين نهو التركيب والاختبار	26880	17920	44800	جاري	56	56	0	56	متر توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف عين بكرة نوعية فيلبس او السويدى ايجي لأكس او الانارة العامة أو التوكل او مايمثلهم والبند يشمل الاكسوارت والاتيانش وكل مايلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة
	35096273	3143516	38239789						الإجمالي
	175482	15718	191199						خصم 0.5% طبقا للتعاقد
	0	0	0						خصم ما سبق صرفه
	34920791	3127798	38048590						الصافي

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



محمد الرواد

محمد

محمد

مجموع الاعمال	۲۲۶۶۲.۶۶۵
سابق	۱۸۰۶۵۶۲۷,۹۰
حالی	۱۰۰۵۸۶۸۸,۷۵

ضمان اعمال	۷۵۱۷۵۵, -
دفعہ ۲	۲۵۶۰۲۴, ۵۰
۲.۲ ل	۱۴۸۱۶۷/۸۰
استغلامات	۱۲۵۵۹۵۶/۲۰

ضرائع	۷۴۰۸۸۹, -
تامینات	۵۴۰۸۴۹, -
بنڈ	۱۴۰۲۰۹۷۴, ۴۵