

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٥٦) من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/٢/٦)

مستخلص رقم (۱۱) جاری

البيد	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفترة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال العدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
										جنيه	جنيه			
١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى سمك والفتة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية ونحو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	١٠٠	٧٠	م	٣	٣٠	٣٠	جارى	٩٨%	٢٠٥٨٠٠٠		٢٠٥٨٠٠٠		
٥	بالقطوع عملة تحويلية موزونة تأميم أعمال سلامة المرور شاملة المعطبات الصناعية ولاقطات الإرشاد وكشافات الإزارة على طول التحويلة وإشارات مضيئة وحواجز خرسية مؤقته طبقاً لتوجيهات الإدارة للمرور	٢	٥٥٠٠٠	مقطوعية	٠	١	١	جارى	٩٨%	٥٣٩٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٨٩٠٠٠٠٠	بند رقم (٥) يتم مراعاة حجز مبلغ وقدره ٠٠٠ لجنه نهو الملاحظات	
٧	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالير لتحديد أطوال الخوازيق وتقديم تقرير استشاري والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٣٠	٤٥٠	م.ط	٠	٣٠٠	٣٠٠	جارى	٩٨%	١٣٢٣٠٠٠٠		١٣٢٣٠٠٠٠٠	١- العمل متواجد ٢- المهندسون متواجدون ٣- المكاتب متواجده ٤- رسائل تلمين سلامة المرور متواجده ٥- المعدات متواجده ٦- وثيقة التأمين متواجده ٧- البرنامج الزمنى متواجد ٨- التقارير (اليومية الاسبوعية الشهرية)	
٨	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحرى)	٢	٢٧٠٠٠٠	عدد	٠	١	١	جارى	٩٨%	٢٦٤٦٠٠٠٠		٢٦٤٦٠٠٠٠٠		
٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى لا يقل المحتوى الأسمنتي عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل إختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٣٠	٤١٠٠	م.ط	٠	١١٨٣	١١٨٣	جارى	٩٨%	٤٧٥٢٢٩٤٠٠	٢٠٠٠٠	٤٧٣٢٢٩٤٠٠٠	بند رقم (٩) يتم مراعاة حجز مبلغ وقدره ٠٠٠ لجنه نهو الملاحظات	
١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى لا يقل المحتوى الأسمنتي عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل إختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٢١٦	٥٤٠٠	م.ط	٠	١٠٦	١٠٦	جارى	٩٨%	٥٦٠٩٥٢٠٠٠		٥٦٠٩٥٢٠٠٠٠	بند رقم (١٠) يتم مراعاة حجز مبلغ وقدره ٠٠٠ لجنه نهو الملاحظات	
١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى لا يقل المحتوى الأسمنتي عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل إختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٥٤٠	٧٧٥٠	م.ط	٠	٢٥١	٢٥١	جارى	٩٨%	١٩٠٦٣٤٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٨٨٦٣٤٥٠٠٠	بند رقم (١١) يتم مراعاة حجز مبلغ وقدره ٠٠٠ لجنه نهو الملاحظات	
١٣	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل بالير قطر ١٥٠ سم بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهوا كاملاً صيداً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١	٣٤٢٠٠٠	عدد	٠	١	١	جارى	٩٨%	٣٣٥١٦٠٠٠٠		٣٣٥١٦٠٠٠٠٠		
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمصنوب الصالح للتأسيس حسب الازداد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفتة تشمل لزج اى مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الامر وإزالة اى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية. القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم نهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠٠٠	١٠٠	م	٠	١٥٤٠	١٥٤٠	جارى	٩٨%	١٥٠٩٢٠٠٠٠٠		١٥٠٩٢٠٠٠٠٠٠		
١٦	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة بدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والفتة تشمل كل ما يلزم نهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢١٨	١٢٠	م	٠	١٥٠	١٥٠	جارى	٩٨%	١٧٦٤٠٠٠٠٠		١٧٦٤٠٠٠٠٠٠		
										٨١٧٧١٦٩٠٠٠	٦٥٠٠٠	٨١١٢١٦٩٠٠٠٠		

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المعقدة بظهوره و قدرها جنيه
 تحريرا في / /
 دفع لمعقول مبلغ جنيه
 على الحساب / انتهاء
 غير الواردة بصك الشروط
 و اعتمدت من
 بضمده ..

لجنة العامة للطرق والمصارف
م/ احمد الشاعر

مدير المشروع
م/احمد ابو نيفة

مدير إدارة المشروعات
م/ طارق إمام

لاستشاري الهيئة
كوزموس-شيلار

فمن الاستشاري
أيمن شفيق

توفیق: اح
۱۴۱۷

157

شركة التنفيذ
لنيل المشروع

ابراهيم نصار

التوقيع: _____

1

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة

(البخیر و کف الشیخ)

مہندس /

مجدي عبد السلام

رقم ومقدار التصديق:.....
 اسم المقاوم:.....
 اسم العميل:.....

بند الميزانيه:

القيمة..... (رقم التصديق..... عدد السجلات..... المستند.....)

.....

جمله قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

تسلمت التجهيزات، وفي ١٠ آذار/مارس، أوافقت على الحساب المتقدم بيانه وإلى تسلمت المستحق لي بالتعام وليس لي طلبات