




وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة



شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥
علاء

مستخلص رقم: (1) جاری

عملية أعمال تأمين وسلامه المرور علي بعض الطرق -

عقد رقم (2025/2024/654) بتاريخ 2025/01/22

رقم البيد	بيان الأعمال	الفترة	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق	مقدار العمل التي تمت في خلال هذه الفترة	جولة مقدار الإعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جولة مقدار الإعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
1	بالمشتر المسطح أصعل التخطيط السطحي للطريق على البراد سمك 150م عن 350مكرون على أن يتم إحصاء البيوتات وفقاً لإشترطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشترقة. (فقط سبعة آلاف وتسعمائة وصفره متر مسطح لاغير)	205	م ²	7,910	0.00	5,764	5,764	✓	1,181,620.00	0.00	1,181,620.00	قضى العملية معراج - علاقات الإزالة والتجديف والإزالة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة (شماره 14000) معتمدين - يتم توريد بوردية (مخارج) معتمدين - مدينة نصر بقيمة 14000 جنيه ويتم مراجعتها بعمولة مصنع الطلائع.
2	التمر العلوي توريد وتركيب شرايح صوتية على طرق المنطقة خمس محطات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بطول 20م أو 15 سم وسمك 8م وعرض الطريق طبقاً للمواصفات المعمول بها على الساخن وذلك طبقاً لأصولات البريطانية 1989:BS3262 تكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% ويودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجة 10% والمادة الرباطة 20% والمواد المثالية النسبة المتبقية (فقط مائتان وأربعون واربعمائة متر طولي لاغير)	240	م ²	244	0.00	195	195	✓	46,800.00	0.00	46,800.00	
3	بالمشتر المسطح دهان سافيتي الحوائط الخرسانية شاملة أصعل نظافة السطح قبل الدهان طبقاً لأصولات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (فقط خمسمائة وخمسة وتسعون متر مسطح لاغير)	120	م ²	558	0.00	558	558	✓	66,960.00	0.00	66,960.00	
4	بالمشتر المسطح دهان البردورات باللون الأبيض والأصفر بيوية والمرور على البراد ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والقياس شاملة كل مايلزم تهيؤ العمل وطبقاً للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشترقة (فقط مئمة وسبعون متر مسطح لاغير)	185	م ²	670	0.00	670	670	✓	123,950.00	0.00	123,950.00	
5	بالمشتر الطولي دهان البردورات باللون الأبيض والأصفر بيوية الألبية ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والقياس شاملة كل مايلزم تهيؤ العمل وطبقاً للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشترقة (فقط ثلاثة آلاف وخمسة وتسعون متر طولي لاغير)	23.4	م ²	3,095	0.00	3,095	3,095	✓	72,423.00	0.00	72,423.00	
	أجمالي الأعمال بالمستخلص رقم: (1) جاري (فقط مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً مصرياً لاغير)								1,491,753.00	0.00	1,491,753.00	

مدير عام المشروعات

مدیر الاحیاء

2025 / / تحريراً في

شركة المنفذ

مجلد ۱۶۶۶
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الشمالية
مجلدي عبد السلام عامر
المهندس

12

$$\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$

دست الاصله مكتوب في الأصل

or $\frac{1}{2}$ day

10/11/19

١٤٩١٧٥٣
جملة الاعمال
التي

١٤٩١٧٥٣
قيمة المستخلص

١٥٧٧٨٢٤,٨٠
جملة الاستحقاق
١٥١٢٩٢٨,١٥

الاستحقاق

٧٤٥٨٨
مصاريف

٣٤٤٩٤
دفعات

١٤٥٧
مصاريف

٥٥٤,٤٠
التي

٩٢٤٠
تسليم

٥٩١٧
مصاريف

٩٧٢٠
مصاريف

١٠٠٠٠٠
قيمة الاعمال المستحق

٥٠٠٠٠
قيمة الاعمال المستحق

اولم المبلغ

١١٠٣٦
الطابع

١١٤٥٨٩٢,٣٠
الشركة