

مستخلص رقم { ٩ }

عن عملية إزدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الثالث من كم ١٣ إلى كم ١٨ بطول ٥ كم بالإضافة إلى عدد (٢) كوبرى سطحى

مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٠

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٥١

إدارة العقود

الملاحظات	البند		الفئة		القرار	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع	
	بند	بند	قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	٣٥	-	٣م	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠	جارى	٣٧٤٥٠٠٠	-	-	-	-	٣٧٤٥٠٠٠
٢- معمل الموقع متواجد	٢	أعمال توريد أتربة رملية	١٠٨	-	٣م	١٣٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	جارى	١٤٥٨٠٠٠٠	-	-	-	-	١٤٥٨٠٠٠٠
٣- مهندس معمل الموقع متواجد	٣	أعمال كشط وإزالة المسطحات النهارية	٤٠٠	-	٣م	٥٥١٥٠	٥٥١٥٠	٥٥١٥٠	جارى	٢٤٥٧٤٥٠٠	-	-	-	-	٢٤٥٧٤٥٠٠
٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد	٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٣٠	-	٣م	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٢٥٠٠٠	-	-	-	-	٢٥٠٠٠
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع	٥	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٢٥	-	٢م	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	١٤٧٠٠٠	-	٣٠٠٠	-	-	١٤٧٠٠٠
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل	٦	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٥٠	-	٢م	٢١٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠	جارى	١٣٢٢٢٥٠	-	-	-	-	١٣٢٢٢٥٠
٧- بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية	٧	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين	٦١٥	-	٢م	٤١٥٠	٤١٥٠	٤١٥٠	جارى	٢١٠٠٠٠٠	-	-	-	-	٢١٠٠٠٠٠
٨- والتحذيرية	٨	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٥٠٠	-	٢م	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	جارى	٥٤٩٥٠٠	-	-	-	-	٥٤٩٥٠٠
٩- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة	٩	أعمال إنشاء برودة	١٥٧٠	-	٣م	٤٢٤	٤٢٤	٤٢٤	جارى	٣٩٤٣٢٠٠	-	-	-	-	٣٩٤٣٢٠٠
١٠- بالمستخلص	١٠	مواشير خرسانية مسلحة قطر ١,٩٥ م	٩٣٠٠	-	٢م	١٢٥	١٢٥	١٢٥	جارى	١٨٧٥٠٠	-	-	-	-	١٨٧٥٠٠
١١- التقارير متواجدة طبقاً للبند الرابع من الشروط	١١	مواشير خرسانية مسلحة قطر ٥٠ سم	١٥٠٠	-	٢م	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	جارى	١٩٠٠٠٠٠	-	-	-	-	١٩٠٠٠٠٠
١٢- الخاصة	١٢	خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش	٨٠	-	٢م	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠	جارى	٤٢٤٠٠٠٠	-	-	-	-	٤٢٤٠٠٠٠
١٣- بوليصة التأمين متواجدة	١٣	أعمال طبقة تدوير FDR	١٧٠٠	-	الطن	١٤١٠	١٤١٠	١٤١٠	جارى	٢٣٩٧٠٠٠	-	-	-	-	٢٣٩٧٠٠٠
١٤- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال	١٤	أعمال توريد وإضافة أسمنت	١٥٠٠	-	٣م	٧٨٥٠	٧٨٥٠	٧٨٥٠	جارى	١١٧٧٥٠٠٠	-	-	-	-	١١٧٧٥٠٠٠
١٥- العمالة متواجدة بالمنطقة بعدد (٣) عمال	١٥	أعمال توريد خرسانة عادية للحوائط	٣٠٠٠	-	طن	٦٤	٦٤	٦٤	جارى	١٩٢٠٠٠٠	-	-	-	-	١٩٢٠٠٠٠
١٦- حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١	١٦	توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢)	-	-	-	-	-	-	الإجمالى	٧٣٤٠٨٩٥٠	-	٣٠٠٠	-	-	٧٣٤٠٥٩٥٠
١٧- وسيلة نقل العينات متواجدة	١٧	الكارتات	١٣	-	٣م	١٣٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	جارى	١٧٥٥٠٠٠	-	-	-	-	١٧٥٥٠٠٠
١٨- حجز مبلغ ٣٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٩)	١٨	أعمال توريد أتربة رملية	٢٥	-	٣م	٥٥١٥٠	٥٥١٥٠	٥٥١٥٠	جارى	١٤٢٨٧٥٠	-	-	-	-	١٤٢٨٧٥٠
١٩- رابطة لحين ورود تقارير المعمل	١٩	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣	-	٢م	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٣٠٠٠	-	-	-	-	٣٠٠٠
٢٠- مهندس العملية	٢٠	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة	-	-	-	-	-	-	إجمالى الكارتات	٣١٨٩٧٥٠	-	-	-	-	٣١٨٩٧٥٠
٢١- الأسس	٢١	بنود مستحقة	١٠٥٠٠	-	٢م	٢٦٤٠	٢٦٤٠	٢٦٤٠	جارى	٢٧٧٢٠٠٠٠	-	-	-	-	٢٧٧٢٠٠٠٠
٢٢- التوقيع	٢٢	مواشير خرسانية مسلحة قطر ١,٩٥ م	-	-	-	-	-	-	الإجمالى	٢٧٧٢٠٠٠٠	-	-	-	-	٢٧٧٢٠٠٠٠
٢٣- التوقيع	٢٣	الإجمالى العام	-	-	-	-	-	-	١٠٤٣١٥٧٠٠	-	-	-	-	-	١٠٤٣١٥٧٠٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٠٣١٢١٩٥٠,٠٠ جنيه سبق ضافها للمقاول المحاسب
تحريراً فى سنة
يدفع إلى المقاول مبلغ : ١١٩٠٧٥٠,٠٠ جنيه على الحساب
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من نهائياً

مهندس الإشراف الأسس
مدير الأعمال الأسس
مهندس الشركة الأسس
تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
أقر بصحة ذلك

