

رقم البند	نوع العمل	المقررات	الكمية بالمقايضة	السعر بعد المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنبيه	استقطاع	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
										او عجز	جنبيه	
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	١٩٣٠٠	٢٠٠٠	٢١٣٠٠	جاري	٥١٧٥٩٠,٠٠		٥١٧٥٩٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص المبدأ مبادئ المشروع متواجد/المهندسين متواجد/ فنى التامين متواجد
٢	مسافة نقل ٩٠ كم بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	١,٥	١٩٣٠٠	٢٠٠٠	٢١٣٠٠	جاري	٢٢٣٦٥٠,٠٠		٢٢٣٦٥٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده اللافتات متواجده الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٣٥٦٩,٥	٢٨٠٠	١٩٧٦	١٢٤٠	٣٢١٦	جاري	٩٠٠٤٨٠,٠٠		٩٠٠٤٨٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	٢م	١٢١٠٠٠	٤٨,٣	٤٢٥٠٠	٦٦٥٠٠	١٠٩٠٠٠	جاري	٥٢٦٤٧٠,٠٠		٥٢٦٤٧٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجده
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	١٢١٠٠٠	٢٧٢	٤٢٥٠٠	٥٦٥٠٠	٩٩٠٠٠	جاري	٢٦٩٢٨٠,٠٠		٢٦٩٢٨٠,٠٠	التقرير المبدئي متواجد وثيقة التأمين متواجده التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية طبقا لتقايمه الموحده												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م		٣	٤٢٥٠٠	٥٦٥٠٠	٩٩٠٠٠	جاري	٢٩٧٠٠٠,٠٠		٢٩٧٠٠٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٣م		٢٥	١٩٣٠٠	٢٠٠٠	٢١٣٠٠	جاري	٥٣٢٥٠٠,٠٠		٥٣٢٥٠٠,٠٠	
الاجمالى												
خصم ٠,٥ % طبقا للمقايضة												
الاجمالى بعد الخصم												
										٥٧٩٤١٤٠,٠٠	٢٨٩٧٠٧,٠٠	٥٧٦٥١٦٩٣,٠٠

٢٠٢٤ / / تحريرافي:

مهندس الشركة المنفذه

ہاشام حامد احمد

مدير المشروع الاستشاري

م/على عبد الحميد محمد

مهندس المشروع

م/ محمود محمد عبدالسلام

المحاسب

1. write

عبد الحميد محمد حسين
رئيس الإدارة المركزية

مكتب الإدارة المركزية

عماد حسین

٥٤٧٦٩١٠٨٠	٥٧٦٥١٦٩٣	جملة الاعمال
٢٩٩٦٤٤٨٧٠	٣١٥٣٩٤٦٠٢٥	السابق صرفه
٢٦١١٢٢٣٢٠٧٥		المستحق صرفه
٢٤٧٦٦٤١٠		

تقارير معمل قنا (٢٢٠-٢٢٩)

٢٠٤٧٦٣٧٠	١٩٣٦٣٥٣٠٢	الاستقطاعات
	٢٤١٧٥٨٧٩٠٥٥	الصافي
٢٤٧٥٨٩٨٣٠٦٠		

الاستقطاعات	تأمين أعمال	دمغات	معمل قنا	%١٤	جملة الاستقطاعات
١٣٥٦١١٠٦	١٢٤٣٣١٠	٦٢٧٩٣٠٦	٣٢٠٠	٤٤٨٠٠	٢٠٤٧٦٣٧٠
					١٩٣٦٣٥٣٠٢



أمر الدفغ

١١٨١٢٦٧٠

٣٤٤٩٣٠٢٠

٢١٣٣٢٧٨٥٠