



رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار العمل التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار العمل التي تمت حتى الآن	جملة مقدار العمل التي تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز	الباقى بعد الأستقطاع	ملاحظات
		جنيه	قرش							
١	أعمال رفع مساحى للمساريف والمعتبرات	١٢	-	١٠٠٠	-	١٠٠٠	١٢٠٠٠	-	١٢٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال جسات بالبر تحديد أطوال الخوازيق	٤٢٥	-	٥٢٠	-	٥٢٠	٢٢١٠٠٠	-	٢٢١٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	تكسير خرسانة عادية ونقل الخلفات	٩٠	-	٣٦٨	-	٣٦٨	٣٣١٢٠	-	٣٣١٢٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	تكسير خرسانة مسلحة ونقل الخلفات	١٩٠	-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	٣٨٠٠٠٠	-	٣٨٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥	أعمال نقل ماكينة الخوازيق ومطحاتها	٢٥٥٠٠٠	-	٢	-	٢	٥١٠٠٠٠	-	٥١٠٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٠٠ سم	٥١٣٠	-	١٠٦٧	-	١٠٦٧	٥٤٧٣٧١٠	-	٥٤٧٣٧١٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمنعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٩	تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٥٢٨٠	-	٢١٤٨	-	٢١٤٨	١١٣٤١٤٤٠	-	١١٣٤١٤٤٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البند
١٠	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٢٠ سم	٦٨٨٠	-	١٠٥٠	-	١٠٥٠	٧٢٢٤٠٠٠	-	٧٢٢٤٠٠٠	٨- المراجعة بالمستخلص .
١١	توريد وتركيب القيسون الثابت	٦٢٠٠٠	-	١٤٠	-	١٤٠	٨٦٨٠٠٠٠	-	٨٦٨٠٠٠٠	٩- تواجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة .
١٢	أعمال تجرية تحميد على خازوق عامل بالبر	٢٠٦٠٠٠	-	١	-	١	٢٠٦٠٠٠٠	-	٢٠٦٠٠٠٠	١٠- حجز نسبة ٣٠٪ من قيمة البند رقم (٥)
١٣	أعمال حفر أستكشافى بمعالجة يدوية	١٠٠	-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	-	٨٠٠٠٠٠	لحين الانتهاء من أعمال الخوازيق .
١٤	حفر فى التربة المتراكمة وشديدة التماسك	٨٠	-	١٠٠٠	-	١٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	-	٩٠٠٠٠٠	١١- صرف ٦٠٪ من تشوينات الحديد .
١٥	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	١٠٠	-	٩٠٠	-	٩٠٠	١٥٧٥٠٠٠	-	١٥٧٥٠٠٠	المهندس العملية
١٦	أعمال الرم المؤقت بالترية صالحة	١٠٥	-	١٥٠٠٠	-	١٥٠٠٠	١٤١٤٠٠	-	١٤١٤٠٠	التوقيع
١٨	أعمال خرسانة وصف خرسانة عادية للأساسات	٢٠٢٠	-	٧٠	-	٧٠	٣٣١٢٠٠٠	-	٣٣١٢٠٠٠	
٢٠	أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأساسات	٢٧٦٠	-	١٢٠٠	-	١٢٠٠	٩٠٥٧٤٠	-	٩٠٥٧٤٠	
٢١	خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة ارتفاع ٦ متر	٣٥٨٠	-	٧٨	-	٧٨	٢٨٧٠٤٠	-	٢٨٧٠٤٠	
٢٢	خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة ارتفاع أعلى ٦ م	٣٦٨٠	-	٢٥٣	-	٢٥٣	٣٠٦٥٤٠	-	٣٠٦٥٤٠	
٢٣	خرسانة مسلحة للجزء العلوى ارتفاع ٦ متر	٣٩٣٠	-	٣٩٠	-	٣٩٠	٥٦٧٠٠٠	-	٥٦٧٠٠٠	
٢٥	خرسانة مسلحة للهامات ارتفاع حتى ٦ متر	٣٧٨٠	-	١٥٠	-	١٥٠	٢٩١٠٦٠٠	-	٢٩١٠٦٠٠	
٢٩	أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة	٣٧٨٠	-	٧٥٠	-	٧٥٠	٩٤٩٥٦٠٠٠	-	٩٤٩٥٦٠٠٠	
٣٠	توريد وتركيب ورس حديد تسليح ٦٠/٤٠	٤٩٢٠٠	-	١٧٢٥	-	١٧٢٥	٣٦٢٥٠٠	-	٣٦٢٥٠٠	
٣٢	توريد وتركيب كائز حموله ٢٥٠ بجرابط	٣٦٢٥٠	-	١٠	-	١٠	٨٦٠٠٠٠	-	٨٦٠٠٠٠	
٣٣	توريد وتركيب كائز حموله ٥٥٠ بجرابط	١٠٧٥٠٠	-	٨	-	٨	٦٦٠٠٠	-	٦٦٠٠٠	
٣٧	عمل طبقة عازلة من البيترومين والدهان	٦٠	-	١١٠٠	-	١١٠٠	٥٤٦٤٨٠٠	-	٥٤٦٤٨٠٠	
	ممنوعة أعمال تطهير و تركيب المجرى	١١٥	-	٤٧٥٢٠	-	٤٧٥٢٠	١٤٨٩٢٤٧٥٠	-	١٤٨٩٢٤٧٥٠	
	تشوينات						الإجمالي		١٥٣٠٠٠	
١	حديد تسليح	٤٩٢٠٠	-	٢٢٠	٨٠	٣٠٠	١٤٧٦٠٠٠٠	-	٥٩٠٤٠٠٠	
						إجمالي التشوينات	١٤٧٦٠٠٠٠	-	٥٩٠٤٠٠٠	
						الإجمالي	١٦٣٦٨٤٧٥٠	-	٦٠٥٧٠٠٠	

مهندس الإشراف الأستاذ التوقيع  أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٤٣٥٧٨٥٠,٠٠ جنيه سبق ذكرها بالتفصيل

رؤس الإدارة المركزية
سلى سامى صالح

مدير الأعمال الأستاذ التوقيع  أقر بصحة ذلك

سنة
٢٠٢٤

مهندس الشركة الأستاذ التوقيع  أقر بصحة ذلك

سنة
٢٠٢٤

ملحوظة : غير الوارد بحد الشروط اعتمدت من

نهاراً

رقم المستند	رقم التصديق :	عدد المحقات	رقم المستند
نوع الميزانية	بند	فرع	نوع الميزانية
حذف	حذف	حذف	حذف

[illegible]