



5

عملية : عملية رفع كفاءة طريق العزيزية - ششمتا القطع الثاني عقد رقم (١٣٠٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تاريخ بدء الأعمال ٢٠٢٤ / ٣ / ١٩ المستخلص (٥) جاري

شاملة المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٩

تنفيذ :- المكتب الهندسي للمقاولات عمرو محمود مراد

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع		استقطاع		جمله مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جمله مقدار الاصل التي تمت حتى الان	مقدار العمل السابق اجراؤه	المقايضة المعدلة طبقا للمقوضة	الوحدة	العملة		نوع العمل	رقم البند
	او حجل		قشش											
	قشش	جنيه												
١- براعى تطبيق جميع بنود العقد	٣٨٦١٠٠			٣٨٦١٠٠	جاري	٢٧٥٠	٢٧٥٠	٣١٥٠	٣م	١٤٠.٤		اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية.... الخ	١	
٢- وثيقة التأمين متواجدة	٩٥٥٠٠			٩٥٥٠٠	جاري	٥٠٠	٥٠٠	٥٥٠	٣م	١٩١.٠		اعمال تكميل وازالة المسطحات المنهارة.... الخ	٢	
٣- لافتات العملية متواجدة					جاري			٧٩١.٣٧	٣م	١٨٨.٠		اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم.... الخ	٣	
٤- تجهيزات الموقع متواجدة (الكران المتحرك متواجد)	٣٧٩٧٥٠٠			٣٧٩٧٥٠٠	جاري	٧٧٥٠	٧٧٥٠	٨٠٠٠	٣م	٤٩٠.٠		اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة .. الخ	٤	
٥- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة	١١٤٠٠٠٠			١١٤٠٠٠٠	جاري	١٩٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٠٧٥٠	٢م	٦٠.٠		اعمال توريد وورش طبقة تشريب من البينومين السائل .. الخ	٥	
٦- فريق العمل متواجد	٥٧٢٨٥٠٠			٥٧٢٨٥٠٠	جاري	١٩٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٠٧٥٠	٢م	٣٠١.٥		اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٢ سم	٦	
٧- براعى خصم رسوم معمل المنطقة	٥٨٥٠٠			٥٨٥٠٠	جاري	١٣	١٣	١٥	بالعدد	٤٥٠.٠		بالعدد انشاء بلاعات مطر كاملة مقاس ٦٠×٦٠ .. الخ	٧	
٨- براعى خصم رسوم اثاره المحاجر والمناجم	٣٠٢٥٠			٣٠٢٥٠	جاري	٥٥	٥٥	٦٠	بالعدد	٥٥٠.٠		بالعدد اعمال رفع مطبق عمومية (مجارى - مياه شرب - تليفونات) .. الخ	٨	
٩- العمل متواجد														
١٠- البرنامج الزمني متواجد														
١١- التقرير المبدئي متواجد														
١٢- الحد الأدنى من المعدات اللازمة متواجدة														
١٣- التقدير الأسبوعية والشهريّة متواجدة														
١٤- براعى تكلفة مبلغ ٣٠٠٠٠ ج ثلاثون ألف جنيها من بند العميلة الرابطة لخروج بعض عينات في التدرج لحين التقييم														
														

١١٢٣٦٣٥٠

١١٢٣٦٣٥٠

عنه في سبطه، صلا فيها الى، المقاوول

الجملة قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرها
تدبر ألف سنة ٢٠٠

المحاسب /

ط: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٤

نعمانياً
أقر بصحة ذلك ملاحظات الفتات
رؤف فوجد على صحته مدير العملية
بدفع الى المقاول مبلغ
عالم حساب

مدير الشؤون المالية والإدارية

مدير ادارة المشروعات

مهندس العملية

صناديد القضاة

مهندس /

1

1

19

1000

