

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات
تحية طيبة وبعد،**

بخصوص عملية: انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس .

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٤) للعملية بعاليه.

- تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العموميه.

- العقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦).

- بقيمة: ٢٢٢٣٧٠ جنيهاً (فقط مئتان و اثنان و عشرون الفا و ثلاثمائة و سبعون جنيها مصرياً لا غير).

- بإجمالي: ٤٧٠١٥٨٥ جنيهاً (فقط أربعة ملايين و سبعمائة و واحد ألفا و خمسمائة و خمسة و ثمانون جنيها مصرياً لا غير)

وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٣.

**بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

تحريراً في: ٢٠٢٥ / ١٢ / ١٢

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ع.ح

بيان أعمال

حصر أعمال

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان

(1)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الحارثية عشر - جنوب سييا

الرجوع إلى : شركة تبارك للمقاولات المعمورة

الظليان عليه ، أو : مستخلص جارى (٤) عن عملية أعمال بساتين الدوم الشاذ
وتشغيله الواضحات المورنن ، وكيفية توسيع الدوم الثالث ضمن أعمال
إشارة من المنطقة الحارة كسر السورين .
شبه وجد على صحة ومقدم لأعماله إداريا وصف القصة بماتة

نصف علی :

_____ : **علي البنك المركزي في**

على الخارج ٦ صاحب الحق أو :

بسم الله الرحمن الرحيم

بالتعنوان الآتي :

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب الموط

المختص ذو التاريخ

الاعتماد الإداري وتوزيع الخصص					
ملاحظات		بيانات		نوع الخصص	
		مستطلي حاري رقم (٤) عن عملية أعمال إنشاء وتسليم الواجبات للدورين وأعمدة وسقف الدور أعمال ما في المنطقة الخارجية عشر بالسو عته رقم (٢٧٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)	قسم	فروع	تصل
			جنيته	قرش	٢٢٢٣٧٠
			إجمالي الأهل		
		بمسانات الاستقطاعات	جنيته	قرش	
		غادي إضافي لخدمة توزيع			
		قرش جنيته قرش جنيته قرش			
		رسم الخدمة			
		ضافي القيمة المطلوب صرفها			

علامة

فی سبب سنہ ۲۰۱

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء —————

(أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء

التاريخ قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم توقيع الكاتب الموثق بالسجل

٢. رويج في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحر

شيك

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٠ يبلغ

الجمعية العامة لحقوق الإنسان
٥٠٠١١ - ٢٠١٢

(١) رقم المستند (وهو رقم التبيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») ————— إعضاء الكاتبات المنوط —————

(2)

امضاءات موظفي الشطب

التحتم ذو التاريخ (٣) محاسب شعبك
رقم إمضاء الكاتب الموثق :

(١) قيد رقم مسجل الشيكات تحت رقم امضاء الكاتب المدهد :

الحمد لله الذي هدانا لهذا

رقسم إحصاء الكتاب المنوط : الشيكات
(5) أدرج لي كمنفذ

[illegible]

امضاء طالب أو كاتب التصدير


[illegible]

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عملية إنشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

بيان اعمال جاري ٤

رقم البند	بيان الاعمال	كمية الحصر	كمية المستخلص	نسبة الصرف %
الاعمال الاعتيادية				
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لا تشمل توريد متسجل متكبس جديد التسليح.	٨٦,٤٨	٨٦,٠٠	%٩٩,٤٤
٧	بالمتر المكعب عمل ميانى سمك طوبة من الطوب طغلى المفرد بمونة مكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش الميانى وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٣,٢١	٤٣,٠٠	%٩٩,٥١
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجى ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م ^٢ أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٧٤٩,٠٩	٧٤٩,٠٠	%٩٩,٩٩
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م ^٢ والفئة تشمل الشبك في اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٩٠٠,٣٣	٩٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كريتال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد وتركيب والاكسسوارات والكوالين والتثبيت طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٩٩٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	%١٠٠,٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ واجهات structure glazing من قطاعات الالومنيوم والزجاج سمك ٨ مكون من طبقتين زجاج داخلي وخارجي لون معتم عاكس والبند يشمل جميع اكسسوارات التثبيت والقوائم والعوارض مدهونة بدهان مناسب طبقا لتعليمات مهندس الاشراف واصول الصناعة .	٩٠,٦٤	٩٠,٠٠	%٩٩,٢٩
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب من زجاج سيكوريت سمك ١٠ مم والسعر يشمل الاكسسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل مكثه باب إيطالي ومقبض استانلس والسنتفره و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة وطبقا للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	٢,٦٤	٢,٠٠	%٧٥,٨
عمال الكهرباء				
١١	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٧,٠٠	٧,٠٠	%١٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	١٠,٠٠	١٠,٠٠	%١٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	١٦,٠٠	١٦,٠٠	%١٠٠



تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عملية إنشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس
بيان اعمال جاري ٤

١٦	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستاليت شامل سلك سويدي اصلي يشيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	%١٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب بريرة معلومات من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	%١٠٠
١٨	بالعدد توريد وتركيب بريرة تلفزيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع السلك ١ جوز ٦ x ٠, نحاس مقصود و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٩,٠٠	٢٩,٠٠	%١٠٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب بريرة تلفزيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	١٦,٠٠	١٦,٠٠	%١٠٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح بيتشينو ٢٦x٢٣ امبير من اجود الانواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	%١٠٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب زر حرس والبند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات مهندس الاشراف .	١٦,٠٠	١٦,٠٠	%١٠٠
البند المستجدة للأعمال الاعتيادية				
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كرانيش (فيوتك ٠١٠) والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة .	٢٧٦,٤٥	٢٥٠,٠٠	%٩٠,٤
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج جيرانيت محلي (فيردي او احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) و البند يشمل التلايس و الوزر و التفتيح للترابزين و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة .	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	%١٠٠,٠
البند المستجدة للأعمال الكهربائية				
٦	توريد وتركيب واختبار بريرة شوكو لقمة واحدة ١٦ امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند - جيوس-بتشينو) والسعر واللحمة والوجه ويلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	٩٣,٠٠	٩٣,٠٠	%١٠٠,٠
١٠	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ليد بانل ٦٠ سم x ٦٠ سم بدرجة حماية IP 65 - و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	%١٠٠,٠
١١	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ١٢ وات بدرجة حماية جيدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	١٣,٠٠	١٣,٠٠	%١٠٠,٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب مروحة حائط ١٨ بوصة من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	١٠,٠٠	١٠,٠٠	%١٠٠,٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب شفاط ٢٥*٢٥ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٦,٠٠	٦,٠٠	%١٠٠,٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب سخان سعة ٥٠ لتر اوليميك او ما يماثلة البند يشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لافول الصناعة و تعليمات مهندس الاشراف .	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠,٠

تحريرا في / /





تفليز شركة: - تيارك للتعاقبات السوية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٥

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٤) جاري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)
إدارة : العقد رقم (٢٧٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)



رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسة (٢) المعدله	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / خامس	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
الاعمال الانشائية																
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم /سم ³ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ³ اسمنت البورتلاندى العادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المثبتة وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وتشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٠	٢٢٩٠	م	٨٦,٠٠	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١ - برأعى تطبيق بنود التعاقد . ٢- المهندسون متواجدون . ٣- مكتب المهندسين متواجد . ٤- التعليمات الارشادية متواجده
اعمال المباني																
٦	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب طغلى المفرغ بمونة مكونة من ٢٠٠كجم اسمنت / م ³ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٩٠	م	٢٢,٠٠	٢١,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب طغلى المفرغ بمونة مكونة من ٢٠٠كجم اسمنت / م ³ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٤٥٠	م	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	١,٠٠	٤٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٢٠٠كجم اسمنت / م ³ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٦٠	م	٢٤,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٢٠٠كجم اسمنت / م ³ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٨٥٠	م	٢٦,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
اعمال العزل																
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من ماده اسمنتية سبكا ١٠٧ توب سيل او ما يعادلها وجهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة اللياسة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٥٠	م	٢٩,٠٠	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
اعمال البياض																
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض نخشين لزوم الحوائط الخارجية ويعمل على طبقتين بسلك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م ³ اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٢٠	م	٧٥٠,٠٠	٧٤٥,٠٠	٤,٠٠	٧٤٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض نخشين لزوم الحوائط الداخلية ويعمل على طبقتين بسلك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م ³ والفئة تشمل الشبك في اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٧٠	م	٩٠٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	١٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
اعمال الدهانات																
١٥	بالمتر المسطح اعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية بوية اسمنتية من انتاج شركة جرفينو او ما يعادلها و يشمل السقالات و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٣٠٠	م	٧٦١,٠٠	٧٥٠,٠٠	١٠,٠٠	٧٦٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (ساييس او ما يعادلها) او ما يعادلها والفئة تشمل (التجهير + وجه برايمر مائي + ٢ سكاكين معجون + واجهين بالون المطلوب) وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٧٠	م	٦٥١,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
اعمال الارضيات																
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كلبونيرا فرز اول او ما يعادلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتنظيف و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٠	٤٤٠	م	٢٢٢,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كلبونيرا او ما يعادلها والبند يشمل التوريد والتركيب والسقاية والتنظيف و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٠	٤٦٥	م	١٢٧,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٥٥	مط	١٩٤,٠٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتنظيف و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٢٥٠	م	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشعوب كرنال للابواب وشبابيك الحماية والهدرل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوالين والتنبيت طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	١٠٥	كجم	١٢٤٧,٠٠	٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ واجهات structure glazing من قطاعات الالومنيوم والراج سمك ٨ مكون من طبقتين زجاج داخلي وخارجي لون معتم عاكس والبند يشمل جميع اكسسوارات التنبيت والقوائم والعوارض مدهونة بدهان مناسب طبقا لتعليمات مهندس الاشراف واصول الصناعة .	٠	٩٢٥٠	م	٩٢,٠٠	٧٨,٠٠	١٢,٠٠	٩٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

تحرير في ٢٠٢٥ / /

مدير مشروع الشركة



مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مدير مشروع

١٤

مهندس /





تقنية شركة - تبارك للتقنيات المعمارية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٣

عملية تنفيذ إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٤) جاري

وزارة النقل

الهيئة العامة للنقل والكهرباء

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

إدارة : العقد رقم (٢٧٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

مكتب الدراسات

للطرق و البحري

(GARB)



رقم البند	نوع العمل	الغنة		الوحدة	كمية المقايسة (٢)	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / خامس	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجر		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	(جنيه)							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشبية كبس او خشبات مكونة من فواتر وروس من الخشب الموسكي وسواسات من الخشب الموسكي مقاس ١,٥×٢٠" وحلق مقاس حتى ٢×٧" وكبس فتشرة ارو علي MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقاً للبيئة المعتمدة ونشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر عرض حتى ٧سم والدهان باللون المطلوب والقياس علي الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	.	٧٠٠٠	م	٦٦,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٠٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من رخاخ سيكورت سمك ١٠ مم والسعر يشمل الاكسسوار اللازم لتثبيت الرخاخ شامل مكته باب إيطالي ومقبض استانليس والسفيرة و كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	.	٦٥٠٠	م	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب شيايبك و أبواب من قطعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكروتونيك والسعر يشمل الرخاخ ٦ مم و الاكسسوار وصلفه سلك والاكر والكوالين و لزوم التثبيت و كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	.	٥٤٠٠	م	٤٤,٠٠	٤٢,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٢٢٢٠٠,٠٠	٢٢٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٢٠٠,٠٠	
اعمال السكاكه																		
٢٧	بالعدد توريد وتركيب مرخاض إفريجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (ايدبال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلها فر أول صندوق طرد واطئ من الصيني والغنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	.	٧٠٠٠	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	
٢٨	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني فر أول مقاس ٥٦٠×٥٤٠ سم علي أن يكون من أجود الأنواع (ايدبال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلها والغنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف وغير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	.	٤٤٠٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب ميوه فخار المطلي صيني فر أول علي أن يكون من أجود الأنواع (ايدبال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلها والغنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	.	٦٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	
٣٠	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استانليس امن أجود الأنواع (فرانك سامي او ما يماثلها) والغنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية ومواسير الصرف حتى أقرب عمود صرف غير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	.	٤٥٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير تولي بربولين قطر ٢٢ مم من أجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والغنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالخائط والرافيع من كيان ومشتريات وخلافه و كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	.	٢٧٠	مط	١٧,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٢٢٠٠,٠٠	٤٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠٠,٠٠	
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ١ " بسمك ٤ مم والغنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالخائط والرافيع من كيان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	.	١٧٠	مط	٢٢٤,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٧٤٠٠٠,٠٠	٣٧٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٠٠٠,٠٠	
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٢ " بسمك ٤ مم والغنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالخائط والرافيع من كيان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	.	٤٠٠	مط	١٨,٠٠	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٨٠٠٠,٠٠	٦٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠٠,٠٠	
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " بسمك ٤ مم والغنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالخائط والرافيع من كيان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	.	٥٥٠	مط	٣٨,٠٠	٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٩٨٠٠٠,٠٠	١٩٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٠٠٠,٠٠	
٣٥	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٢٥ مم سمات او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	.	٥٥٥	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	١١١٠٠,٠٠	١١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٠٠,٠٠	
٣٦	بالعدد توريد وتركيب خلاط مطبخ جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب و كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة .	.	٢٧٥٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وش جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب و كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة .	.	٢٧٥٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	

تحريراً في / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

مهندس /

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مدير مشروع الشركة

مهندس /



تقديراً لشركة :- تيارك للمقاولات السعودية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٥

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٤) جاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء
المنطقة (الحادية عشر - جنوب ميناء)

إدارة : العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)



رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسة (٢)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	قيمة الاعمال التي تمت		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	(جنبة)					فرش	جنبة	فرش	جنبة	فرش	جنبة	
اعمال الكهرباء														
٧	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائره ابارة شامل سلك سويدي اصلي٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	١٢٠٠	٠	عدد	٩٠,٠٠	٨٩,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٧٠٠,٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريرة عادية شامل سلك سويدي اصلي٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	١٧٥٠	٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريرة قوي شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٢٢٠٠	٠	عدد	٨٩,٠٠	٨٤,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٢٠٠,٠٠
١١	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	١٢٥٠	٠	عدد	٧,٠٠	٦,٠٠	١,٠٠	٧,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٤٠٠٠	٠	عدد	١٠,٠٠	٩,٠٠	١,٠٠	١٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٢ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٣٠٠٠	٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تلفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جور داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل تنشيط النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	١٤٠٠	٠	عدد	١٧,٠٠	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠٠,٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج دانا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل تنشيط النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٤٥٠٠	٠	عدد	١٦,٠٠	١٥,٠٠	١,٠٠	١٦,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠
١٦	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سنالابت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل تنشيط النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٢٨٠٠	٠	عدد	٨,٠٠	٧,٠٠	١,٠٠	٨,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٠٠,٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب بريرة معلومات من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٥٥٠	٠	عدد	٢٧,٠٠	٢٦,٠٠	١,٠٠	٢٧,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٥٠,٠٠
١٨	بالعدد توريد وتركيب بريرة تلفون من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع البرسلك ١ جور ٠,٦ x ٠,٦ نحاس مقصود و ذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٥٠	٠	عدد	٢٩,٠٠	٢٨,٠٠	١,٠٠	٢٩,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٥٠,٠٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب بريرة تلفزيون من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٤٠٠	٠	عدد	١٦,٠٠	١٥,٠٠	١,٠٠	١٦,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح بنشينو ٢٦x٢٦ سمير من اجود الانواع البند يشمل ما يلزم لتنشيط طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٧٠٠	٠	عدد	٣٠,٠٠	٢٩,٠٠	١,٠٠	٣٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠
٢١	بالعدد توريد وعمل غرف نفيس ٦٠*٦٠*٥٠ والبند يشمل الجفر والمباني والمخارج من الداخل وغطاء سماتر وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٤١٠٠	٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب زر جرس والبند يشمل التوريب وتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٥٢٠	٠	عدد	١٦,٠٠	١٥,٠٠	١,٠٠	١٦,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٢٠,٠٠
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب الاطوال الرائدة من المواسير الفريون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجة معزولة بافتار مختلفة طبقا لفترة كل جهاز و طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠٠٠	٠	مط	١٤٦,٠٠	١٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠٠٠,٠٠
البند المستحقة للاعمال الاعتيادية														
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كرايش (فرونك ٠١٠) والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	١٥٠	٠	مط	٢٥٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٣٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم سمك ٥ سم وبمحمل على البند عمل طبقة لباسة اسمنتية سمك ٢ سم للحماية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠	٠	م	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج حبرائيت محلي (فريدي او احمر اسواني او جلاب او ما يماثلها) و البند يشمل التلايس و الورز و التفتيح للترابرين و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	١٢٠٠	٠	مط	٢٤,٠٠	٢٢,٠٠	١,٠٠	٢٤,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠٠,٠٠
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب عتب ابواب حبرائيت محلي (فريدي او احمر اسواني او جلاب او ما يماثلها) عرض(15 سم ٢٠٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٤٠٠	٠	مط	١١,٠٠	١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام حبرائيت فريدي (احمر اسواني او جلاب او ما يماثلها) سمك ٢ سم والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٢٠٠٠	٠	م	٢٠,٠٠	١٩,٠٠	١,٠٠	١٩,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب حرجوري صرف امطار قطر ٢ * و الفئة تشمل التوريب وتركيب والصرف حتى اقرب جالتراب او عامود صرف ومحمل على البند العطاء وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠٠	٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل فك القديم والتوريب وتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠	٠	عدد	٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠

تحريرا في / / ٢٠٢٥

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مدير مشروع الشركة

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

مهندس /

مدير مشروع الشركة

١٢

عملية تنفيذ إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقه الحاديه عشر بالسويس

مستخلص رقم (٤) جارى

تتفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسة المعدله (٢)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جاري / ختامى	قيمة الاعمال التى تمت خلال المدة		اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حيز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بنود المستجدة للأعمال الكهربائية																		
	توريد وتركيب واختبار مفتاح إنارة ١٠ أمبير – ٢٥٠ فولت إنتاج (لأجراند - جيوس-تشيبيو -شneider) يركب بالأماكن الداخلية داخل الحائط والسعر يشمل الشاسية واللجمة والوجه ويلون بلاثم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التسليم.			عدد	٣,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	
٣	مفتاح إنارة سكتين(two gang).			عدد	١٠,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٠,٠٠	
٥	كابلند السابق مضادة للمياة .			عدد	٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠,٠٠	
٦	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦ أمبير-٢٥٠ فولت إنتاج (لأجراند - جيوس-تشيبيو) والسعر واللجمة والوجه ويلون بلاثم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .			عدد	٩١,٠٠	٩١,٠٠	٢,٠٠	٩٣,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	٢٩٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٧٦٠,٠٠	
٧	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦ أمبير-٢٥٠ فولت مضادة للمياة إنتاج (لأجراند - جيوس-تشيبيو) والسعر واللجمة والوجه ويلون بلاثم أصل الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب.			عدد	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	
٨	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ٢ × ١٢٠ سم بلمبات ليد بدرجة حماية IP 65 والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.			عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	
٩	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ١ × ٦٠ سم بلمبات من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.			عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
١٠	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ليد بانل ٦٠سم × ٦٠ سم بلمبات ليد بدرجة حماية IP ٦٥- و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.			عدد	٧١,٠٠	٦٩,٠٠	١,٠٠	٧٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٣١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠٠٠,٠٠	
١١	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ١٢ وات بدرجة حماية جيدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.			عدد	١١,٠٠	١٠,٠٠	٣,٠٠	١٣,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	
١٢	بالعدد توريد و تركيب مروحة حائط ١٨ بوصة من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.			عدد	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد و تركيب شفاط ٢٥*٢٥ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.			عدد	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٩٠٠,٠٠	١٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٠٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب سخان سعة ٥٠ لتر اوليميك او ما يماثلة البند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاقول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .			عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	
فقط أربعة ملايين و سعمائة و واحد الفا و خمسمائة و خمسة و ثمانون جنيها مصريا لا غير																		
فقط أربعة ملايين و اربعمائة و تسعة و سبعون الفا و مئتان و خمسة عشر جنيها مصريا لا غير																		
فقط مئتان و اثنان و عشرون الفا و ثلاثمائة و سبعون جنيها مصريا لا غير																		
الاجمالى الكلى																		
اجمالى المستخلص السابق																		
صافى المستخلص الحالى																		

تحريرا فى / / ٢٠٢٥

مدير مشروع الشركة

مهندس / م.ع.ح

مدير مشروع الهيئة

مهندس / م.ع.ح

مدير عام المشروعات

مهندس / م.ع.ح

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان