

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات
تحية طيبة وبعد،**

بخصوص عملية : انشاء مبنى ادارى للمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء .

نتشرف بأن نرسل لسيادتك مستخلصات فروق اسعار من جاري (١) الى جاري (٥) و مستخلص رقم (٦) ختامى للعملية
بعاليه.

- تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العموميه.

- العقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠).

- بإجمالي: ١٣٤٢٠٩٦,٧٧ جنيهاً (فقط مليون و ثلاثمائة و اثنان و أربعون الفا و ستة و تسعون جنيها مصرى و سبعة و
سبعون قرشا لا غير) .

**بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

تحريراً في: ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٠
عدد المرفقات: ()
مستخلصات أصل + ٣ صورة
استمارة ٥٠ ع.ج

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان

بيانات القوائم		رقم	تاريخ	رقم
رقم : _____	تاريخ : _____	رقم : _____	تاريخ : _____	رقم : _____
المستحق إلى : شركة تبارك للمقاولات المعمورة الطلبات طيه ، أو : مستخلصات فروق أسعار من رقم جاري ومستخلص رقم (٦) فنان عن عملية إنشاء المنطقة الحرة عشر بالسويس . صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة إذن صرف على : _____ شيك على البنك المركزي في : _____ صاحب الحق أو : شركة تبارك للمقاولات المعمورة مستخلص باسم _____ ويرسل إليه بالتوقيع الآتي :		رقم : _____	تاريخ : _____	رقم : _____

تقديم في السجل بـرقم _____

(ب) الكاتب الموط

تاريخ ذر التاريخ _____

الاعتماد الإداري وتوقيع الخـصم		بيانات		تسوع الخـصم				قرش		جنيته	
عادي	إضافي	دفعه توقيع	قرش	قرش	جنيته	تسم	فرع	نقل	بنية		
بيانات الاستقطاعات		إجمالي الأمل		قرش		جنيته		قرش		جنيته	
عادي		إضافي		قرش		جنيته		قرش		جنيته	
دفعه توقيع		قرش		جنيته		قرش		جنيته		قرش	

صافي القيمة المطلوب صرفها _____

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتناولات : _____
الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
الإمضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الامارات _____
جاري _____
بتاريخ _____
الإمضاء _____

الختم ذو التاريخ (قيد في سجل رقم ٥٥ « غ ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل)
 روجع في _____ سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب _____
 شيخ _____
 إذن صرف _____

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١١ بمبلغ

٥٠٠١١ - ٢٠١٤

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح »)	إمضاء الكاتب المئط
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة	إمضاءات موظفى الشطب
(٣) محجب	رقم
(٤) قيد فى سجل	تحت رقم
(٥) أدرج فى كشف	رقسم
(٦) استنباط	امضاء طالب أو كاتب التصدير

" حساب فروق الأسعار "
بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس
تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

م	رقم المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الأسعار المستحقة
١	جاري ١	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٣٢٥٥٣٥,٤٨
٢	جاري ٢	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٦١٢٠٠٣,٨٣
٣	جاري ٣	٢٠٢٤/٠٧/١٤	١٣٧٠٣٩,٤٥
٤	جاري ٤	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢٤٦٥١٠,٤٤
٥	جاري ٥	٢٠٢٤/٠٩/١٠	١٢٤٠٧,٣١
٦	ختامي	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٨٦٠٠,٢٦
الإجمالي :			١٣٤٢٠٩٦,٧٧

مهندس الهيئة
مهندس /

مهندس الشركة
مهندس /



مهندس /



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة الترميم أو التخصيص = كمية البند المستخلص × سعر البند (معامل 1) = الرقم القياسي عند الحسابية - الرقم القياسي عند موافقة أمر الإصدار
الرقم القياسي عند موافقة أمر الإصدار

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٧/٠٧
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/٨/١٤ إلى ٢٠٢٤/٧/٧
سبتمبر-٢٤	أغسطس-٢٤



الرقم القياسي للخاص	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم و النحاس)	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤
حديد (زوايا و كمرات معنوية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٧	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢	بالمتر الطولي عمل جسات بسق لا يزيد عن ١٥ متر وعمل تقرير طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.	م.ط	٤٥,٠٠	٤٥٠,٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٤,٨٥	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٥,٠١	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٥,٠١	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٤,٦٩	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٠,٢٧	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	١٩,٦٢	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٠,٢٧	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	١٩,٦٢	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	٧,٩٠	
			٥٢٠	١٠٠,٠٠	سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٤٩,٧٩	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٥١,٤٥	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٥١,٤٥	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	٤٨,١٣	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٠,٨٢٦	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٠,١٥٤	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٠,٨٢٦	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٠,١٥٤	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	٨١,١٥	
		٣م	٢٣٠	٣٣٠,٠٠	سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٧٢,٦٧	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٧٥,٠٩	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٧٥,٠٩	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	٧٠,٢٥	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٣٠,٣٩٧	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٩٤,١٧	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٣٠,٣٩٧	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٩٤,١٧	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	١١٨,٤٥	
		٢م	١٤٩	٤٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٢,٨٥	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٩٥	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٩٥	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	٢,٧٦	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	١١,٩٣	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	١١,٥٥	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	١١,٩٣	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	١١,٥٥	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	٤,٦٥	

مستخلص رقم ۱ ج

٢٠٢٣/٠٨/٠٢	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٠٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٧/٠٧	تاريخ المستخلص
من ٢٠٢٣/٨/١٤ إلى	فترة المستخلص
٢٠٢٤/٧/٧	
سبتمبر ٢٤	أغسطس ٢٤
٥٤١,٥	٥٤١,٥
٥٠٠,٤	٤٤٦,٠
١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩
١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢
٤٦٧,٧	٤٨٨,١
١,٧٩٥,١	١,٧٥٥,١
١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحديد	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاسفلت واسفل السمات المبنى على الا تكل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واللغة تشمل كل مايلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	١٢٥	٢١٠٠,٠٠٠	اسمنت	٢٨%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٢٢٩	٥%	٠,٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	٢٨%	٢٧٩,٦٠	٢٨٢,٥٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٠,٢٩٠٤	٦٩,٥١
					اسمنت	٢٨%	٢٧٩,٦٠	٣٠٣,٥٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٢٩٣٤	٥٩١,٩٩
					اسمنت	٢٨%	٢٧٩,٦٠	٣٢٠,٦٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٠,٤١٠٥٩	٩٨٢,٧٩
					اسمنت	٢٨%	٢٧٩,٦٠	٣٣٦,١٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٥٥٨١	١٣٩٩,٤٧
					اسمنت	٢٨%	٢٧٩,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٧٤٠٣	١٧٩٠,٨٣
					اسمنت	٢٨%	٢٧٩,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	٩%	٠,٧٤٠٣	١٦٧٥,٢٩
					اسمنت	٢٨%	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٩١٢٧	٢٢٠٤,٤٨
					اسمنت	٢٨%	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٠,٩١٢٧	٢١٣٢,٢٧
					اسمنت	٢٨%	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٨٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٩٣٢٨	٢٢٠٩,٤٣
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاسفلت واسفل السمات المبنى على الا تكل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واللغة تشمل كل مايلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	١٢٥	٢١٠٠,٠٠٠	اسمنت	٢٨%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	١,١٤١٦٣	٢٧٣٢,٢٩
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	٥%	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٠,٥٢٥٠	١٢٥,٦٦
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٥٢٥٠	١٢٩,٨٥
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٩	٣٢٩	٩%	٠,٥٢٥٠	١٢١,٤٧
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٦٢٥٢	٥٥٥,٦٥
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٠,٦٢٥٢	٥٠٨,٦٩
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٦٢٥٢	٥٥٥,٦٥
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسبقة للاسمات (قواعد وسمات) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والنمك ميكانيكي على الا تكل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كحد /سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واللغة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المثبتة وكل مايلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللغة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م³	١٩٠	٢٨٠٠,٠٠٠	اسمنت	٢٣,٢٠%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	٥%	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	٢٣,٢٠%	٢٧٩,٦٠	٢٨٢,٥٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٠,٢٤٠٦	١١٦,٧٣
					اسمنت	٢٣,٢٠%	٢٧٩,٦٠	٣٠٣,٥٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,١٩٨٣١	٩٩٤,٠٩
					اسمنت	٢٣,٢٠%	٢٧٩,٦٠	٣٢٠,٦٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٠,٢٤٠٢٠	١٦٥٠,٢٣
					اسمنت	٢٣,٢٠%	٢٧٩,٦٠	٣٣٦,١٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٦٨٨١	٢٣٥٠,٠٥
					اسمنت	٢٣,٢٠%	٢٧٩,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٩٩٩١	٣٠٠٧,٢٣
					اسمنت	٢٣,٢٠%	٢٧٩,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	٩%	٠,٩٩٩١	٢٨١٣,٢١
					اسمنت	٢٣,٢٠%	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٣٨٤٨	٢٧٠١,٨٥
					اسمنت	٢٣,٢٠%	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٠,٣٨٤٨	٢٥٨٢,٤٣
					اسمنت	٢٣,٢٠%	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٨٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٤٠١٤	٢٧١٠,١٦
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاسمات (قواعد وسمات) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والنمك ميكانيكي على الا تكل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كحد /سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واللغة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المثبتة وكل مايلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللغة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م³	١٩٠	٢٨٠٠,٠٠٠	اسمنت	٢٣,٢٠%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٠,٤٥٩٢	٤٥٨٨,٧٣
					اسمنت	٢٣,٢٠%	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٧	٣٢٩	٢%	٠,٤٨٤١	١٠٧٣,٥٢
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٣٠	٣٢٩	٥%	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	٩%	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٠,٥٢٥٠	٢٥٤,١٧
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٥٢٥٠	٢٦٣,١٦
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٩	٣٢٩	٩%	٠,٥٢٥٠	٢٦٣,١٦
					مولد	١٠%	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	٩%	٠,٥٢٥٠	٢٤٦,٦٦



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

(الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة أمر الإصدار) = (معدل 1) * كمية البند المستخلص * سعر البند = قيمة البند المستخلص
(الرقم القياسي عند موافقة أمر الإصدار)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

ج١

مستخلص رقم

٢٠٢٣/٠٨/٠٢	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٠٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٧/٠٧	تاريخ المستخلص
من ٢٠٢٣/٨/١٤ إلى ٢٠٢٤/٧/٧	فترة المستخلص
سبتمبر-٢٤	أغسطس-٢٤
٥٤١,٥	٥٤١,٥
٥٠٠,٤	٤٤٦,٠
١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩
١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢
٤٦٧,٧	٤٨٨,١
١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١
١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١



الرقم القياسي للخاص	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (أسلاك من الألومنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧
حديد (زوايا و كمرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسبك من (10سم الي ٢٠ سم) بنسبة خلط ٠.٨ ٣م زلط نظيف و ٠.٤ ٣م رمل نظيف حرس على الاتقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم للنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٣٠	٢٢٠٠,٠٠٠	اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٢١	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٨٢,٥٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	١٧,٤٨	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٠٣,٥٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٣٩٢	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٢٠,٦٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٤,١٠٥	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٣٦,١٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٦,٥١٨	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٨,٢٤٠	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	٧,٢٤٠	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٩,١١٧	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٨,٩١٧	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٨٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٩,٣٢٨	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	١١,٤١٦	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	١١,٤١٦	
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسبك من (10سم الي ٢٠ سم) بنسبة خلط ٠.٨ ٣م زلط نظيف و ٠.٤ ٣م رمل نظيف حرس على الاتقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم للنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٣٠	٢٢٠٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٢١	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٥,٢٥٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٥,٢٥٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٥,٢٥٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	٥,٢٥٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,١٢٢	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٢,١٢٢	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,١٢٢	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٢,١٢٢	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	٢,١٢٢	
١٥	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحة والفئة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم للنهو العامل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهه الاشراف .	طن	٢٨	٥٥٥٠,٠٠٠	حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٢١	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	١٠,٨١٧	
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٦,٠٤٤	
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	١٠,٩٧٩	
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٠,٣١٥	
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٣٣,٥١٣	
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٦,٧٦٥	
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٣١٨٠	
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٣١٨٠	
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٣١٨٠	
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	٣١٨٠	
١٥	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحة والفئة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم للنهو العامل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهه الاشراف .	طن	٢٨	٥٥٥٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٢١	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٢,١٢٥	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٢٢٥	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٢٢٥	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٢,٢٢٥	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٢٢٦	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٢,٢٢٦	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٢٢٦	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٢,٢٢٦	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	٢,٢٢٧	

[Signature]



بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

(23)

طبعة النويش أو الخصم = كمية البند بالمستخلص + سعر البند + $\left(\frac{\text{الرقم الفيلس عند المحاسبة} - \text{الرقم الفيلس عند موافقة أمر الأستاذ}}{\text{الرقم الفيلس عند موافقة أمر الأستاذ}} \right) \times 1$

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

مستخلص رقم ۱ ج

٢٠٢٣/٠٨/٠٢	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٠٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٧/٠٧	تاريخ المستخلص
من ٢٠٢٣/١٤ إلى ٢٠٢٤/٧/٧	فترة المستخلص

[illegible]

م البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحويل	الرقم القيلسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القيلسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
٢٠	بالمعتر المسطح عمل مباحي سمك نص طوبة من بلوكات الطوب الابيض والفئة يشمل توريد المون وعمل السقابل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٩٠	٢٤٠,٠٠٠	امسعت	%١٧	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	
					امسعت	%١٧	٢٧٩,٦٠	٢٨٢,٥٠	٢٠٢٣/٠٩/٢٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,١٧٦٣	
					امسعت	%١٧	٢٧٩,٦٠	٣٠٣,٥٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	١,٤٥٣١	
					امسعت	%١٧	٢٧٩,٦٠	٣٢٠,٦٠	٢٠٢٣/١١/٢٠	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٤٩٢٨	
					امسعت	%١٧	٢٧٩,٦٠	٣٣٦,١٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٣,٤٣٥٣	
					امسعت	%١٧	٢٧٩,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠١/٢١	٣١	٣٢٩	%٩	٤,٣٩٥٩	
					امسعت	%١٧	٢٧٩,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٤,٣٩٥٩	
					امسعت	%١٧	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٥,٤١١٣	
					امسعت	%١٧	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٥,٤١١٣	
					امسعت	%١٧	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٨٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٥,٤٣٥٣	
٢٠	بالمعتر المسطح عمل مباحي سمك نص طوبة من بلوكات الطوب الابيض والفئة يشمل توريد المون وعمل السقابل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٩٠	٢٤٠,٠٠٠	امسعت	%١٧	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٢٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٦,٩٣١٣	
					امسعت	%١٧	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٦٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	٦,٩٤٩٦	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٢٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٢١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١١/٢٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٢٦٦٥	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١٢/٢١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٢٦٦٥	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٩	٣٢٩	%٩	٠,٢٦٦٥	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٣١	٣٢٩	%٩	١,٠٦٦٦	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣٠	٣٢٩	%٩	١,٠٦٦٦	
٢٤	بالمعتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزارة على الدابر بارتفاع ٢٠سم و اللحام بغلشيبورى وعمل طبقة نياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتداد قبل التوريد وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٨٥,٠٠٠	امسعت	%١٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠		
				امسعت	%١٠	٢٧٩,٦٠	٢٨٢,٥٠	٢٠٢٣/٠٩/٢٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,١٣٧		
				امسعت	%١٠	٢٧٩,٦٠	٣٠٣,٥٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٨٥٤٨		
				امسعت	%١٠	٢٧٩,٦٠	٣٢٠,٦٠	٢٠٢٣/١١/٢٠	٣٠	٣٢٩	%٩	١,٤٦٤٦		
				امسعت	%١٠	٢٧٩,٦٠	٣٣٦,١٠	٢٠٢٣/١٢/٢١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٤٩٢٧		
				امسعت	%١٠	٢٧٩,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠١/٢١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٥٨٥٨		
				امسعت	%١٠	٢٧٩,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	٢,٥٨٥٨		
				امسعت	%١٠	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٣,١٨٣١		
				امسعت	%١٠	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٣,١٨٣١		
				امسعت	%١٠	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٨٠	٢٠٢٤/٠٥/٢٠	٣١	٣٢٩	%٩	٣,١٩٠٣		
٢٤	بالمعتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزارة على الدابر بارتفاع ٢٠سم و اللحام بغلشيبورى وعمل طبقة نياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتداد قبل التوريد وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٨٥,٠٠٠	امسعت	%١٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٢٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٤,١٣		
				امسعت	%١٠	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٢٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٤,٠٧٧٣		
				امسعت	%١٠	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٦٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	٤,٠٨٨٠		
				بيتومين	%٢٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠		
				بيتومين	%٢٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٣/٠٩/٢٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠		
				بيتومين	%٢٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٣/١٠/٢٠	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٤٧٥٩		
				بيتومين	%٢٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٣/١١/٢٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٥,٦٧٠		
				بيتومين	%٢٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٣/١٢/٢١	٣١	٣٢٩	%٩	٥,٨٩		
				بيتومين	%٢٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٤/٠١/٢١	٣١	٣٢٩	%٩	٥,٨٩		
				بيتومين	%٢٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	٥,٥١		
٢٤	بالمعتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزارة على الدابر بارتفاع ٢٠سم و اللحام بغلشيبورى وعمل طبقة نياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتداد قبل التوريد وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٨٥,٠٠٠	بيتومين	%٢٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٥,٨٩		
				بيتومين	%٢٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٠	٣٠	٣٢٩	%٩	١٨,٦٠		
				بيتومين	%٢٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٤/٠٥/٢٠	٣١	٣٢٩	%٩	١٩,٢٢		
				بيتومين	%٢٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٤/٠٦/٢٠	٣٠	٣٢٩	%٩	١٨,٦٠		
				بيتومين	%٢٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	٤,٢٤		



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

قيمة التوريدات أو الخصم = كمية البند بالمستخلص × سعر البند (معامل = الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة لمر الاستد)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للمعايير

٢٠٢٣/٠٨/٠٢	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٠٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٧/٠٧	تاريخ المستخلص
من ٢٠٢٣/٨/١٤ إلى ٢٠٢٤/٧/٧	فترة المستخلص
٢٤-سبتمبر	أغسطس-٢٤



الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
ألواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألمنيوم و النحاس)	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣
حديد (زوايا و كمادات معنوية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -- الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
٢٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحملات والمطابخ الدور العلوي من الأسبوتات سمك ٤ مم والفلتة تشمل الدهان اسفلها و على الايكل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزارة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالهشيبوري وعمل طبقة لياقة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦	١٨٥,٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٢٧	٠,٢٧
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٢٧	٠,٢٧
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٩	٣٢٩	%٩	٠,٢٧	٠,٢٧
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	١,١١	١,١١
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	١,٠٨	١,٠٨
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	١,١١	١,١١
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	١,٠٨	١,٠٨
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طينتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة المعمومة بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والزهارة بسمك ١٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ م رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والفلتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٢٠	١٤٠,٠٠	اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٨,٧٤	٨,٧٤
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٧,٤٤	٧,٤٤
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	١٣,٥٥	١٣,٥٥
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	١٢,٩٩	١٢,٩٩
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٩	٣٢٩	%٩	١٠,١٣	١٠,١٣
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	١٠,٦١	١٠,٦١
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	١٣,٧٧	١٣,٧٧
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	١٦,١٩	١٦,١٩
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	١٧,٧٦	١٧,٧٦
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طينتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة المعمومة بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ م رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والزهارة بسمك ١٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفلتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٢٠	١٤٠,٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٧,٢٧	٧,٢٧
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٦٢	٢,٦٢
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٩	٣٢٩	%٩	١,١٣	١,١٣
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٣,٨٤	٣,٨٤
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٨,٨٤	٨,٨٤
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٨,٨٤	٨,٨٤
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٨,٨٤	٨,٨٤
٣٥	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كلبوينا قرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة.	م ^٢	٢٥	٣٨٥,٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٩,٨٤	٢٩,٨٤
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٩,٨٤	٢٩,٨٤
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٣٠	٧	٣٢٩	%٢	١٢,٠٢	١٢,٠٢
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٥٥	٠,٥٥
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٤,٦٥	٤,٦٥
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٧,٢٢	٧,٢٢
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	١١,٠٠	١١,٠٠
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٩	٣٢٩	%٩	١٤,٠٧	١٤,٠٧
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٣١	٢٩	٣٢٩	%٩	١٣,١٦	١٣,١٦

"حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧"

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس
تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التعويض في القسم = كمية البند بـ مستخلص سعر البند * (معدل 1 + الفرق القياسي عند الملاحظة - الفرق القياسي عند موافقة لمر الاستاذ)
الفرق القياسي عند موافقة لمر الاستاذ

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

مستخلص رقم ج١

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٧/٠٧
فترة المستخلص	من ٢٠٢٣/٨/١٤ إلى ٢٠٢٤/٧/٧



الرقم القياسي للخاص	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
ألواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم والتحاس)	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤
حديد (زوايا وكمات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
٣٥	بالمتر المسطح تركيب أرضيات سيراميك كلبويترا قرز اول او ما يعادلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً لأصول الصناعة	م ^٢	٢٥	٣٨٥,٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٥	٢,٣٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٥	٢,٣٨
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٥	٢,٣٨
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٦	٢,٤٤
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٦	٢,٣٣
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٦	٢,٤٤
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٦	٢,٣٣
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%٠,٢٦٣٧	٣,٧٦
					اسمنت	%٧	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	%٧	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	%٧	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٥٩٨٤	٥,٦٤
					اسمنت	%٧	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٥	٢,٣٦
					اسمنت	%٧	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٤١٤٥	١٣,٣٣
					اسمنت	%٧	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٨١٠١	١٧,٠٦
					اسمنت	%٧	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,٨١٠١	١٥,٩٦
					اسمنت	%٧	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٢,٢٢٨٢	٢١,٠٠
					اسمنت	%٧	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٢,٢٢٨٢	٢٠,٢٢
					اسمنت	%٧	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٢,٢٣٣٢	٢١,٠٤
					اسمنت	%٧	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٢,٨٥٤١	٢٦,٠٣
					اسمنت	%٧	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%٢,٨٦١٦	٦,٠٩
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٥	٢,٣٩
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٥	٢,٤٧
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٥	٢,٤٧
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٥	٢,٣١
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٦	١,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٦	٩,٦٩
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٦	١,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٦	٩,٦٩
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%١,٨٣٣٧	٣,٩٠
					اسمنت	%٥	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	%٥	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٥١٩	٠,٠٤
					اسمنت	%٥	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٤٢٧٤	٠,٣٣
					اسمنت	%٥	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٧٣٣٢	٠,٥٤
					اسمنت	%٥	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٢,٠١٠٤	٠,٧٧
					اسمنت	%٥	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%١,٢٩٩٩	٠,٩٩
					اسمنت	%٥	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	%١,٢٩٩٩	٠,٩٢
					اسمنت	%٥	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%١,٥٩١٦	١,٢١
					اسمنت	%٥	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%١,٥٩١٦	١,١٨
					اسمنت	%٥	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%١,٥٩١٦	١,٢٢
					اسمنت	%٥	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٢,٠٣٨٦	١,٥١
					اسمنت	%٥	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%٢,٠٤٤٠	٠,٣٥



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

رقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة لمر الأستاذ
رقم القياسي عند موافقة لمر الأستاذ

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

مستخلص رقم ج١

٢٠٢٣/٨/٠٢	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٧/٠٧	تاريخ المستخلص
من ٢٠٢٣/٨/١٤ إلى ٢٠٢٤/٧/٠٧	فترة المستخلص
٢٤-سبتمبر	أغسطس-٢٤
٥٤١,٥	٥٤١,٥
٥٠٠,٤	٤٤٦,٠
١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩
١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢
٤٦٧,٧	٤٨٨,١
١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١
١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١



رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحويل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٨/٧	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - إلى	عند الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب ووز سبراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م.ط	١٨	٤٥,٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٨/٣١	٢٠٢٣/٨/١٤	٣٢٩	١٨	%٥	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/١٠	٣٢٩	٣٠	%٩	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/١٠	٣٢٩	٣٠	%٩	٠,١٩
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٠,٢٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/١/٣١	٢٠٢٤/١/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٠,٢٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٢/٢٩	٢٠٢٤/٢/١٠	٣٢٩	٢٩	%٩	٠,١٩
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٠,٨١
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٤/٣٠	٢٠٢٤/٤/١٠	٣٢٩	٣٠	%٩	٠,٧٨
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٥/٣١	٢٠٢٤/٥/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٠,٨١
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/١٠	٣٢٩	٣٠	%٩	٠,٧٨
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٧/٠٧	٢٠٢٤/٧/١٠	٣٢٩	٧	%٢	٠,٣٢
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٨/٣١	٢٠٢٣/٨/١٤	٣٢٩	١٨	%٥	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/١٠	٣٢٩	٣٠	%٩	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	١,٣٨٧,٦٤
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/١٠	٣٢٩	٣٠	%٩	١,٦٢٠,١٤
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٢,٤٥٠,٨١
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/١/٣١	٢٠٢٤/١/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٣,٠٩٩,٧٦
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٢/٢٩	٢٠٢٤/٢/١٠	٣٢٩	٢٩	%٩	٢,٨٩٩,٧٧
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٢,٥٣٦,٤٢
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٤/٣٠	٢٠٢٤/٤/١٠	٣٢٩	٣٠	%٩	٢,٤٥٤,٦٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٥/٣١	٢٠٢٤/٥/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٢,٥٣٦,٤٢
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/١٠	٣٢٩	٣٠	%٩	٢,٥٣٦,٤٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٧/٠٧	٢٠٢٤/٧/١٠	٣٢٩	٧	%٢	٥٧٢,٧٤
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٨/٣١	٢٠٢٣/٨/١٤	٣٢٩	١٨	%٥	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/١٠	٣٢٩	٣٠	%٩	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/١٠	٣٢٩	٣٠	%٩	٦٩,١١
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٧١,٤٢
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/١/٣١	٢٠٢٤/١/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٦٦,٨١
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٢/٢٩	٢٠٢٤/٢/١٠	٣٢٩	٢٩	%٩	٢٨٩,١٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٢٧٩,٧٨
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٤/٣٠	٢٠٢٤/٤/١٠	٣٢٩	٣٠	%٩	٢٨٩,١٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٥/٣١	٢٠٢٤/٥/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٢٧٩,٧٨
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/١٠	٣٢٩	٣٠	%٩	١١٢,٦٥
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٨/٣١	٢٠٢٣/٨/١٤	٣٢٩	١٨	%٥	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/١٠	٣٢٩	٣٠	%٩	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٢,٧٥
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/١٠	٣٢٩	٣٠	%٩	٢,٨٤
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٢,٨٤
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/١/٣١	٢٠٢٤/١/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	١١,٥١
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٢/٢٩	٢٠٢٤/٢/١٠	٣٢٩	٢٩	%٩	١١,١٤
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	١١,٥١
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٤/٣٠	٢٠٢٤/٤/١٠	٣٢٩	٣٠	%٩	١١,١٤
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٥/٣١	٢٠٢٤/٥/١٠	٣٢٩	٣١	%٩	٤,٤٩





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

الرقم القياسي عند الحادية - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسك
قيمة التوريث او الخصم = كمية البند * سعر البند * (معامل 1 - الفرق القياسي عند موافقة امر الاسك)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقد

مستخلص رقم ج١

٢٠٢٣/٨/٢	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٧/٧	تاريخ المستخلص
من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٧	فترة المستخلص



الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
ألواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم والنحاس)	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣
حديد (زوايا و كميرات معنوية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحويل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٥٤	بالحدود توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني قرص أول مقاس ٥٠x٦٠x١٠٠ على أن يكون من أجود الأنواع (إبدال استقندر أو ديورافيت) أو ما يماثلتهما واللثة تشمل التوريد والتركييب والتغذية والصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جالتراب أو صعود صرف وغير شامل الخلط وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٤٣٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٢٦٢٥	٢,٠٦
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٢٦٢٥	٢,١٣
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٢٦٢٥	٢,١٣
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٠,٢٦٢٥	١,٩٩
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	١,٠٦٢٦	٨,٦١
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	١,٠٦٢٦	٨,٣٣
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	١,٠٦٢٦	٨,٦١
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	١,٠٦٢٦	٨,٣٣
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	١,٨٣٣٧	٣,٣٦
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبلين قطر ١ بوصة من أجود الأنواع (B.R) أو الشرييف أو ما يماثلهما) واللثة تشمل التوريد والتركييب والتثبيت بالحاظ والرفاع من كيغان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥٠	٤٣٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,١٥٧٥	١,٦٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,١٥٧٥	١,٧١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٠,١٥٧٥	١,٧١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٠,١٥٧٥	١,٦٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,١٣٧٦	٦,٩١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,١٣٧٦	٦,٦٩
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,١٣٧٦	٦,٩١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,١٣٧٦	٦,٦٩
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	١,١٠٠٢	٢,٦٩
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm أو الشرييف قطر ٣ " بمسك ٤ مم واللثة تشمل التوريد والتركييب والتثبيت بالحاظ والرفاع من كيغان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥	٣٢٥,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,١٥٧٥	٠,٢٣
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,١٥٧٥	٠,٢٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,١٥٧٥	٠,٢٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٠,١٥٧٥	٠,٢٣
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,١٣٧٦	٠,٩٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,١٣٧٦	٠,٩٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,١٣٧٦	٠,٩٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,١٣٧٦	٠,٩٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	١,١٠٠٢	٠,٩٨
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm أو الشرييف قطر ٦ " بمسك ٥ مم واللثة تشمل التوريد والتركييب والتثبيت بالحاظ والرفاع من كيغان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٥	٥٨٥,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,١٥٧٥	٢,١٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,١٥٧٥	٢,١٧
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,١٥٧٥	٢,١٧
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٠,١٥٧٥	٢,٣
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,١٣٧٦	٨,٩
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,١٣٧٦	٨,٥٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,١٣٧٦	٨,٧٩
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,١٣٧٦	٨,٥٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	١,١٠٠٢	٣,٤٢



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

(معدل 1) = الرقم القياسي عند التحلية - الرقم القياسي عند موازنة لمر الاسناد
الرقم القياسي عند موازنة لمر الاسناد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

مستخلص رقم ج١

٢٠٢٣/٠٨/٠٢	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٠٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٧/٠٧	تاريخ المستخلص
من ٢٠٢٣/٨/١٤ إلى ٢٠٢٤/٧/٧	فترة المستخلص



الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
أسمنت	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم و النحاس)	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣
حديد (زوايا و كميرات معنوية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في	معامل التكلفة	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٦٢	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ١ بوضه سمات او ما يعادلها والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢	٤٢٥,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤ - ٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٦٦	بالعدد توريد وتركيب خللاط حوض لحوض حمام القرف جولد القفل او ما يعادلها والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢	١٨٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١ - ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٦٩	بالعدد توريد وتركيب سيفون ٣" رضيه ٣" والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٤	٤٧٥,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التحويل أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل ١ - الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة أمر الأستاذ)
الرقم القياسي عند موافقة أمر الأستاذ

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

مستخلص رقم ج١

٢٠٢٣/٨/٠٢	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٧/٠٧	تاريخ المستخلص
من ٢٠٢٣/٨/١٤ إلى ٢٠٢٤/٧/٧	فترة المستخلص
٢٤-سبتمبر	أغسطس-٢٤
٥٤١,٥	٥٤١,٥
٥٠٠,٤	٤٤٦,٥
١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩
١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢
٤٦٧,٧	٤٨٨,١
١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١
١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١



رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاص بالتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
الأعمال الكهربائية														
١	بالعدد فك ونقل لوحة كهرباء عمومية البند يشمل الفك وفصل الكهرباء من المصدر ونقل وتوصيل اللوحة بمصدر جديد وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لتعليمات مهندس الإشراف	عدد	١	١٢٠٠,٠٠٠	مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٧٢
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٧٨
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٧٨
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٦٧
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٧,٢١
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٦,٩٨
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٧,٢١
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٦,٩٨
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٢,٨١
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٣,٨٨
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٤,٠١
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٤,٠١
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٣,٧٥
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	١٦,٢٢
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	١٥,٧٠
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	١٦,٢٢
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	١٥,٧٠
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٦,٣٢
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٥٥
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٥٧
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٥٧
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٥٣
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢,٣١
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢,٢٤
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢,٣١
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢,٢٤
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٠,٩٠
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٤٤
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٤٨
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٤٨
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٣٩
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٦,٠١
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٥,٨١
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٦,٠١
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٥,٨١
					مولد	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٢,٣٤

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التعويض أو الخصم = كمية النقد بالمستخلصين ÷ سعر الشئ ÷ معامل 1 ÷ $\frac{\text{الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاستد}}{\text{الرقم القياسي عند موافقة امر الاستد}}$

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

مستخلص رقم	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٠٨/٠٢	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٠٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٧/٠٧	تاريخ المستخلص
من ٢٠٢٣/٨/١٤ إلى ٢٠٢٤/٧/٧	فترة المستخلص
سبتمبر-٢٤	أغسطس-٢٤
٥٤١,٥	٥٤١,٥
٥٠٠,٤	٤٤٦,٠
١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩
١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢
٤٦٧,٧	٤٨٨,١
١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١
١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	معر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتدليل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٧	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ١٨ مفتاح (٣٢ امبير- ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١	٥٠٠٠٠٠٠	حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٣/٨/١٤	٢٠٢٣/٨/٣١	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٣/٩/٠١	٢٠٢٣/٩/٣٠	٣٢٩	%٩	%٢,٥٧٩٨-	١١٧,٦٢-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣٢٩	%٩	%٢,٨٠٣٤-	١٣٢,٠٧-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٢٧,٩٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٢٩	%٩	%٢,١١٦٢-	٩٦,٤٨-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٥٣,٥٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٧١٩٩-	٢٣,٩٢-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/١/٠١	٢٠٢٤/١/٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٢٥٤	٥,٩١
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٨٧,٠٠	٢٠٢٤/٢/٠١	٢٠٢٤/٢/٢٩	٣٢٩	%٩	%١,١٠٢٢	٤٨,٨٠
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٥٧٤,٦٠	٢٠٢٤/٣/٠١	٢٠٢٤/٣/٣١	٣٢٩	%٩	%١,٢٣٩٠	٤٥٢,٢١
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٥٥٦,٢٠	٢٠٢٤/٤/٠١	٢٠٢٤/٤/٣٠	٣٢٩	%٩	%١,٠٣٥٤	٤٧١,٢٢
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٥٠٤,٥٠	٢٠٢٤/٥/٠١	٢٠٢٤/٥/٣١	٣٢٩	%٩	%٧,٥١٥٧	٣٥٤,٠٨
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٤٥٠,٣٠	٢٠٢٤/٦/٠١	٢٠٢٤/٦/٣٠	٣٢٩	%٩	%٤,٥٥٩٦	٢٠٧,٨٨
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٧/٠١	٢٠٢٤/٧/٠٧	٣٢٩	%٢	%١,٧٧٩٤	٧٢,١٢
٧	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ١٨ مفتاح (٣٢ امبير- ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١	٥٠٠٠٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٨/١٤	٢٠٢٣/٨/٣١	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٩/٠١	٢٠٢٣/٩/٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٧,١٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٧,٤٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٤/١/٠١	٢٠٢٤/١/٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٧,٤٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٤/٢/٠١	٢٠٢٤/٢/٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٦,٩٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٣/٠١	٢٠٢٤/٣/٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٣٠٠,٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٤/٠١	٢٠٢٤/٤/٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢٩٠,٧
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٥/٠١	٢٠٢٤/٥/٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢٩٠,٧
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٦/٠١	٢٠٢٤/٦/٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢٩٠,٧
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٧/٠١	٢٠٢٤/٧/٠٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	١١,٧٠
١٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب واختبار كابل قطاع (٢٥x٤) ٢م المونوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة	م.ط	٦٥	٥٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٨/١٤	٢٠٢٣/٨/٣١	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٩/٠١	٢٠٢٣/٩/٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥,١٣
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥,٣١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٤/١/٠١	٢٠٢٤/١/٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥,٣١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٤/٢/٠١	٢٠٢٤/٢/٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٤,٩٦
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٣/٠١	٢٠٢٤/٣/٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢١,٤٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٤/٠١	٢٠٢٤/٤/٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢٠,٧٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٥/٠١	٢٠٢٤/٥/٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢١,٤٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٦/٠١	٢٠٢٤/٦/٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢٠,٧٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٧/٠١	٢٠٢٤/٧/٠٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٨,٣٧
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرية فرعية لزوم دائره انارة شامل سلك سعودي اصلى ٢*٢٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية مارجك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و المعمر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة	عدد	١٥	١٣٠٠,٠٠٠	حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٣/٨/١٤	٢٠٢٣/٨/٣١	٣٢٩	%٩	%٢,٥٧٩٨-	٤٥,٨٧-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٣/٩/٠١	٢٠٢٣/٩/٣٠	٣٢٩	%٩	%٢,٨٠٣٤-	٥١,٥١-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٢٧,٩٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٢٩	%٩	%٢,١١٦٢-	٣٧,٦٣-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٥٣,٥٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٧١٩٩-	١٣,٢٣-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/١/٠١	٢٠٢٤/١/٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٢٥٤	٢,٣٠
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٨٧,٠٠	٢٠٢٤/٢/٠١	٢٠٢٤/٢/٢٩	٣٢٩	%٩	%١,١٠٢٢	١٩,٠٣
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٥٧٤,٦٠	٢٠٢٤/٣/٠١	٢٠٢٤/٣/٣١	٣٢٩	%٩	%١,٢٣٩٠	٢٠٨,٣٤
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٥٥٦,٢٠	٢٠٢٤/٤/٠١	٢٠٢٤/٤/٣٠	٣٢٩	%٩	%١,٠٣٥٤	١٨٣,٧٨
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٥٠٤,٥٠	٢٠٢٤/٥/٠١	٢٠٢٤/٥/٣١	٣٢٩	%٩	%٧,٥١٥٧	١٣٨,٠٩
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٤٥٠,٣٠	٢٠٢٤/٦/٠١	٢٠٢٤/٦/٣٠	٣٢٩	%٩	%٤,٥٥٩٦	٨١,٠٧
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٧/٠١	٢٠٢٤/٧/٠٧	٣٢٩	%٢	%١,٧٧٩٤	٢٨,١٣



"حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧"

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة الترميم أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند (معدل 1) = الفرق القياسي عند الموافقة - الفرق القياسي عند موافقة امر الاسناد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

مستخلص رقم ١ ج

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٠٧
فترة المستخلص	من ٢٠٢٣/٨/١٤ إلى ٢٠٢٤/٧/٧



الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم و التحاس)	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤
حديد (زوايا و كمرات مغطاة)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٤	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائره اقتره شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجوك بالثبوت وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتجهز الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٥	١٣٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٣١	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥
١٦	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريزة ععية شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجوك بالثبوت وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتجهز الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٣٠	١٧٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥
سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥					
١٩	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكويكات شامل سلك سويدي اصلي ٦*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجوك بالثبوت وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتجهز الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٤٠٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥	
سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥					
٢٦	مفتاح إنارة سكة واحدة اتجاه واحد .	عدد	٨٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
				سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥	
سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥٤١,٥					



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

قيمة التعديلات أو التخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل ز) * (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة أمر الإصدار)
الرقم القياسي عند موافقة أمر الإصدار

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

مستخلص رقم ج١

تاريخ العقد	تاريخ استلام الموقع	تاريخ المستخلص	فترة المستخلص	الرقم القياسي للخصائص	سولار	اسمنت	حديد تسليح	الوواح حديد	حديد (اسلاك من الألومنيوم و النحاس)	حديد (زوايا و كميرات معدنية)	بيكوميون
٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/١٤	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	من ٢٠٢٣/٨/١٤ إلى ٢٠٢٤/٧/٧	أغسطس-٢٣	أغسطس-٢٣	أغسطس-٢٣	أغسطس-٢٣	أغسطس-٢٣	أغسطس-٢٣	أغسطس-٢٣	أغسطس-٢٣
٥٤١,٥	٥٤١,٥	٥٤١,٥	٥٤١,٥	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤
٥٠٠,٤	٤٤٦,٠	٣٩٣,٩	٣٩٣,٩	٣٦٨,٨	٣٦٨,٨	٣٦٨,٨	٣٦٨,٨	٣٦٨,٨	٣٦٨,٨	٣٦٨,٨	٣٦٨,٨
١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩
١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢
٤٦٧,٧	٤٨٨,١	٤٩١,٠	٤٩١,٠	٥٠٠,٣	٥٠٠,٣	٥٠٠,٣	٥٠٠,٣	٥٠٠,٣	٥٠٠,٣	٥٠٠,٣	٥٠٠,٣
١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١
١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - إلى	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
٢٨	مفتاح أنارة سكتين (two gang).	عدد	٢	٨٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٢٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٢٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٢٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٢٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٠٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٩٩
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٠٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٩٩
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٠,٤٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥,٠٣
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥,١٩
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥,١٩
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٤,٨٦
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٢١,٠٣
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٢٠,٣٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٢١,٠٣
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٢٠,٣٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٨,١٩
الإجمالي :														٣٢٥٣٥٠,٤٨

رئيس الإدارة المركزية
م / أحمد الطحان

مدير إدارة المشروعات

مهندس الهيئة
مراجعة الكمية فقط

مهندس الشركة

٢٠٢٣/٠٨/٠٢	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٠٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٧/١٠	تاريخ المستخلص
٢٠٢٤/٠٧/٠٧	تاريخ المستخلص السابق

"حساب فروق الأسعار لمستخلص جاری رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠"

مشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

$$\left(\frac{\text{الرقم القياسي عند المحللة} - \text{الرقم القياسي عند عوالة أم الأماد}}{\text{الرقم القياسي عند عوالة أم الأماد}} \right) \times \text{معدل} = \text{كمية البند بالمستخلص} \times \text{معدل} = \text{قيمة العوالات أو الخصم}$$

لمعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

[illegible]

رقم البند بالحد	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٣	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية مسلحة تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقابيل العمومية وكل ما يلزم لنهئ العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف	م³	١٣٠	١٩٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%٣,٦٦٣٤	٩٠٥,٨٣
٢٣	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسته عادية تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقابيل العمومية وكل ما يلزم لنهئ العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف	م³	٤٣	٩٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%٣,٦٦٣٤	١٤١,٩٣
٤	بالمتر المكعب اصعل تكسير مبني خرسانية مبني المعامل القديمة و مبني الارشيف والمخزن لتجهيز المساحة اللازمة من الأرض والبند يشمل فك الابواب والشبابيك وتسليمها لمخازن المنطقة والتكسير ونقل المخلفات للمقابيل العمومية على ان يتم القياس (نظول * عرض * ارتفاع) للمبني من الخارج وكل ما يلزم لنهئ العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف	م³	٨٥٠	٢٥٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%٣,٦٦٣٤	٧٧٩٣,١٠
٧	بالمتر المكعب والدمك الجيد واللفة تشمل عمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول والبند يشمل كل ما يلزم لنهئ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١٧٥	١٧٠,٠٠	سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%٧,٢٣٤٦٨	٢١٨٢,٠٧
١٢	بالمتر المكعب وتوريد و صب خرسة مسلحة لزوم الإصدة والكمرات والبلاطات وحوائط على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقومة الميزة عن ٣٥٠ كجم /سم³ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م³ اسمنت البورتلاندي العدي مع معالجة الخرسة بد الصب طبقاً للمواصفات واللفة تشمل اصعل القرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهئ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م³	٢٧٠	٣٥٥,٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%٣,٦٦٣٤	٣٥١٥١,٤٥
١٣	بالمتر المكعب خرسة عادية للارضيات والرصعة بسمك (من ١٥سم الى ٢٠سم) بنسبة خلط ٠,٨ زلط نظيف و ٣,٠ زلط نظيف و ٣,٠٤ رمل نظيف جرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقاً للمواصفات واللفة تشمل كل ما يلزم لنهئ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٣٤	٢٢٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%٣,٦٦٣٤	٢٧٤٣,١٧
١٥	باطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسة المسحقة واللفة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهئ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمحدد والشروط والمواصفات الفيزيائية وتعليمات جيزر الاشراف	طن	٤٥	٥٥٥,٠٠	حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%١٥,٣١٧٩٧	٣٨٢٥٦٦,٣٧
١٩	بالمتر مكعب عمل سبك طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م³ رمل واللفة يشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رعي المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهئ العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٩	٢٤٠,٠٠	اسمنت	%٢٥٠	٢٧٩,٦٠	٩٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%١٠,٢١٩٩٦	٢٢٧٥,٠١
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة من العازل للارطوية من الببوتيمين البكر للاساسات ومباني قصية الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل ما يلزم لنهئ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف	م²	٤٤٠,٠٠	٦٠,٠٠	بيبتومين	%٢٥٠	٦٢٢,٠٠	١٠٧٩,١٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%١٨,٣٧٢١٩	٤٨٥٠,٢٦
٣٥	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كلبويزترا قرز اول او ما يعادلها والسعر يشمل المونة الاسمنتي وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهئ العمل طبقاً لأصول الصناعة	م²	٥٠,٠٠	٣٨٥,٠٠	اسمنت	%٦٠	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%٢,٥٥٢٧٩	١٧,٢٢
٣٦	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كلبويزترا ولزقة بمادة لقي مائسبة والتشطيب وكل ما يلزم لنهئ العمل طبقاً لأصول الصناعة	م²	٥٠,٥٠	٤٠٠,٠٠	سولار	%٧٠	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%٢,٨١٥٩	٥٧,٢٣
٤٨	بالحد اعادة تركيب باب او شبك حديد او خشب بابي مقاس والبند يشمل الفك والنقل واعاده التركيب واستكمال التوافض والدهان ان وجد وكل ما يلزم لنهئ العمل طبقاً لأصول الصناعة ولتعليمات مهندس الاشراف	م³	١٢	١٤٠,٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%١,٨٣٣٦٧	٣٠٨,٠٦
الإعمال الكهربائية														
١	بالحد فك ونقل لوحة كهرباء صومية البند يشمل الفك وفصل الكهرباء من المصدر ونقل وتوصيل اللوحة بمصدر جديد وكل ما يلزم لنهئ العمل طبقاً لتعليمات مهندس الاشراف	عدد	١	١٢٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٣٢,٠٢
٢	بالحد فك ونقل اجهزة العمل والبند يشمل حمل التابر وفك الاجزاء وتحميلها ونقلها وتجهيزها وتوفير الوصلات اللازم للتشغيل والتثبيت الجيد لها اذا لزم الامر طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	عدد	٦	٣٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٩٨,٠٤
٣	بالحد فك ونقل واعاده تركيب كشافات الانارة الداخلية والمراوح والمظلات ٥٠ سم والبند يشمل استكمال التوافض وكل ما يلزم لنهئ العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	عدد	٣	٣٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١١,٥٥
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٢×٤) ٢ مم اللونين مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهئ الاعمال طبقاً لأصول الصناعة	م.ط	٧	٥٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٤٢,٢٦
١٦	بالحد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم غلام الدين ٦ علية مابيك وبشيترو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهئ الاعمال حسب اصول الصناعة	عدد	٥	١٧٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٣	٣	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٩٦,٢٧
الإجمالي الكلي :														
٦١٢٠٠٣,٨٣														

الإجمالي الكلي :

مهندس ، الشركة

مهندس الهيئة

تمت مراجع الكتاب فقط

مدير إدارة المشروعات

رئيس الادارة المركزية

م / احمد الطحان

٢٠٢٣/٠٨/٠٢	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٠٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٧/١٤	تاريخ المستخلص
٢٠٢٤/٠٧/١٠	تاريخ المستخلص السابق



حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية



أية التوضيحات أو الخصم = كمية البند بالمستخلص : سعر البند : (معدل) : الفرق القياسي عند المداولة - الفرق القياسي عند المداولة (الأساسية)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

الرقم القياسي للخاص	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٣٢١,١	٣٢١,١	٣٢١,١	٣٢١,١	٣٢١,١	٣٢١,١	٣٢١,١	٣٢١,١	٣٢١,١	٣٢١,١	٣٢١,١
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨
الواحد حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,٠٣٧,٣	١,٠٣٧,٣	١,٠٣٧,٣	١,٠٣٧,٣	١,٠٣٧,٣	١,٠٣٧,٣	١,٠٣٧,٣	١,٠٣٧,٣	١,٠٣٧,٣	١,٠٣٧,٣	١,٠٣٧,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم والنحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩
حديد (زوايا وكمات معدنية)	١,٢٢٩,٦	١,٢٢٩,٦	١,٢٢٩,٦	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨	١,٠٦٨,٨
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معدل التكلفة الخاضع للتدليل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير مباتي خرسانية مبنى المعامل القديمة و مبنى الارشيف و المخزن لتجهيز المساحة اللازمة من الأرض والبند يشمل فك الابواب والشبابيك وتسليمها لمخازن المنطقة و التفسير ونقل المخلفات للمقابل العمومية علي ان يتم القياس (طول * عرض * ارتفاع) للمبني من الخارج وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م³	٢٠	٢٥٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	%١٠٠	%٣,٦٦٧٣٤	١٨٣,٣٧
٥	بالمقطوعة فك واعاده تركيب عرقه حديد مخزن المصل بمسطح ٢٥ م البند يشمل الفك والنقل والتجميع مره اخري واستكمال التواقيص ولوازم التركيب والتثبيت وعمل خرسانه عاويه ١٠ سم اسفل العرقه و البند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	مقط	١	٢٥٠,٠٠٠	سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	%١٠٠	%٧,٣٣٦٨٨	١٨٣,٣٧
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (قواعد وسلاط) مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والنمك ميكانيكيو علي الاقل المقاومة المميزه عن ٢٥٠ كجم /سم³ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م³	٥	٢٨٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	%١٠٠	%٣,٦٦٧٣٤	٥١٣,٤٣
١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاسفد والكمرات والبلاطات وحوايط علي ان يكون الخلط والنمك ميكانيكيو علي الاقل المقاومة المميزه عن ٢٥٠ كجم /سم³ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م³ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م³	١٠	٣٥٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	%١٠٠	%٣,٦٦٧٣٤	١٣٠,١١
١٥	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٢٧/٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهات الاشراف .	طن	٣	٥٥٥,٠٠٠	سولار	%٥٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	%١٠٠	%١٥,٣١٩٩٧	٢٥٥,٤٤٢
١٦	بالمتر المسطح عمل مبني سمك طوبه من الطوب ظلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رص المبني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٧٠	٢٤٥,٠٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	%١٠٠	%١,٨٣٣٦٧	١١٩١,٥٥
١٧	بالمتر المكعب عمل مبني سمك طوبه من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رص المبني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٩٤	٢٢٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	%١٠٠	%١,٨٣٣٦٧	١٤٣٧١,٧١
١٨	بالمتر المسطح عمل مبني سمك طوبه من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رص المبني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٥٠	٢٩٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	%١٠٠	%١,٨٣٣٦٧	١٤٨١,٨١
١٩	بالمتر مكعب عمل مبني سمك طوبه من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رص المبني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٦٢	٢٤٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	%١٠٠	%١,٨٣٣٦٧	١٥٢٠٧,٣٠
٢٠	بالمتر المسطح عمل مبني سمك طوبه من بلوكات الطوب الابيض والفئة يشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رص المبني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٥	٢٤٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	%١٠٠	%١,٨٣٣٦٧	٨٣,٣٩
٢٤	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم المسطح والحمامات و المطبخ الدور العلوي من الاسفد سمك ٤ سم والفئة تشمل الدهان اسفلها و على الاقل الركب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدائر بارتفاع ٤ سم و الحمام بالبيتومين و عمل طبقة لاسية اسمنتيه سمك ٢ سم لحملية العزل مع تقديم عينة للاعتد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٣٤	١٨٥,٠٠٠	بيتومين	%٢٥	٦٢٢,٠٠	١٠٧٩,١٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	%١٠٠	%١٨,٢٧٤١٩	١١٥٥,٦١
٢٥	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض خشين لزوم الحوايط الداخلية والاسقف ودورة المسطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة لتصميمه بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت ٣/م رمل البطة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والظهاره بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م²	١٦٨٠	١٤٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	%١٠٠	%١٢,٦٦٣٥٥	٢٨٨٤٤,٨١
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة من اجود الانواع (B.R) او الشريف او ما يمثلها) والفئة تشمل التوريد والترتيب والتثبيت بالحائط والرفع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	مط	٥	٢٣٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٢,٦٥
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة من اجود الانواع (B.R) او الشريف او ما يمثلها) والفئة تشمل التوريد والترتيب والتثبيت بالحائط والرفع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	مط	٨٠	٥٢٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٤٥٧,٦٨
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٣ " بسمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والترتيب والتثبيت بالحائط والرفع من كيمان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	مط	٩	٣٢٥,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٣٢,١٨

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

الرقم القياسي عند الحاسبة - الرقم القياسي عند مؤلفي العقد
الرقم القياسي عند مؤلفي العقد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

مستخلص رقم ٣

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/١٤
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٧/١٠

الرقم القياسي للخاص	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦
ألواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧
حديد (زوايا و كمرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيثومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

٦٠	م.ط	٩٥	٤٢٠,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٤٣٨,٩٨
بالمتن الطولي وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٤ " بسك ٤ م والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والرافع من كيان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.													
٦١	م.ط	١٩	٥٨٥,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٢٢,٢٩
بالمتن الطولي وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٦ " بسك ٥ م والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والرافع من كيان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.													
٦٤	عدد	٦	٤١٠,٠٠	%١٥,٠	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,٣١٩٧	١٥٠,٨٤٧
بالعدد إنشاء وتوريد وتركيب غرفة تقشيش ٦*٦ م والبند يشمل المبني سمك ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي والعزل والمخار من الداخل وغشاء (GRP 15A) البند يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.													
٦٥	عدد	٢	١٢٦,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٢٧,٧٣
بالعدد إنشاء وتوريد وتركيب غرفة جيلتراب PVC بمقاس ٣*٣ م والبند يشمل المبني والعزل والتجهيز لمسررات المياه داخل الغرفة والبند يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.													
٦٩	عدد	٦	٤٧٥,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٣١,٣٦
بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال حسب اصول الصناعة.													
الاعمال الكهربائية													
٢	عدد	١	٣٠٠,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٣٣,٠١
بالعدد فك ونقل اجهزة المعمل والبند يشمل فصل التيار وتجهيزها ونقلها وتثبيتها وتوفير التوصيلات اللازم للتشغيل والتثبيت الجيد لها اذا لزم الامر طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.													
٣	عدد	١	٣٥٠,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٣,٨٥
بالعدد فك ونقل واعاده تركيب كشافات الانارة الداخليه والمراوح والشفاطات ٥٠ سم والبند يشمل استكمال التواقيص وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.													
١٤	عدد	١٧٠	١٣٠,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٤٩٨٢,٤٤
بالعدد توريد وتركيب دائرة لزووم دائره شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ م داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك بتشيرو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.													
١٦	عدد	١٣٠	١٧٥,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٢٥٠٢,٩٦
بالعدد توريد وتركيب دائرة لزووم بريرة عادية شمل سلك سويدي اصلي ٣*٢ م داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك بتشيرو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.													
١٧	عدد	٣	٢٥٠,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٨٢,٥٢
بالعدد توريد وتركيب دائرة لزووم بريرة قوي شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ م داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك بتشيرو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.													
١٨	عدد	٧	١٣٥,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٠٣,٩٧
بالعدد توريد وتركيب دائرة لزووم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيله نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك بتشيرو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.													
١٩	عدد	١٤	٤٠٠,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٦١٦,١١
بالعدد توريد وتركيب دائرة لزووم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٦*٢ م داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك بتشيرو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.													
٢٠	عدد	٣	٣٢٠,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٠٥,٦٢
بالعدد توريد وتركيب دائرة لزووم مخرج سخان ٣ فتر شامل سلك سويدي اصلي ٤*٢ م داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك بتشيرو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.													
٢١	عدد	١	٢٥٠,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٢٧,٥١
بالعدد توريد وتركيب دائرة لزووم مخرج ماتور شامل سلك سويدي اصلي ٤*٢ م داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك بتشيرو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.													
٢٢	عدد	٢٠	١٤٠,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٣٠٨,٠١
بالعدد توريد وتركيب دائرة لزووم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك بتشيرو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشيرو وكل ما يلزم لتجهيز الاعمال حسب اصول الصناعة.													
٢٣	عدد	٢٠	٢٥٠,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٥٥٠,١٠
بالعدد توريد وتركيب دائرة لزووم مخرج CAT6 شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك بتشيرو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشيرو وكل ما يلزم لتجهيز الاعمال حسب اصول الصناعة.													
٢٤	عدد	٨	١٦٠,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٤٠,٨٣
بالعدد توريد وتركيب دائرة لزووم مخرج متاليت شامل سلك سويدي اصلي شيله نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك بتشيرو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشيرو وكل ما يلزم لتجهيز الاعمال حسب اصول الصناعة.													
٣١	عدد	٣	١٠٠,٠٠	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٣٣,٠١
توريد وتركيب واختبار بريرة شوكة لقمة واحدة ١٦ امبير ٢٥ فولت الناتج (الجراند - جيوس-بتشيرو - شندير) والسعر يشمل الطية والشاسية والقلمه والوجه وبلون ولاتم اصال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب.													
الإجمالي : ١٣٧٠٣٩,٤٥													

رئيس الإدارة المركزية
م / أحمد الطحان

مدير إدارة المشورة
أحمد الطحان

مهندس الهيئة
محمد مراجعة الكليات فقط

مهندس الشركة

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/١٦
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٧/١٤



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٦ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية



الرقم القياسي عند الحداثة - الرقم القياسي عند موافقة لمر الإشتاد

الرقم القياسي عند موافقة لمر الإشتاد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

الرقم القياسي للخاص	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠
اسمنت	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٣٦,١	٣٣٦,١	٣٣٦,١	٣٣٦,١	٣٣٦,١	٣٣٦,١	٣٣٦,١	٣٣٦,١	٣٣٦,١	٣٣٦,١	٣٣٦,١
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥
ألواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,٣٨٣,٣	١,٣٨٣,٣	١,٣٨٣,٣	١,٣٨٣,٣	١,٣٨٣,٣	١,٣٨٣,٣	١,٣٨٣,٣	١,٣٨٣,٣	١,٣٨٣,٣	١,٣٨٣,٣	١,٣٨٣,٣
حديد (أسلاك من الألومنيوم والنحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧
حديد (زوايا وكمرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣
بيتمين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - إلى	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الإعددة والكمرات والبلاطات وحوايط على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت البورتلندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفة تشمل أعمال قلم الخشبية همتية وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ولفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٥	٣٥٥,٠٠٠	اسمنت	٣٠٠%	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	١٢,٢٦٣٩٥	٢١٧٦,٨٥
١٥	بطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح (٢٧/٥٦) لزوم الخرسانة المسلحة والفة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة وللرسومات المعمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف.	طن	١٤	٥٥٥,٠٠٠	حديد	٦٥%	٩١٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	١٥,٣١٧٩٧	١١٩,٢٠,٦٥
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح جسيمة مربعة كمنوف ١٢ مم أبيض أو سودي أو ما يشبه لزوم السلف الساطع في الغرف والبنيد يشمل المسوارات التخليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الشتر، شكو جاب.	م ^٢	١٦٥	٤٣٠,٠٠٠	حديد (زوايا)	٢٧٠%	١٣٢٩,٦٠	١٧٤٢,٨٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	٨,٣٩٠٧٩	٥٩٥٣,٢٧
٢٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح جسيمة مربعة كمنوف الأخضر أو سودي أو ما يشبه لزوم السلف الساطع في الحمامات والبنيد يشمل المسوارات التخليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الشتر، شكو جاب.	م ^٢	٣٥	٤٨٠,٠٠٠	حديد (زوايا)	٢٧٠%	١٣٢٩,٦٠	١٧٤٢,٨٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	٨,٣٩٠٧٩	١٤٠٩,٦٥
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستعرة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل المسوارات التخليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الشتر، شكو جاب.	م ^٢	١٠٠	٣٥٠,٠٠٠	سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	٨,٣٣٦٧	٣٠٨,٠٦
٣٣	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الحوايط الداخلية بويو البلاستيك (سائيس) والتشطيب بون (أو ما يعقله) ويشمل (التجهيز-وجه برابيد مادي ٣٠ سكتية معجون-وجه تشطيب) وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف.	م ^٢	١٣٠٠	١٨٠,٠٠٠	سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	٨,٣٣٦٧	٢٩٣٦,٧٨
٣٥	بالمتر المسطح تركيب أرضيات سيراميك كلبوينا فرش أول أو ما يعقلها والسعر يشمل المونة الاستثنائية وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة.	م ^٢	٢٥٠	٣٨٥,٠٠٠	سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	٨,٣٣٦٧	٦٤١,٧٨
٣٦	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوايط كلبوينا ولزقة بمعدلة لزي نسبة والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة.	م ^٢	١٧٥	٤٠٠,٠٠٠	سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	٨,٣٣٦٧	٢٩٣٦,٧٨
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر بيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاستثنائية والتوريد والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف.	م ط	١٦٦	٤٥٠,٠٠	سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	٨,٣٣٦٧	٦٤١,٧٨
٣٨	بالمتر المسطح توريد وعمل أرضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم ممسوسة بدهان كويتر و حديد التسليح ٥ (١٢) مم في الأجزاء مع الإضافات اللازمة لتسليد السطح والبند يشمل محتوى اسمنت ٤٠٠ كجم/م ^٣ وأن لا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والفة من الفلير بمعدل ٩٠٠ مم/م ^٣ وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة.	م ^٢	٢٦٥	٨٠٠,٠٠٠	بيتمين	٥٠%	٦٢٢,٠٠	١,٠٧٩,١٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	٣,٦٧٤٤٤	٧٧٨٩,٨١
٣٩	بالمتر المسطح توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٢	٩٠	٢٣٥,٠٠٠	سولار	١٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	٣,٦٧٤٤٤	٧٧٨٩,٨١
٤٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاستثنائية وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة.	م ط	٥٠	١١٠,٠٠٠	سولار	٧٠%	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	٢,٨٦١٥٩	١٠٥٣,٨٧
٤٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب عتب جبرائيل محلي (أحمر اسواني أو حلاب أو ما يعقلها) والبند يشمل التلاصق والوزر و عرض (15 سم ٢٠٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة.	م ط	١٣	٣٦٠,٠٠٠	سولار	٥٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	٢,٨٦١٥٩	١٠٥٣,٨٧
٤٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب جبرائيل محلي (أحمر اسواني أو حلاب أو ما يعقلها) والسعر يشمل الزورة وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة.	م ط	٥٥	١٨٠,٠٠٠	سولار	٥٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	٢,٨٦١٥٩	١٠٥٣,٨٧
٥٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب حوايط فخار مطلي صيني على أن يكون من أجود الأنواع (إيدال استندر أو ديوراليت) أو ما يعقلها فرش أول وصندوق طرد وألوان من الصين والفة تشمل التوريد والتشطيب والتفخيز والصرف حتى أقرب غرفة لغتيش على أن تكون مكنية الفوسيشن من أجود الأنواع وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٦	٥٧٥,٠٠٠	سولار	٥٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	٢,٨٦١٥٩	١٠٥٣,٨٧
٥٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب حوض غسل إيدي من فخار المطلي صيني فرش أول مقاس ١٠*٥*٥٠. على أن يكون من أجود الأنواع (إيدال استندر أو ديوراليت) أو ما يعقلها والفة تشمل التوريد والتشطيب والتفخيز والصرف حتى أقرب سيلون أرضي أو جليتراب أو صود صرف وغير شامل الخلط وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥	٤٣٠,٠٠٠	سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	٢,٨٦١٥٩	١٠٥٣,٨٧
٥٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ميوته فخار المطلي صيني فرش أول على أن يكون من أجود الأنواع (إيدال استندر أو ديوراليت) أو ما يعقلها والفة تشمل التوريد والتشطيب والتفخيز والصرف حتى أقرب سيلون أرضي أو جليتراب أو صود صرف وغير شامل الخلط وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٤٨٠,٠٠٠	سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	١٠٠%	٢,٨٦١٥٩	١٠٥٣,٨٧

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٦ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

الرقم القياسي عند المدخل - الرقم القياسي عند موافقة لمر الإصدار
الرقم القياسي عند موافقة لمر الإصدار (معدل) = كية ليد بالمستخلص : سعر ليد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

مستخلص رقم ٤

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/١٦
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٧/١٤



الرقم القياسي للمواد	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠
اسمنت	٣٧٩,٦	٣٧٩,٦	٣٧٩,٦	٣٧٩,٦	٣٧٩,٦	٣٧٩,٦	٣٧٩,٦	٣٧٩,٦	٣٧٩,٦	٣٧٩,٦	٣٧٩,٦	٣٧٩,٦	٣٧٩,٦	٣٧٩,٦
حديد تصليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
ألواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم والنحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧
حديد (زوايا وكمرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

٥٦	عدد	١	٣٨٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,٨٣٣٧	٦٩,٦٨
٥٧	م.ط	٣	٢٣٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٧,٥٩
٥٨	م.ط	٢	٥٢٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١١,٤٤
٦٠	م.ط	٣	٤٢٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٣,٨٦
٦٢	عدد	٣	٤٢٥,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٤,٠٣
٦٣	عدد	٣	٧٨٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٢٥,٧٤
٦٥	عدد	١	١٢٦,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٣,٨٦
٦٦	عدد	٥	١٨٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٠١,٧٧
٦٧	عدد	١	٢٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٢٢,٠٠
٦٨	عدد	١	٢٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٢٧,٥١
٦٩	عدد	٢	٤٧٥,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٠,٤٥

الأعمال الكهربائية

٥	عدد	١	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	حديد اسلاك ...	%٢٠,٠٠	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%٦,٧٧٩٣٨	١١٥٢٤,٩٥
٦	عدد	٢	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٨٧,٠٤
٧	عدد	١	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٨١٣,٥٦
٢٦	عدد	٤	٨٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٢٥٥,١٠
٢٧	عدد	١٥	٨٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٤,٠٨
٢٨	عدد	٨	٩٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٧٩,٢١
٢٩	عدد	١١٧	١٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٢٨٧,٢٤
٣٠	عدد	١٨	١١٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٢٢٧,٧٤
٣١	عدد	٩	٣٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٢٩٧,٠٥
٣٢	عدد	١٦	٢٨٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٤٩٢,٨٩
٣٣	عدد	٥	٢٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٣٧,٥٣
٣٤	عدد	٦٢	٤١٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٢٧٩٦,٧١
٣٥	عدد	١٠	٣٢٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٣٥٢,٠٦
٣٦	عدد	٧٠	٢٢٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٦٩٤,٣١
٣٧	عدد	١	١٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٦٦,٧٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٦,٥٠

الإجمالي :

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

تمت مراجعته الكمية فقط

مدير إدارة المشروعات

٢٠٢٢/٠٨/٠٢	تاريخ العقد
٢٠٢٢/٠٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٩/١٠	تاريخ المستخلص
٢٠٢٤/٠٧/١٦	تاريخ المستخلص السابق



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ "

بم شروع انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالموسى

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية



أية التعديلات أو التغيرات = كمية البند بالمستخلص × سعر البند (معدل) × الفرق القياسي عند المدخلية - الفرق القياسي عند مدخلية البند
الرقم القياسي عند مدخلية البند

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

الرقم القياسي للخاص	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠
أسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٦,١	٣٢٦,١	٣٢٦,١	٣٢٦,١	٣٢٦,١	٣٢٦,١	٣٢٦,١	٣٢٦,١	٣٢٦,١	٣٢٦,١	٣٢٦,١
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩٩٨,٥	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨
ألواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,٣٨٣,٣	١,٤٢٤,٨	١,٤٢٤,٨	١,٤٢٤,٨	١,٤٢٤,٨	١,٤٢٤,٨	١,٤٢٤,٨	١,٤٢٤,٨	١,٤٢٤,٨	١,٤٢٤,٨	١,٤٢٤,٨	١,٤٢٤,٨
حديد (أسلاك من الألومنيوم والنحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣١٥,٣	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩	٣٢٧,٩
حديد (زوايا وكمادات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٥٦٨,٣	١,٦٠٢,٣	١,٦٠٢,٣	١,٦٠٢,٣	١,٦٠٢,٣	١,٦٠٢,٣	١,٦٠٢,٣	١,٦٠٢,٣	١,٦٠٢,٣	١,٦٠٢,٣	١,٦٠٢,٣	١,٦٠٢,٣
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٨٣,٦	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاص	الرقم القياسي عند التعديل	الفترة الزمنية من - إلى	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة لزيادة أو النقص
٤	بالمتر المكعب اصطناع تسخير مربي خرسانية مبنى المعامل القديمة و مبنى الارشيف و المخزن لتجهيز المسلحة اللازمة من الأرض والبند يشمل ذلك الابواب والشبكات وتصلبها لمخزن المنطقة و التسخير ونقل المخلفات للمقلب العمومي على ان يتم القبول (طول * عرض * ارتفاع) للمبنى من الخارج وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م³	١٠	٢٥٠,٠٠٠	سولار	١٠%	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/١٧ - ٢٠٢٤/٠٨/٣١	١٥	١٥	٢٧%	٢٤,٥٦	٥٤١,٥٠
١٠	بالمتر المكعب خرسانية عمودية لزوم الاساسات واسفل السمات المبنى على الاقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عدى وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل اجهه الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	٢	٢١٠٠,٠٠٠	سولار	١٠%	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/١٧ - ٢٠٢٤/٠٨/٣١	١٥	١٥	٢٧%	٤١,٢٦	٨٥,٢٧
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانية مسلحة للأساسات (قواعد وسمات) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والميكانيكي على الاقل مقاومة الميزرة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي العدى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل اصطناع القرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م³	١	٢٨٠٠,٠٠٠	سولار	١٠%	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/١٧ - ٢٠٢٤/٠٨/٣١	١٥	١٥	٢٧%	١٨,٣٤	١٨,٣٤
١٥	بالحل توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة وللرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف	طن	٠,٥	٥٥٥,٠٠٠	سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/١٧ - ٢٠٢٤/٠٨/٣١	١٥	١٥	٢٧%	١٣,٢٠	١٣,٢٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة من العزل للرطوبة من البيتومين البارد للأساسات ومبني قصبة الردم والبند يشمل عمل طبقة من العزل وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف	م²	١٥	٦٠,٠٠٠	سولار	٢%	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/١٧ - ٢٠٢٤/٠٨/٣١	١٥	١٥	٢٧%	١,٧٧	١,٧٧
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تشوين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسك متوسطة ٢ سم بعد عمل شرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل البقلة بسك ١٥ سم بمونة مكونة من ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عدى والشهارة بسك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٣٠٥ كجم رمل و ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عدى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م²	٢٥	١٤٠,٠٠٠	سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/١٧ - ٢٠٢٤/٠٨/٣١	١٥	١٥	٢٧%	١٧,١٩	١٧,١٩
٣٣	بالمتر المسطح اصطناع دهانات لزوم الحوائط الداخلية بدهان فيلستيك (سليبيس والتشطيب بونين) او ما يعقله ويشمل (التجهيز ووجه برايمر مادي + ٢ سكرية معجون ووجه تحشيري) وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م²	٥٠٠	١٨٠,٠٠٠	سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/١٧ - ٢٠٢٤/٠٨/٣١	١٥	١٥	٢٧%	٢٩,٤٠	٢٩,٤٠
٣٨	بالمتر المسطح توريد وعمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم ممسوسة بفلهايكوبتر و حديد التسليح ٥ سم ١٢ مم في الاتجاهين مع الاضافات اللازمة لتصليد السطح والبند يشمل محتوى اسمنت ٤٠٠ كجم/م³ وان لا تقل المقاومة الميزرة عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة واليغ من الفايبر بمعدل ٩٠٠ مم/م³ وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م²	٥	٨٠٠,٠٠٠	سولار	١٠%	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/١٧ - ٢٠٢٤/٠٨/٣١	١٥	١٥	٢٧%	٢٩,٢٩	٢٩,٢٩

حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠

مشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

أية التوضيح أو التخصيص كذا في الجدول - الرقم القياسي عند موافقة لير الأشارة
الرقم القياسي عند موافقة لير الأشارة

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٩/١٠
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٧/١٦



الرقم القياسي للخاص	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
أسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦
الواحد حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم والتحاس)	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤
حديد (زوايا وكمرات مخندة)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتمين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

٤٠	بمعدن المسطح وتوريد وتركيب ارضيات من ألواح الـ HDF المقوى سمك ٨ مم/ ٣٢ طبقاً للتصميم المقترح و البند يشمل والمواد و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة.	٢٠	٣٥	٦٠٠,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٤١	بمعدن الطولي وتوريد وتركيب ألواح الخشب الـ HDF ارتفاع ١٠ سم طبقاً للتصميم المقترح والتثبيت و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة.	م.ط	٢٥	١٢٠,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٥٠	بمعدن المسطح وتوريد وتركيب أبواب من زجاج سيكوريت سمك ١٠ مم والسعر يشمل التسليم والتركيب والتركيبات اللازمة للإغلاق شامل مكنه باب إيطالي ومقبض استقليل ووصلات و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة وطبقاً للرسومات والتعليمات الاستشارية.	م.ط	٢	٣٧٥,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
الأعمال الكهربائية														
١٤	بمعدن توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة قوت شامل سلك سويدي أصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم غلاف ألومنيوم + غلاف ماليك بوشينغ وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	١	١٣٠,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
١٧	بمعدن توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة قوت شامل سلك سويدي أصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم غلاف ألومنيوم + غلاف غلاف ماليك بوشينغ وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٩	٢٥٠,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٢٢	بمعدن توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة قوت شامل سلك سويدي أصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم غلاف ألومنيوم + غلاف غلاف ماليك بوشينغ وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	١	١٤٠,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٢٧	مفتاح دائرة سكة واحدة مضاد للمياه	عدد	١	٩٠,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٣١	توريد وتركيب واختيار برزخ سلكي واحد ١٦ مم - ٢٥٠ فولت (الجراند - جويس-بوشينغ سكينر) والسعر يشمل العناية والتشغيل واللحمة والوجه وبلون ألوان التلوين والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة والفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد الهيئة قبل التركيب.	عدد	١٠٠	١٠٠,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٣٢	كابلين السلكي ولكن مضاد للمياه	عدد	١٠	١١٥,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٣٧	توريد وتركيب وتوصيل واختيار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ليد ١٠٠ سم x ٦٠ سم غلاف ألومنيوم بارز بقرعة لا تقل عن ٣٦ وات وحدة إضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ لومن بغطاء أوبل 40 IP - و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٨	٤١٠,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٣٩	بالمعدن توريد وتركيب أسبوت ١٨ وات بارز غلاف كامل بجميع أجزائه التشغيل و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٢	٢٢٠,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٤١	بالمعدن توريد وتركيب ابلوك شامل لمبة ليد ١٠٠ واتة والسعر يشمل تثبيت لمبة و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٢	٢٥٠,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٤٣	بالمعدن توريد وتركيب مروحة سقف ١٨ بوصة من أجود الأنواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	١١	٢٥٠,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٤٤	بالمعدن توريد وتركيب شفاط ٣٠٣٠ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٦	١٥٠,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٤٥	بالمعدن توريد وتركيب ماتور مياه ١٠٥ حصان والبند يشمل التثبيت والتوصيلات والتجهيز و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	١	٢٦٠,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٤٦	بالمعدن توريد وتركيب سخان سعة ٥٠ لتر - أوليمك او ما يعادلها البند يشمل التثبيت والتجهيز و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والتعليمات مهندسين الإشراف.	عدد	٣	٧٠٠,٠٠٠	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
الإجمالي:														

رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان

مدير إدارة المشروعات
١٢

مهندس الهيئة
فئة مراجع - الكمية فقط

مهندس الشركة



" حساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٦) ختامي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية



قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل ١ = الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة لمر الاستد) / (الرقم القياسي عند موافقة لمر الاستد)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٩/١٢
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٩/١٠

الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٥٤١,٥	٥٤١,٥
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٦,١	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	٣٨٤,٦	٣٨٤,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٩٣,٩	٤٤٦,٠	٥٠٠,٤
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,٣٨٣,٣	١,٥٣٧,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧
حديد (اسلاك من الألومنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣١٩,٤	٣١٥,٣	٣٢٧,٩	٣٥٣,٥	٣٦٩,٠	٣٨٧,٠	٥٧٤,٦	٥٧٤,٦	٥٧٤,٦	٥٧٤,٦	٥٧٤,٦	٥٧٤,٦	٥٧٤,٦
حديد (زوايا و كميرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٥٦٨,٣	١,٧١٢,٢	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٧١٢,٢	١,٧١٢,٢	١,٧١٢,٢	١,٧١٢,٢	١,٧١٢,٢	١,٧١٢,٢	١,٧١٢,٢
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٨٣,٦	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠

رقم البند	رقم البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
١ ٣	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية مسلحة تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقابل العمومي وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف	٣م	٤,٢٩	١٩٠,٠٠	سولار	١٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٣,٦٦٧٣٤%	٢٩,٨٩
٢ ٣	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية عادية تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقابل العمومي وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف	٣م	١,٧٦	٩٠,٠٠	سولار	١٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٣,٦٦٧٣٤%	٥,٨١
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير مباني خرسانية مبنية المعامل القديمة و مبني الارشيف و المخزن لتجهيز المساحة اللازمة من الأرض والبند يشمل فك الابواب والشبابيك وتسليمها لمخازن المنطقة و التكسير ونقل المخلفات للمقابل العمومي على ان يتم القياس (طول * عرض * ارتفاع) للمبني من الخارج وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف	٣م	٢,٧٩	٢٥٠,٠٠	سولار	١٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٣,٦٦٧٣٤%	٢٥,٥٨
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية لزوم الاساسات والبند يشمل نقل ناتج الحفر للمقابل العمومي والوصول لمنسوب التأسيس مع نهوض الأعمال طبقاً للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف المحددة بالرسومات التنفيذية	٣م	٥,٤٣	١٠٠,٠٠	سولار	٢٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٧,٢٣٤٦٨%	٣٩,٨٣
٧	بالمتر المكعب ردم برمل نظيفه خاليه من مواد عضوية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد والفتة تشمل عمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٤,٩٨	١٧٠,٠٠	سولار	٢٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٧,٢٣٤٦٨%	٦٢,١٠
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل تربة احلال (١:٢) زلط الي رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٤,٨٣	٣٣٠,٠٠	سولار	٢٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٧,٢٣٤٦٨%	١١٦,٩١
٩	بالمتر المسطح أعمال تسوية المطح وضبط المنسوب وإزالة الأشجار والحشائش والمعوقات طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف	٢م	٠,١	٤٠,٠٠	سولار	١٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٣,٦٦٧٣٤%	٠,١٥
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات وإسفلت السمات المبنية على الانكسار كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من صب الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٠,٤٦	٢١٠,٠٠	اسمنت	٢٨%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٢٢,١١١٥٩%	٢١٣,٦٠
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات (قواعد وسمات) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقومة الميزرة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل أعمال الغمر الخشبية الممتدة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٣م	٠,٧٤	٢٨٠,٠٠	اسمنت	٢٣,٢%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١٨,٣٢١٠٣%	٣٧٩,٦١
١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاصداء والكميرات والبلاطات وحواطوطي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقومة الميزرة عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطريقة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل أعمال الغمر الخشبية الممتدة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٣م	٠,٦٩	٣٥٠,٠٠	سولار	١٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٣,٦٦٧٣٤%	٨٩,٨٣
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من (10سم الي ٢٠سم) بنسبة خلط ٣:٨:٨ زلط نظيف و ٣:٠:٤ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقاً للمواصفات والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٠,٩	٢٢٠,٠٠	اسمنت	٢٨%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٢٢,١١١٥٩%	٤٣٧,٨١
١٥	بالطن توريد وتشغيل وتجهيز حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفتة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنيه وتعليمات جهاز الإشراف	طن	٠,٠١	٥٥٥٠,٠٠	سولار	٥٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,٨٣٣١٧%	١٠,١٨
١٦	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبية من الطوب طल्ली المرغ بمونة مكونة من ٣:٠:٤ كجم اسمنت ٣/م رمل والفتة تشمل توريد المون وعمل المساقيل اللازمة مع رص المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١,٦٣	٢٤٥,٠٠	اسمنت	١٧%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١٣,٤٢٤٨٩%	٥٣,٦١
١٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبية من الطوب طल्ली المرغ بمونة مكونة من ٣:٠:٤ كجم اسمنت ٣/م رمل والفتة تشمل توريد المون وعمل المساقيل اللازمة مع رص المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	١,٠٨	٢٢٠,٠٠	سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,٨٣٣١٧%	٤٣,٥٧

Handwritten signature and stamp.

" حساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٦) ختامي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند المستخلص * سعر البند * (معامل ١ - الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

ج٦

مستخلص رقم



تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٩/١٢
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٩/١٠

الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٥٤١,٥	٥٤١,٥
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٩٣,٦	٣٩٣,٦	٤٤٦,٠	٥٠٠,٤
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,٣٣٩,٣	١,٣٣٩,٣	١,٣٣٩,٣	١,٣٣٩,٣	١,٣٣٩,٣	١,٣٣٩,٣	١,٣٣٩,٣	١,٣٣٩,٣	١,٣٣٩,٣	١,٣٣٩,٣	١,٣٣٩,٣
حديد (اسلاك من الألمنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣١٩,٤	٣١٥,٣	٣٢٧,٩	٣٥٣,٥	٣٦٩,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٤٨٨,١	٤٦٧,٧
حديد (زوايا و كميرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٨	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م ^٣ رمل والقلعة يشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢,١٢	٢٩٠,٠٠	اسمنت	٢٥%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%١٩,٧٤٢٤٩	١٢١,٣٨
		سولار			٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%١,٨٣٣٦٧
١٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م ^٣ رمل والقلعة يشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٠,٨١	٢٤٠,٠٠	اسمنت	٢٥٠%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%١٩,٧٤٢٤٩	٣٨٣,٧٩
		سولار			٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%١,٨٣٣٦٧
٢٠	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من بلوكات الطوب الابيض والقلعة يشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١,٤٢	٢٤٠,٠٠	اسمنت	١٧%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%١٣,٤٢٤٨٩	٤٥,٧٥
		سولار			٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%١,٨٣٣٦٧
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة من العازل للرطوبة من البيتومين البارد للاساسات ومباني قصيه الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف.	م ^٢	٠,٦٦	٦٠,٠٠	بيتومين	٢٥٠%	٦٢٢,٠٠	١٠٧٩,١٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%١٨,٣٧٢١٩	٧,٢٨
		سولار			٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%٠,٧٣٣٤٧
٢٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم المسطح والحمامات و المطابخ الدور العلوي من الاسومات سمك ٤ مم والقلعة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزارة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالناشوري وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للمواصفات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٠,٦٢	١٨٥,٠٠	اسمنت	١٠٠%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%٧,٨٨٧٠٠	٩,٠٦
		بيتومين			٦٢٢,٠٠	١٠٧٩,١٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%١٨,٣٧٢١٩
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / م ^٣ رمل البطقة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والضمارة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والقلعة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٤,٥٢	١٤٠,٠٠	اسمنت	٢٠%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%٢٣,٦٩٠٩٩	١٤٩,٩٢
		سولار			٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%١,٨٣٣٦٧
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح جبسية مركبة كتواف ١٢ مم ابيض او سعودي او ما يشابه لزوم المسقف الساقط في الغرف والبند يشمل المسحورات التطبيق وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والبند يشمل بيت النور, بيت المتارة, شادو جاب.	م ^٢	١٦,٠٥	٤٣٠,٠٠	حديد (زوايا)	٢٧,٠%	١٣٢٩,٦٠	١٧٩٥,١٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%٩,٤٥٢٨٤	٦٥٢,٣٩
		سولار			٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%١,٨٣٣٦٧
٢٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح جبسية مركبة كتواف اخضر او سعودي او ما يشابه لزوم المسقف الساقط في الحمامات والبند يشمل المسحورات التطبيق وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والبند يشمل بيت النور, بيت المتارة, شادو جاب.	م ^٢	٠,١٤	٤٨٠,٠٠	حديد (زوايا)	٢٧,٠%	١٣٢٩,٦٠	١٧٩٥,١٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%٩,٤٥٢٨٤	٦,٣٥
		سولار			٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%١,٨٣٣٦٧
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستعارة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل المسحورات التطبيق وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والبند يشمل بيت النور, بيت المتارة, شادو جاب.	م ^٢	١٣,٧٦	٣٥٠,٠٠	حديد (زوايا)	٢٧,٠%	١٣٢٩,٦٠	١٧٩٥,١٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%٩,٤٥٢٨٤	٤٥٥,٢٥
		سولار			٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%١,٨٣٣٦٧
٣٣	بالمتر المسطح اعمال دهانات لزوم الحوائط الداخلية ببيوية البلاستيك (سايس والتشطيب بون) او ما يشابهه ويشمل (التجهيز فوجه براميس ماءي + ٣ مكينة معجون فوجه تحضيري) وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.	م ^٢	١٤,٧٤	١٨٠,٠٠	سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%١,٨٣٣٦٧	٤٨,٦٥
		اسمنت			٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%٤,٧٣٨٢٠
٣٥	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كاليبر ٢٠ فرز اول او ما يشابهها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة.	م ^٢	٣,١٣	٣٨٥,٠٠	سولار	٥٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%١,٨٣٣٦٧	٢٢,١٠
		اسمنت			٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%٥,٥٢٧٩٠
٣٦	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كاليبر ٢٠ وفرشة مادة لائق مناسبة والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة.	م ^٢	٢,٣٠	٤٠٠,٠٠	سولار	٥٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%١,٨٣٣٦٧	١٦,٨٧
		اسمنت			٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%٣,٩٤٨٥٠
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.	م ^٢	٢,٣٢	٤٥٠,٠٠	سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%١,٨٣٣٦٧	١,٩١
		اسمنت			٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%٢٣,٦٩٠٩٩
٣٨	بالمتر المسطح توريد وعمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم ممسوسة بالهايكوبتر و حديد التسليح ٥ # ٢٥ مم في الاتجاهين مع الاضافات اللازمة لتصليد المسطح والبند يشمل اسمنت ٤٠٠ كجم/م ^٣ وان لا تقل المقاومة الميزنة عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والباقي من الغاير بمعدل ٩٠٠ مم/م ^٣ وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة.	م ^٢	٠,٦٧	٨٠٠,٠٠	بيتومين	٥٠%	٦٢٢,٠٠	١٠٧٩,١٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%٣,٦٧٤٤٤	١٩,٦٩
		سولار			٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%٣,٦٧٣٤٤
٣٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.	م ^٢	٤,٨٩	٢٣٥,٠٠	اسمنت	٧٠%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%٥,٥٢٧٩٠	٦٣,٥٢
		سولار			٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%١,٨٣٣٦٧
٤٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من الواح ال HDF الماني سمك ٨ مم/٣٢ طبقا للتصميم المقترح والبند يشمل والقوم وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة.	م ^٢	٢٦,٠٨	٦٠٠,٠٠	سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	%١,٨٣٣٧	٢٨٦,٩٣
		سولار			٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١					١٠٠%	%١,٨٣٣٧
٤١	بالمتر الطولي توريد وتركيب الوزر الخاص بل HDF ارتفاع ١٠ سم طبقا للتصميم المقترح والتثبيت وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة.	م ^٢	١٨,٨٨	١٢٠,٠٠	سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	١٠٠%	%١,٨٣٣٧	٤١,٥٤

Handwritten signature

Handwritten signature



" حساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٦) ختامي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ "

مشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 - الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاق

ج٦

مستخلص رقم

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٩/١٢
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٩/١٠



الرقم القياسي الخاص	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٥٤١,٥	٥٤١,٥
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٩٣,٦	٤٤٦,٠	٥٠٠,٤
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	١,٠٦٧,٨	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٢٨٩,٨	١,٢٨٩,٨	١,٢٨٩,٨	١,٢٨٩,٨	١,٢٨٩,٨	١,٢٨٩,٨	١,٢٨٩,٨
ألواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,٣٨٣,٣	١,٤٤٤,٨	١,٥٣٧,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٩٦,٢
حديد (اسلاك من الألومنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٥,٣	٣٢٧,٩	٣٥٣,٥	٣٦٩,٠	٣٨٧,٠	٥٥٤,٦	٥٥٤,٦	٥٥٤,٦	٤٥٠,٣	٤٨٨,١	٤٦٧,٧
حديد (زوايا و كميرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٥٦٨,٣	١,٦٠٢,٣	١,٧١٢,٢	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٧٤٢,٨	١,٧٤٢,٨	١,٧٤٢,٨	١,٧٤٢,٨	١,٧٤٢,٨	١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٨٣,٦	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٤٢	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب درج جبرائيل محلي (احمر اسواني او حلاب او ما يماثلها) و البند يشمل التلاصق والوزن و التفكيك للترابزين و كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة.	م.ط	١,٩٤	١١٠٠,٠٠	اسمنت	٧,٠%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٥٠,٢٧٩٠%	١١٧,٩٧
٤٣	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب عتب ابواب جبرائيل محلي (احمر اسواني او حلاب او ما يماثلها) عرض (15 سم - ٢٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	م.ط	٠,٦	٣٦٠,٠٠	اسمنت	٧,٠%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٥٠,٢٧٩٠%	١١,٩٤
٤٤	بالمتر المسطح لتوريد وتركيب جبرائيل محلي (احمر اسواني او حلاب او ما يماثلها) والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	م.م	٢,١٨	١٨٠٠,٠٠	اسمنت	٧,٠%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٥٠,٢٧٩٠%	٢١٦,٩١
٤٨	بالعدد اعادة تركيب باب او شبك حديد او خشب بابي مقاس والبند يشمل الفك والنقل واعاده التركيب واستكمال النواقص والدهان ان وجد وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة ولتعليمات مهندس الاشراف .	م	٢	١٤٠٠,٠٠	سولار	٥,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,٨٣٣٦٧%	٥١,٣٤
٥٠	بالمتر المسطح لتوريد وتركيب ابواب من زجاج سيكوريه سمك ١٠ سم والسعر يشمل الاكسسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل مكته باب ايطالي ومقبض استائلس والسنفرة و كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصنعة وطبقاً للرسومات وتعليمات الاستشاري.	م.ط	٠,٦٤	٣٧٥٠,٠٠	سولار	٥,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,٨٣٣٦٧%	٤٤,٠١
٥٢	بالمتر المسطح لتوريد وتركيب مريات طبقاً للتصميم والبند يشمل التثبيت و كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة	م.ط	٢,٠٣	٨٥٠,٠٠	سولار	٥,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,٨٣٣٦٧%	٣١,٦٤
٥٨	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة من اجود الانواع (B.R او الشريفة او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتثبيت والحفاظ والرافع من كيان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٥	٥٢٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٢,٨٦
٥٩	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريفة قطر ٣ " سمك ٤ م والفئة تشمل التوريد والتثبيت والتثبيت بالحائط والرافع من كيان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٤	٣٢٥٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	١,٤٣
٦٠	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريفة قطر ٤ " سمك ٤ م والفئة تشمل التوريد والتثبيت والتثبيت بالحائط والرافع من كيان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٣	٤٢٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	١,٣٩
٦١	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريفة قطر ٦ " سمك ٥ م والفئة تشمل التوريد والتثبيت والتثبيت بالحائط والرافع من كيان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٢٥	٥٨٥٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	١,٦١
٦٣	بالعدد توريد وتركيب محبس بانيه ٢ بوصة قلب نحاس ايطالي من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤	٧٨٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٣٤,٣٣
٦٩	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	م.ط	٦	٤٧٥٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٣١,٣٦
الاعمال الكهربائية														
٤	بالعدد فك واعاده تركيب تكليف سبليت قدره ٣ حصان البند يشمل الإصلاح واستكمال والنواقص من المواسير النحاس وسخن الغريون وحوامل التثبيت شامل مجاميعه طبقاً لتعليمات مهندس الاشراف .	عدد	٦	٥٠٠٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٣٣٠,٠٦
١٢	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٢٥x١) مم الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة.	م.ط	٣	٥٥٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	١٨,١٥
١٤	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائره اقارة شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٠	١٣٠٠,٠٠	حديد(اسلاك) ...	٢٠%	٣٦٦,٧٠	٤٦٧,٧٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٥٠,٥٠٨٦%	٧١٦,١٢
١٦	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١١٤	١٧٥٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٢١٩٤,٩٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوي شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١١٧	٢٥٠٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٣٢١٨,٠٩
١٨	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شبك نحاس نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢	١٣٥٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٢٩,٧١
٢٦	مفتاح إنارة سكة واحدة اتجاه واحد .	عدد	٥	٨٥٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٤٦,٧٦
٢٩	مفتاح قارة سكتين (two gang) مضاد للمياه .	عدد	٣-	٩٠٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٢٩,٧١-



" حساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٦) ختامي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التعديلات أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 3 - الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند مولدة لمر الاسناد)
الرقم القياسي عند مولدة لمر الاسناد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاق

مستخلص رقم ج٦

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٩/١٢
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٩/١٠



الرقم القياسي للخاص	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧
حديد (زوايا و كميرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاق ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٥	توريد وتركيب واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ٢ × ١٢٠ سم بلمبات LED بقوة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة إضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن IP 65 مضاد للماء والأتربة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٢	٢٨٠٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,٠٠٢٠%	٦١,٦١
٣٧	توريد وتركيب واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشف LED بطول ٦٠ سم × ٦٠ سم غاطس أو بارز بقوة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة إضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن يغطى اوبال IP 40 - وكل ما يلزم لنهوض الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	١	٤١٠٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,٠٠٢٠%	٤٥,١١
٣٨	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدفري بلمبة LED ٢٦ وات P54 والوحدة كامل بجميع أجهزة التشغيل والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٢	٣٢٠٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,٠٠٢٠%	٧٠,٤١
٣٩	بالعدد توريد وتركيب أسبوط ١٨ وات بارز غاطس كامل بجميع أجهزة التشغيل وكل ما يلزم لنهوض الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	١	٢٢٠٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,٠٠٢٠%	٢٤,٢٠
														٨٦٠٠,٢٦

الإجمالي الكلي :

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

تحت مراجعة الكليات فقط

مدير إدارة المشروع

رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان



١٢