

مستخلص رقم (٢) ختاني

عن مشروع :- أعمال الصهارات الخرسانية بطريق فقط - القصير (مسافات مفتقة)

شامله المدة من ٢٠٢٤/١٢/٢٤ إلى ٢٠٢٤/١٢/٢٥

تاريخ اسلام الموقى ٢٠٢٤/١٢/١٨

تنفيذ :- شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المكاملة

الجمعية العامة
للطريق و (الغبارى)
(GARB)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمخططة العامة
العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٢

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع او عجز	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن بالجنبيه	جاري او نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	مقدار العمل السابق اجراه	الكمية بالمقاييسه الخطمية	القيمة	المقدرات	نوع العمل	رقم البيد
	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
براي تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ في التأمين متواجد الاعمال الارشادية والتدريبية متواجده الافاق متواجده ٣٠ مكتب جيل الارشاد متواجده التقرير النهائي متواجد	٨٦٧٤١,٥٥			٨٦٧٤١,٥٥	نهائي	٢٧١,٤٩	١,٤٩	٢٧٠	٢٧١,٤٩	٣١٩٥	٣ م	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للقمامات وتغليف المواسير	١
معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج اليومي متواجد خطة جيل الجوده متواجده التقرير المباني متواجد وثيقة التأمين متواجده التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم	٢٢٤٢١١,٤٢			٢٢٤٢١١,٤٢	نهائي	٤٩٧١,٤٢	٦٧١,٤٢	٤٣٠٠	٤٩٧١,٤٢	٤٥١	٢ م	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سماك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية	٢
	٣١.٩٥٢,٩٧			٣١.٩٥٢,٩٧								الاجمالي	

٢٠٢٤/١٢/٢٥

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس/

عبدالرحيم محمد حسين

المحاسب

٢٠٢٤/١٨

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

الجهة المالكة

مدير المشروع

١ م



مهندس المشروع

١ م

تحريري: ٢٠٢٤ / ١

مهندس الشركة المنفذه

١ م



20133131

۱۹۵۰-۱۳ = الصواب
۱۹۶۱ = الضراب
۱۹۷۹-۳ = الحذف