

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لمشروعات

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء مبنى
المنطة الحادية عشر بالسويس .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتك طيه مستخلص رقم (٥) ختامي للعملية بعاليه.
- تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العموميه.
- العقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦).
- بقيمة: ٢٣٣٦٨٤,٩ جنيهاً (فقط مئتان وثلاثة و ثلاثون ألفا وستمائة و أربعة و ثمانون جنيها مصرى و تسعون قرشا لا غير).
- بإجمالي: ٤٩٣٥٢٦٩,٩ جنيهاً (فقط أربعة ملايين و خمسة و ثلاثون ألفا و مئتان و تسعة و ستون جنيها مصرى و تسعون قرشا لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥ / ٦ / ٩

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ع.ح

حصر أعمال



مهندس /

أحمد الطه

الهيئة العامة للمرافق والكبارى

المحافظة الإدارية عشر - السورين

الطلبات الطبية : أو مستخلص رقم (هـ) خاص من عملية إنشاء الدور
التي وتشليح الواصفات للمرضى من أعمال إنشاء مبنى
المطبعة الخاصة بشمال المرسى

صالح مراجعته ووجوده على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وضرب القيمة بواسطة

إذن صرفت على :-

شبكة على البنك المركزي في :

يك على الخارج

مشروقه تبارك الله العاقل العليم

ویرسلے إلیہ بالقرآن الاتم :

تقييد في السجل برقم

الاعتماد الإداري ونوع الاعتماد						نوع الاعتماد	
بيانات						تاريخ	رقم
مستخلص رقم () ضام عن عملية إنشاء الدور الثاني وتنشيط الواحات لله ورين من أعمال إنشاء مبنى المنطقة الحرة بشار السويح ، عقد رقم (٢٧٦ / ١٩٤٤ / ٢٠٥٥)							٩٠ , ٢٨٤ ٣٣٣
						إجمالي الأصل	
بيانات الاستقطاعات						تاريخ	مقتضى
عامي إضافي قروض بمقتضى قرض قرض رسم الدفعة							
صافي القيمة المطلوب صرفها							

مجلس

Vol. 12 — 1911

(١) إقرار محامي سجل المحفوظات والتنازلات: _____ الإسماء

(٢١) إقرار بأن القبيحة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمم ولم يستبق الصرف : ————— الإيضاح

(أو) بأن المبلغ مضاعف بمصائب : بصارى بتاريخ الإمضاء
الإيرادات

انقسم في التاريخ (١) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع » « ح » ب رقم ————— ترويق الكتاب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

[illegible]

یہ سیدنا صاحب
 اِسنِ حسنہ

مجلسه اول

وکیل الحکومت

تاريخ: ١٠/١٢/١٤٤٢هـ

البريد العام لشؤون المصالح الأميرية ١٦٠٩ هـ، ٢٠١٧ م - ٥١٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في النسخة رقم ٢٢٤ « ج ») إمضاء الكاتب الموثق

١٧ قيد في دفاتر الحسابات المختصة

رقم إهداء الكتاب إلى السيد
 (١٧) إهداء

١٠ قيمة في سجل

الشركات

تحت رقم

إهداء الكاتب الموهوب :

10 أدرج في كوشك الأبحاث رقم إهداء الكاتب المبرور :

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group received a standard diet, while the experimental group received a diet supplemented with 10% of the extract. The subjects were then subjected to a 12-week period of physical training. The results of the study are presented in the table below.

संस्कृत (१)

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : أعمال انشاء الدور الثاني وتشطيب الواجهات للدورين وأعمدة وسقف الدور

الثالث ضمن أعمال انشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتى :-

- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.
- تقوم الشركة بتوريد عدد (١٧) كرتونة ورق A4 الى الادارة العامة للمعلومات (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٦ / ٩

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد،**

بخصوص عملية: انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء مبنى المنطة الحادية عشر بالسويس .

تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦).

نتشرف أن نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية ومذكرة إيضاحية للعملية بعاليه.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥ / ٦ / ٢

مرفات: عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان



مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية: انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء مبنى المنطة الحادية عشر بالسويس .

تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية .

- تم إسناد العملية عاليه على شركة تبارك للمقاولات العموميه بموجب العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٦ بمبلغ ٤٩٧٧٠٤٨ جنيهاً.
 - استلام الموقع بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٧.
 - تم إعداد مقايضة معدلة رقم (١) و (٢) للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ٤٩٧٧٠٤٨ وذلك لتعديل كميات بعض البنود طبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة بالزيادة أو بالنقصان.
 - تم إعداد مقايضة معدلة رقم (٣) للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ٤٩٧٧٠٤٨ وذلك لتعديل كميات بعض البنود و استحداث بعض البنود طبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة بالزيادة أو بالنقصان.
 - تم اعداد مقايضة ختامية للعملية عاليه بقيمة ٤٩٣٥٢٦٩,٩ جنيه و بقيمة نقص عن العقد الأصلي تساوي ٤١٧٧٨,١ جنيه و ذلك طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة .
 - لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم نحو الموافقة على المقايضة الختامية للعملية عاليه بمبلغ ٤٩٣٥٢٦٩,٩ جنيهاً (فقط أربعة ملايين و تسعمائة و خمسة و ثلاثون الفا و مئتان و تسعة و ستون جنيها مصرى و تسعون قرشا لا غير) .
- والأمر مفوض لسيادتكم.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥/٧/٩




مهندس/

البند	البيان	وحدة	كمية الحصر	كمية المعدلة (٣)	كمية المقاييس الختامية	الفئة	اجمالي معدله (٢)	اجمالي المقاييس الختامية
أعمال الإنشائية								
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكميرات والبلاطات علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت البورتلندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الغرم الخشبية المثبتة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٨٦,٤٨	٨٦	٨٦,٤٨	٣,٣٩٠	٢٩١٥٤,٠٠٠	٢٩٣١٦٧,٢٠٠
٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارضفة بسمك من (١٠ سم الي ٢٠ سم) بنسبة خلط ٣:١:٨ زلط نظيف و ٣ سم رمل نظيف حرس علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلندي عادي طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٠	١	٠	١,٩٧٥	١٩٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣	بالمتر مسطح توريد وعمل خرسانة ميول بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل السمك عند الجرجوري عن ٣ سم والبند يشمل عمل الاوتار اللازمة طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٠	١	٠	١٥٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وللرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف.	طن	٠	١	٠	٥٥٧,٧٠٠	٥٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد وعمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم معموسة بالهيكوبتر وحديد التسليح ٥ ١٢/٢٥م في الاتجاهين مع الإضافات اللازمة لتصلب السطح والبند يشمل محتوى اسمنت ٤٠٠ كجم/م ^٣ وإن لا تقل المقاومة المميزة عن ٣٠٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والياف من الفايبر بمعدل ٩٠٠ مم/م ^٣ وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة.	م ^٢	٠	١	٠	٩٥٠	٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
سفال مبانى								
٦	بالمتر المسطح عمل مبانى سمك نص طوبية من الطوب طغلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المبانى وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣١,٦٢	٣٢	٣١,٦٢	٢٩٠	٩٢٨٠,٠٠٠	٩١٦٩,٨٠٠
٧	بالمتر المكعب عمل مبانى سمك طوبية من الطوب طغلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المبانى وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٤٣,٢١	٤٣	٤٣,٢١	٢,٤٥٠	١٠٥٣٥٠,٠٠٠	١٠٥٨٦٤,٥٠٠
٨	بالمتر المسطح عمل مبانى سمك نص طوبية من الطوب الاسمنتى بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المبانى وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣٣,٥٣	٣٤	٣٣,٥٣	٣٦٠	١٢٢٤٠,٠٠٠	١٢٠٧٠,٨٠٠
٩	بالمتر مكعب عمل مبانى سمك طوبية من الطوب الاسمنتى بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المبانى وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٩,٣٢	٢٦	٢٩,٣٢	٢,٨٥٠	٧٤١٠٠,٠٠٠	٨٣٥٦٢,٠٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك والبند يشمل التوريد والتركيب وطبقه رمل اسفله بسمك متوسط ٥ سم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م ^٢	٠,٠٠٠	١	٠,٠٠٠	٢٦٠	٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٠-١	(أ) سمك ٦ سم	م ^٢	٠,٠٠٠	١	٠,٠٠٠	٢٦٠	٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٠-٢	(ب) سمك ٨ سم	م ^٢	٠,٠٠٠	١	٠,٠٠٠	٢٦٠	٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب برادورة وسط مقاس (٥٠ سم * ٣٠ سم * ١٥ سم) والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان والكحله وعمل فرش عادية اسفل البرادورة والخامات اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.طر	٠,٠٠٠	١	٠,٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
سفال العزل								
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من مانه اسمنتية سبكا ١٠٧ توب سيل او ما يماثلها وجهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة اللياسة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣٩,١٣	٣٩	٣٩,١٣	٣٥٠	١٣٦٥٠,٠٠٠	١٣٦٩٥,٥٠٠




البند	البيان	وحدة	كمية المحصر	كمية المعدلة (٣)	كمية المقايمة الختامية	الفئة	اجمالي محله (٣)	اجمالي المقايمة الختامية
سفال البياض								
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجية ويعمل على طيقتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣ سم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٧٤٩,٠٩	٧٥٠	٧٤٩,٠٩	٢٣٠	١٧٢٥٠,٠٠٠	١٧٢٢٩,٠٧٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية ويعمل على طيقتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣ سم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٩٠٠,٣٣	٩٠٠	٩٠٠,٣٣	١٧٠	١٥٣٠٠,٠٠٠	١٥٣٠٥٦,١٠٠
سفال دهانات								
١٥	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببولية اسمنتية من انتاج شركة جرفيتو او ما يمثّلها ويشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م ^٢	٧٦١,٠٩	٧٦١	٧٦١,٠٩	٢٠٠	١٥٢٢٠,٠٠٠	١٥٢٢١٨,٠٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببولية البلاكيت على سطح اسمنتى مخدوم (ساييس او ما يمثّلها) او ما يمثّلها والفئة تشمل (التجهيز + وجه برايمر ماني + ٣ سكاكين معجون + واجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٨٩٩,٤٥	٦٥١	٨٩٩,٤٥	١٧٠	١١٠٦٧,٠٠٠	١٥٢٩٠,٦٥٠
سفال الارضيات								
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كلبوثيرا فز اول او ما يمثّلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة .	م ^٢	٣٣٢,٢٣	٣٣٢	٣٣٢,٢٣	٤٤٠	١٤٦٥٢,٠٠٠	١٤٦١٨١,٢٠٠
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كلبوثيرا او ما يمثّلها والبند يشمل التوريد والتركيب والسقاية والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة .	م ^٢	١٢٧,٠٠	١٢٧	١٢٧,٠٠	٤٦٥	٥٩٠٥٥,٠٠٠	٥٩٠٥٥,٠٠٠
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م ^٢	١٩٤,٩٦	١٩٤	١٩٤,٩٦	٥٥	١٠٦٧٠,٠٠٠	١٠٧٢٢,٨٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م ^٢	٢٢,٢٦	٢٣	٢٢,٢٦	٢٥٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٥٦٥,٠٠٠
أعمال المعدنية								
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كريتال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوالين والتثبيت طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	كجم	١٠٦٥,٠٠	١٢٤٧	١٠٦٥,٠٠	١٠٥	١٣٠٩٣٥,٠٠٠	١١١٨٢٥,٠٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح الكومات سمك ٤ مم سعدي بوند او ما يمثّلها والفئة تشمل الشاسيه الحديد والاكسسوارات والمقالات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٠,٠٠	١	٠,٠٠	٣,٢٥٠	٣٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتغليف واجهات structure glazing من قطاعات الالومنيوم والزجاج سمك ٨ ممكون من طيقتين زجاج داخلي وخارجي لون معتم عاكس والبند يشمل جميع اكسسوارات التثبيت والقوائم والحوارض مدهونة بدهان مناسب طبقاً لتعليمات مهندس الاشراف واصول الصناعة .	م ^٢	٩٠,٦٤	٩٣	٩٠,٦٤	٩,٢٥٠	٨٦٠٢٥٠,٠٠٠	٨٣٨٤٢٠,٠٠٠
أعمال ابواب والشبابيك								
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكى وسواصات من الخشب الموسكى مقاس ١٠٥*٢٢*١٧٠ حلق مقاس حتى ١٧٠*٢٢*١٧٠ وكبس قشرة ارو على MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقاً للجنة المعتمدة وقشاطر من الخشب الزان والسعر يشمل جميع اكسسوارات اللازم والبر بعرض حتى ٧ سم والدخان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	م ^٢	٦٥,١٢	٦٦	٦٥,١٢	٧٠٠٠	٤٦٢٠٠٠,٠٠٠	٤٥٥٨٤٠,٠٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب من زجاج سيكوريت سمك ١٠ مم والسعر يشمل الاكسسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل مكثه باب ابطالى ومقبض استقلنس والسفرد وكل ما يلزم لنهوض العمل حسب اصول الصناعة وطبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	م ^٢	٢,٦٤	٣	٢,٦٤	٦,٥٠٠	١٩٥٠٠,٠٠٠	١٧١٦٠,٠٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك و ابواب من قطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكترولستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوار وضلفه مك والاك والكوالين ولزوم التثبيت وكل ما يلزم لنهوض العمل حسب اصول الصناعة وطبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	م ^٢	٤٣,٤١	٤٤	٤٣,٤١	٥,٤٠٠	٢٣٧٦٠,٠٠٠	٢٣٤٤١٤,٠٠٠






مقاييس ختامية
أعمال إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين
ضمن أعمال إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس



البند	البيان	وحدة	كمية الحصر	كمية المعدلة (٣)	كمية المقايمة الختامية	الفئة	اجمالي معدله (٣)	اجمالي المقايمة الختامية
سبل السبابة								
٢٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني على أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديوررافيت) او ما يمثلهما فرز أول بصندوق طرد واطى من الصيني والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب عمود صرف وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥,٠٠	٥	٥,٠٠	٧,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠
٢٨	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ابدي من فخار المطلي صيني فرز أول مقاس ٥٠×٤٠ و٦٠×٤٠ على أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديوررافيت) او ما يمثلهما والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب عمود صرف وغير شامل الخلط وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤,٠٠	٤	٤,٠٠	٤,٤٠٠	١٧٦,٠٠٠,٠٠	١٧٦,٠٠٠,٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب موبله فخار المطلي صيني فرز أول على أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديوررافيت) او ما يمثلهما والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب عمود صرف وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢,٠٠	٢	٢,٠٠	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استاندر امن أجود الأنواع (فرانك سامي او ما يمثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية ومواسير الصرف حتى اقرب عمود صرف غير شامل الخلط وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠	١	١,٠٠	٤,٥٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٣٢ مم من أجود الأنواع (B.R) او الشريف او ما يمثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٦,٢٠	١٧	١٦,٢٠	٢٧٠	٤٥٩,٠٠٠	٤٣٧٤,٠٠٠
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يمثلها قطر ١٠ سمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٢٣,٢٩	٢٢٤	٢٢٣,٢٩	١٧٠	٣٨٠٨,٠٠٠	٣٧٩٥٩,٢٠٠
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يمثلها قطر ٣ سمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٧,٥٠	١٨	١٧,٥٠	٤٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يمثلها قطر ٤ سمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٧,٨٠	٣٨	٣٧,٨٠	٥٥٠	٢٠٩٠,٠٠٠	٢٠٧٩٠,٠٠٠
٣٥	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٢٥ سم سمات او ما يمثلها والسفر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢,٠٠	٣	٢,٠٠	٥٥٥	١٦٦٥,٠٠	١١١٠,٠٠٠
٣٦	بالعدد توريد وتركيب خلط مطبخ جولد او ما يمثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة	عدد	١,٠٠	١	١,٠٠	٢,٧٥٠	٢٧٥٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض وش جولد او ما يمثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة	عدد	٤,٠٠	٤	٤,٠٠	٢,٧٥٠	١١٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب خلط دش جولد بالسماحه او ما يمثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة	عدد	٠,٠٠	١	٠,٠٠	٣,٣٠٠	٣٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
اجمالي الاعمال الاعتيادية								
٣١٨١٢٧,٤٠٠ ٣٢٤٨٢,٠٠٠								

[Handwritten signature]



البند	البيان	وحدة	كمية الحصر	كمية المعدلة (٣)	كمية المقاييس الختامية	الفاصلة	اجمالي محله (٣)	اجمالي المقاييس الختامية
أعمال الكهربائية								
١	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من الإنتاج شركة ABB والبند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ٢٤ مفتاح (٣٢) امبير- ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و بدرجة حماية ip 54 وصاج تخفه ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١	١	١,٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ١٨ مفتاح (32) امبير- ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و بدرجة حماية ip 54 وصاج تخفه ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١	١	١,٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠
٣	بالعدد الطولي توريد وتركيب كابل قاطع (٢٥+٥*٣) مم ٢ المونوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	٠	١	٠,٠٠	٦٤٠	٦٤٠,٠٠	٠,٠٠٠
٤	بالعدد الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٣٥*٤) مم ٢ المونوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	٠	١	٠,٠٠	٥٦٠	٥٦٠,٠٠	٠,٠٠٠
٥	بالعدد الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٢٥*٤) مم ٢ المونوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	٠	١	٠,٠٠	٥١٢	٥١٢,٠٠	٠,٠٠٠
٦	بالعدد الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (١٦*٤) مم ٢ المونوم مسلح والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	٠	١	٠,٠٠	٤١٦	٤١٦,٠٠	٠,٠٠٠
٧	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائره اثاره شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٨٩	٩٠	٨٩,٠٠	١,٣٠٠	١١٧٠,٠٠,٠٠	١١٥٧٠,٠٠,٠٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مفتاح ديفياتير شامل سلك سويدي اصلي (٢*٢) مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٠	١	٠,٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢٤	٢٤	٢٤,٠٠	١,٧٥٠	٤٢٠٠,٠٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠,٠٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٨٤	٨٩	٨٤,٠٠	٢,٣٠٠	٢٠٤٧٠,٠٠,٠٠	١٩٣٢٠,٠٠,٠٠٠
١١	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٧	٧	٧,٠٠	١,٣٥٠	٩٤٥٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٦*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٠	١٠	١٠,٠٠	٤,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فتر شامل سلك سويدي اصلي ٤*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢	٢	٢,٠٠	٣,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١٧	١٧	١٧,٠٠	١,٤٠٠	٢٣٨٠,٠٠,٠٠	٢٣٨٠,٠٠,٠٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٦	١٦	١٦,٠٠	٤,٥٠٠	٧٢٠٠,٠٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠,٠٠٠
١٦	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سلايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	٨	٨	٨,٠٠	٢,٨٠٠	٢٢٤٠,٠٠,٠٠	٢٢٤٠,٠٠,٠٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب بريزة معلومات من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٧	٢٧	٢٧,٠٠	٥٥٠	١٤٨٥٠,٠٠	١٤٨٥٠,٠٠٠
١٨	بالعدد توريد وتركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و مقطع السلك ١ جوز- ٠,٦ نحاس مقصود و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٩	٢٩	٢٩,٠٠	٣٥٠	١٠١٥٠,٠٠	١٠١٥٠,٠٠٠




البيان	وحدة	كمية الحصر	كمية المعدلة (٣)	كمية المقاييسه الختامية	الفئة	اجمالي محله (٣)	اجمالي المقاييسه الختامية
١٩ بالعدد توريد وتركيب بريرة تفلزيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٦	١٦	١٦,٠٠	٤٠٠	٦٤٠٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠
٢٠ بالعدد توريد وتركيب مفتاح بوشينو ٢٦٤٢ امبير من اجود الانواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠	٣٠	٣٠,٠٠	٧٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠
٢١ بالعدد توريد و عمل غرف تفتيش ٥.٠*٦.٠*٦.٠ والبند يشمل الحفر والمباني والمحار من الداخل و غطاء سمات وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات مهندس الاشراف	عدد	٢	٢	٣,٠٠	٤,١٠٠	٨٢٠٠,٠٠	١٢٣٠٠,٠٠
٢٢ بالعدد توريد وتركيب زر جرس والبند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات مهندس الاشراف	عدد	١٦	١٦	١٦,٠٠	٥٢٠	٨٣٢٠,٠٠	٨٣٢٠,٠٠
٢٣ بالمتر الطولي توريد وتركيب الاطوال الزائدة من المواسير الفريون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معزولة بالقطار مختلفة لافرة كل جهاز و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٤٧,٤٨	١٤٦,٠٠	١٤٧,٤٨	٣,٠٠٠	٤٣٨٠٠٠,٠٠	٤٤٢٤٨٠,٠٠
اجمالي الاعمال الكهربائية							
١١٤٠٠٠٠,٠٠							
١١٤٧٨٩٨,٠٠							
نود المستجده للاعمال الاعتيادية							
١ بالمتر الطولي توريد وتركيب كرايش (فيوتك ٠.١٠) والبند يشمل اكسسوارات التعطيق و كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة	م.ط	٢٩٨,٥٥	٢٥٠	٢٩٨,٥٥	١٥٠	٣٧٥٠٠,٠٠	٤٤٧٨٢,٥٠
٢ بالمتر المسطح توريد و عمل طبقه عازلة للحرارة لزوم المسطح من الفوم سمك ٥ سم و يحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم للحماية و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م.م	١٢,٢٦	١٢	١٢,٢٦	٢٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٥٢,٠٠
٣ بالمتر الطولي توريد وتركيب درج جيرانيت محلي (فريدي او احمر اسواني او حلايب او ما يمثليها) والبند يشمل التلايس والوزر والتفتيح للترابزين و كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة	م.ط	٢٤	٢٤	٢٤,٠٠	١,٢٠٠	٢٨٨٠٠,٠٠	٢٨٨٠٠,٠٠
٤ بالمتر الطولي توريد وتركيب عتب ابواب جيرانيت محلي (فريدي او احمر اسواني او حلايب او ما يمثليها) عرض (15 سم - ٢٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال حسب اصول الصناعة	م.ط	١١,٣٠	١١	١١,٣٠	٤٠٠	٤٤٠٠,٠٠	٤٥٢٠,٠٠
٥ بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جيرانيت فريدي (احمر اسواني او حلايب او ما يمثليها) سمك ٢ سم والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهوه الاعمال حسب اصول الصناعة	م.م	١٩,٦٩	٢٠	١٩,٦٩	٢,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٣٩٣٨٠,٠٠
٦ بالمتر المسطح توريد وتركيب مريات طبقا للتصميم و البند يشمل التثبيت و كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م.م	١,٦٨	٣	١,٦٨	٨٥٠	٢٥٥٠,٠٠	١٤٢٨,٠٠
٧ بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلن قطر ٣٢ مم ١ بوصة من اجود الانواع (B.R) او الشرف او ما يمثليها) والفئة تشمل التوريد والتركييب والتثبيت بالحائط والرافيع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	١	٠,٠٠	٢٧٠	٢٧٠,٠٠	٠,٠٠
٨ بالعدد توريد وتركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ " و الفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى اقرب جالتراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١	١,٠٠	٩٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠
٩ بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل فك القديم والتوريد والتركييب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٥	٥,٠٠	١٥٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠






مقاييس ختامية
أعمال إنشاء الدور الثاني وتشطيب الواجهات للدورين
ضمن أعمال إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس



البند	البيان	وحدة	كمية الحصر	كمية المعدلة (٣)	كمية المقاييس الختامية	الفئة	اجمالي محله (٣)	اجمالي المقاييس الختامية
نود المستجدة للأعمال الكهربائية								
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٧٠+١٥٠×٣) مم ² ألومنيوم مسلح و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة .	م.ط	٠	١	٠,٠٠	١,٣٥٠	١٣٥٠,٠٠	٠,٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح إنارة ١٠ أمبير - ٢٥٠ فولت إنتاج (الجراند - جيوس-بنتشينو -شنيدر) بركب بالأماكن الداخلية داخل الحائط والسعر يشمل اللقمة واللحمة والوجه وبلون يلانم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب كما يلي :	عدد	١	٣	١,٠٠	٣٢٠	٩٦٠,٠٠	٣٢٠,٠٠٠
٣	كالبند السابق ولكن مضادة للمياه.	عدد	٠	١	٠,٠٠	٥٥٠	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠٠
٤	مفتاح أنارة سكتين (two gang).	عدد	١٠	١٠	١٠,٠٠	٥٢٠	٥٢٠,٠٠	٥٢٠,٠٠٠
٥	كالبند السابق مضادة للمياه .	عدد	٥	٥	٥,٠٠	٧٢٠	٣٦٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠
٦	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦ أمبير-٢٥٠ فولت إنتاج (الجراند - جيوس-بنتشينو) والسعر واللحمة والوجه وبلون يلانم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	عدد	٩٣	٩١	٩٣,٠٠	٣٢٠	٢٩١٢,٠٠	٢٩٧٦,٠٠٠
٧	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦ أمبير-٢٥٠ فولت مضادة للمياه إنتاج (الجراند - جيوس-بنتشينو) والسعر واللحمة والوجه وبلون يلانم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	عدد	١٥	١٥	١٥,٠٠	٧٢٠	١٠٨٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠٠
٨	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عيارة عن كشف ٢ × ١٢٠ سم بلمبات ليد بدرجة حماية IP 65 والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٤	٤	٤,٠٠	٢,١٠٠	٨٤٠,٠٠	٨٤٠,٠٠٠
٩	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عيارة عن كشف ١ × ٦٠ سم بلمبات من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٤	٤	٤,٠٠	١,٥٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠
١٠	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عيارة عن كشف ليد باتل ٦٠ سم × ٦٠ سم بدرجة حماية IP 65 - و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٧٠	٧١	٧٠,٠٠	٤,٥٠٠	٣١٩٥٠,٠٠	٣١٥٠٠,٠٠٠
١١	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ١٢ وات بدرجة حماية جيدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	١٣	١١	١٣,٠٠	٢,٠٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب مروحة حائط ١٨ بوصة من أجود الأنواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٢٢	١٠	٢٢,٠٠	٢,٥٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب شفاط ٢٥×٢٥ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٦	٦	٦,٠٠	٢,١٥٠	١٢٩٠,٠٠	١٢٩٠,٠٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب سخان سعة ٥٠ لتر أوليميك او ما يعاقله البند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأقول الصناعة وتعليمات مهندسين الإشراف .	عدد	٢	٢	٢,٠٠	٩,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠
اجمالي البنود المستجدة								٦١٣٩٩٢,٥٠٠
اجمالي كلى								١٩٣٥٢٦٩,٩٠٠

مدير مشروعات الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / أحمد الطحكان

مقايسة ختامية

اسم العملية	
انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس	
اسم الشركة المنفذه	شركة تبارك للمقاولات العمومية
قيمة العملية طبقاً للعقد	٤٩٧٧٠٤٨ جنيه
رقم عقد العملية	(٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦)
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٦ أشهر
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٤/٩/١٧
تاريخ النھو الفعلى طبقاً لآخر مد مدھ معتمد	٢٠٢٥/٠٣/١٦
المقايسة وارده من	المنطقة الحادية عشر – جنوب سيناء
قيمة المقايسة الختامية	٤٩٣٥٢٦٩,٩ جنيه
قيمة النقص عن العقد الاصلي	٤١٧٧٨,١
نسبة النقص عن العقد الاصلي	% ٠,٨٣
مبررات المقايسة	
كميات الأعمال طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة ودفاتر الحصر	
مدير المشروع للمنطقة الحادية عشر	م / محمد سامى عياد
مدير إدارة المشروعات بالمنطقة الحادية عشر	م / محمد شحات محمد
مدير عام الانشاءات و المباني	مهندسة / مروة بدرت محمود
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية	محاسب/ شكرى فؤاد شكرى
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر	مهندس / أحمد الطحان
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	مهندس / أيمن محمد متولى
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	الأستاذ / تامر بدرت محمود

التوقيع "

مهندس / محمد عبدالخالق حواس
نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

التوقيع "

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

تقرير عن

مواد الحاجر

اسم العميل		عملية إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن أعمال إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس	
اسم الشركة		شركة تبارك للمقاولات	
م	النوع	الوحدة	الكمية
١	سن	٣ م	٠
٢	رمل	٣ م	٠



مهندس



مهندس

تقرير عن كفاءة الشركة المسند إليها التنفيذ

أعمال إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن أعمال إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس	اسم العملية
شركة تبارك للمقاولات العمومية	اسم الشركة المنفذة
٤٩٧٧٠٤٨ جنيه مصرى	قيمة المشروع طبقاً للتعاقد
٢٠٢٤/٩/١٧	تاريخ إستلام الموقع
٦ أشهر	مدة العملية طبقاً للتعاقد
٢٠٢٥ / ٣ / ١٦	تاريخ النهو الفعلى
٤٩٣٥٢٦٩,٩ جنيه مصري	قيمة المشروع طبقاً للختامى
جيد جداً	الحالة التى بها التنفيذ
جيد جداً	كفاءة الشركة الفنية
جيد جداً	كفاءة المهندس المشرف من قبل الشركة فنياً

رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان

التوقيع:



مدير المشروعات

م / محمد شحات

التوقيع:

مدير المشروع

م / محمد سامي

التوقيع:

تقرير عن كفاءة مهندسين الشركة المسند إليها التنفيذ

أعمال إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن أعمال إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس			اسم العملية
شركة تبارك للمقاولات العمومية			اسم الشركة المنفذة
السير و السلوك	كفاءة المهندس	المسمى الوظيفي	اسم مهندس الشركة
جيد جداً	جيد جداً	مدير المشروع	م / محمد خالد
جيد جداً	جيد جداً	مدير تنفيذ	م / عمرو خلف
جيد جداً	جيد جداً	مدير المكتب الفني	م / اسلام محمد



رئيس الإدارة المركزية
م / أحمد الطحان
التوقيع:

مدير المشروعات

م / محمد شحات

التوقيع:

مدير المشروع

م / محمد سامي

التوقيع:

شهادة المعامل

نتشرف بالإحاطة بأن شركة تبارك للمقاولات والعمومية والمسند إليها عملية أعمال إنشاء الدور الثانى و تشطيب الواجهات للدورين ضمن أعمال إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس قامت بإجراء جميع التجارب المعملية بمعامل الهيئة منذ بداية المشروع وحتى المستخلص الختامى ونهاية الأعمال.

مدير المشروعات

م / محمد شحات

التوقيع:

مدير المشروع

م / محمد سامى

التوقيع:

رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان

التوقيع:



معسكر إستلام موقع

إيماءا إلي العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦) المؤرخ في ٢٠٢٤/٩/١٦ م

لعملية : اعمال انشاء الدور الثاني وتشطيب الواجهات للدورين ضمن عملية انشاء مبني المنطقة الحادي عشر بالسويس
إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ و بحضور كلا من :

١. المهندس / محمد سامي عياد
٢. المهندس / نادر مصطفى حسين
- مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري .
- مدير مشروعات شركة تبارك للمقاولات العمومية .

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

وأقبل المعسكر علي ذلك ...

التوقيعات :

٢- المهندس / نادر مصطفى حسين

١- المهندس / محمد سامي عياد

رئيس الإدارة المركزية



عملية تنفيذ إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٥) ختامي

تفويض شركة - تيارك للمقاولات العمومية
شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٧

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	كمية المقايضة (٣)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	حاري / ختامي	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجر		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
الاعمال الانشائية																		
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لروم الاعمدة والكمرات والبلاطات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المصيرة عن ٢٥٠ كجم /سم ³ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبقة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ³ اسمنت البورتلاندى العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفترة تشمل اعمال الغمر الخشبية المتينة وكل مايلزم لنمو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفترة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٠	٢٢٩٠	م	٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٠,٤٨	٨٦,٤٨	ختامي	١٦٢٧,٢٠	٠,٠٠	٢٩٢١٦٧,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢١٦٧,٢٠	١ - يراعى تطبيق بنود التعاقد . ٢-المهندسون متواجدون. ٣-مكتب المهندسين متواجد. ٤-العلامات الارشادية متواجده
اعمال المباني																		
٦	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٢٣٠كجم اسمنت /م ³ رمل والفترة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنمو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٩٠	م	٢٢,٠٠	٢١,٠٠	٠,٦٢	٢١,٦٢	ختامي	١٧٩,٨٠	٠,٠٠	٩١٦٩,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٩,٨٠	
٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٢٣٠كجم اسمنت /م ³ رمل والفترة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنمو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٤٥٠	م	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٠,٢١	٤٢,٢١	ختامي	٥١٤,٥٠	٠,٠٠	١٠٥٨٦٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٨٦٤,٥٠	
٨	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٢٣٠كجم اسمنت /م ³ رمل والفترة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنمو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٦٠	م	٢٤,٠٠	٢٢,٠٠	١,٥٢	٢٢,٥٢	ختامي	٥٥٠,٨٠	٠,٠٠	١٢٠٧٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧٠,٨٠	
٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٢٣٠كجم اسمنت /م ³ رمل والفترة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنمو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٨٥٠	م	٢٦,٠٠	٢٦,٠٠	٢,٢٢	٢٩,٢٢	ختامي	٩٤٦٢,٠٠	٠,٠٠	٨٢٥٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٥٦٢,٠٠	
اعمال العزل																		
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لروم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوي من ماده اسمنتيه سبكا ١٠٧ بوب سيل او ما يماثلها وجوب البند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة للباسية وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢٥٠	م	٢٩,٠٠	٢٨,٠٠	١,١٢	٢٩,١٢	ختامي	٢٩٥,٥٠	٠,٠٠	١٢٦٩٥,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٩٥,٥٠	
اعمال البياض																		
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخبين لروم الحوائط الخارجيه ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٣ سم بعد عمل الطرطنية العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م ³ اسمنت بورتلاندى عادى والفترة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٢٠	م	٧٥٠,٠٠	٧٤٩,٠٠	٠,٠٩	٧٤٩,٠٩	ختامي	٢٠,٧٠	٠,٠٠	١٧٢٢٩٠,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٢٩٠,٧٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخبين لروم الحوائط الخارجيه ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٣ سم بعد عمل الطرطنية العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م ³ والفترة تشمل الشبك في اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٧٠	م	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٢٢	٩٠٠,٢٢	ختامي	٥٦,١٠	٠,٠٠	١٥٢٠٥٦,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٥٦,١٠	
اعمال الدهانات																		
١٥	بالمتر المسطح اعمال دهانات لروم الواجهات الخارجية بيوية اسمنتيه من انتاج شركة جرفيانو او ما يماثلها و يشمل السقالات و كل ما يلزم لنمو الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات امهندس الاشراف .	٠	٢٠٠	م	٧٦١,٠٠	٧٦٠,٠٠	١,٠٩	٧٦١,٠٩	ختامي	٢١٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٢١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٢١٨,٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (سبايس او ما يماثلها) او ما يماثلة والفترة تشمل (التجهير + وجه برايمر ماتي + ٢ سكاكين معجون + واجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٧٠	م	٦٥١,٠٠	٦٥٠,٠٠	٢٤٩,٤٥	٨٩٩,٤٥	ختامي	٤٢٤٠٦,٥٠	٠,٠٠	١٥٢٩٠٦,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٩٠٦,٥٠	
اعمال الارصيات																		
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليونترا قرر اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتيه وفرشة الرمل والتنشيط و كل ما يلزم لنمو الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٠	٤٤٠	م	٢٢٢,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢,٢٢	٢٢٢,٢٢	ختامي	٩٨١,٢٠	٠,٠٠	١٤٦١٨١,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦١٨١,٢٠	
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليونترا او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب والسقاية والتنشيط و كل ما يلزم لنمو الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٠	٤٦٥	م	١٢٧,٠٠	١٢٥,٠٠	٢,٠٠	١٢٧,٠٠	ختامي	٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠٥٥,٠٠	
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتيه والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنمو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٥٥	م.ط	١٩٤,٠٠	١٩٠,٠٠	٤,٩٦	١٩٤,٩٦	ختامي	٢٧٢,٨٠	٠,٠٠	١٠٧٢٢,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٢٢,٨٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتيه وفرشة الرمل والتنشيط و كل ما يلزم لنمو الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٢٥٠	م	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٢٦	٢٢,٢٦	ختامي	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٥٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٦٥,٠٠	
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشعول كرنال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوابل والتثبيت طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	١٠٥	كجم	١٢٤٧,٠٠	٩٩٠,٠٠	٧٥,٠٠	١٠٦٥,٠٠	ختامي	٨٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	١١١٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٨٢٥,٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ واجهات structure glazing من قطعات الالومونيوم والراج سمك ٨ مكون من طبقتين رجاج داخلي وخارجي لون معتم عاكس والبند يشمل جميع اكسسوارات التثبيت والقوائم والعوارض مدهونة بدهان مناسب طبقا لتعليمات مهندس الاشراف واصول الصناعة .	٠	٩٢٥٠	م	٩٣,٠٠	٩٠,٠٠	٠,٦٤	٩٠,٦٤	ختامي	٥٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٨٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٨٤٢٠,٠٠	

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٦ / ٢٠٢٥



مهندس /

مدير مشروعات الهيئة
مهندس /

مدير مشروع الهيئة
مهندس /





الهيئة العامة
للشؤون الاقتصادية
(GAPED)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

إدارة : القدر رقم (٢٧٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عملية تنفيذ إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٥) ختامي

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسة (المعدلة (٣)	كمية العمل النساق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	اجاري / ختامي	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجر		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشبية كسب او خشبات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكي وسواسات من الخشب الموسكي مقاس ١,٥"×٢" وحلق مقاس حتى ٢"×٢" وكبس قشرة ارو على MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقاً للهيئة المعتمدة ونشاط من الخشب الران والسعر يشمل جميع الأكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ١٥سم والدھان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل إنخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٠	٧٠٠٠	م	٦٦,٠٠	٦٥,٠٠	٠,١٢	٦٥,١٢	ختامي	٠,٠٠	٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٨٤٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من رجاج سيكوريه سمك ١٠ مم والسعر يشمل الأكسسوار اللازم لالتصيت الزجاج شامل مكته باب إيطالي ومقبض استانليس والسنتره و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٦٥٠٠	م	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٦٤	٣,٦٤	ختامي	٠,٠٠	٤١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١٦٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك و أبواب من قطاعات الألومنيوم PS الثقيلة المدهون الكتروساتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الأكسسوار وظفه سلك والاكر والكوابل و لزوم التنبيت و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٥٤٠٠	م	٤٤,٠٠	٤٣,٠٠	٠,٤١	٤٣,٤١	ختامي	٠,٠٠	٢٣١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٤١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٤١٤,٠٠	
اعمال السباكه																		
٢٧	بالعدد توريد وتركيب مراحض إفريجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما قرر أول بصندوق طرد واطي من الصيني والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٧٠٠٠	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	
٢٨	بالعدد توريد وتركيب حوض عسبل ابدى من فخار المطلي صيني قرر أول مقاس ٦٠×٥٥ سم علي أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف وغير شامل الخلط و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٤٠٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب ميوته فخار المطلي صيني قرر أول علي أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٦٠٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	
٣٠	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استانليس امن أجود الأنواع (فرانك سامي او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية ومواسير الصرف حتى أقرب عمود صرف غير شامل الخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٥٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلن قطر ٢٢ مم من أجود الأنواع (B.R) او الشريف او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتنبيت بالحائط والرفايع من كيان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٧٠	م.م	١٧,٠٠	١٦,٠٠	٠,٢٠	١٦,٢٠	ختامي	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧٤,٠٠	
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ١ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتنبيت بالحائط والرفايع من كيان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٧٠	م.م	٢٢٤,٠٠	٢٢٠,٠٠	٣,٢٩	٢٢٣,٢٩	ختامي	٠,٠٠	٥٥٩,٢٠	٠,٠٠	٢٧٩٥٩,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩٥٩,٢٠	
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٣ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتنبيت بالحائط والرفايع من كيان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٠٠	م.م	١٨,٠٠	١٧,٠٠	٠,٥٠	١٧,٥٠	ختامي	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتنبيت بالحائط والرفايع من كيان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٥٥٠	م.م	٢٨,٠٠	٢٦,٠٠	١,٨٠	٢٧,٨٠	ختامي	٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧٩٠,٠٠	
٣٥	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٢٥ مم سماتر او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٥٥٥	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٠,٠٠	
٣٦	بالعدد توريد وتركيب خلاط مطبخ جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة .	٠	٢٧٥٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وش جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة .	٠	٢٧٥٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٦ / ٩

مدير مشروع الشركة

مهندس /



مدير مشروع الهيئة

مهندس /

Handwritten signature of the body project manager.

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

Handwritten signature of the body project manager.

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية





الهيئة العامة للتخطيط
والتطوير الاقتصادي
(GAPB)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

إدارة : القدر رقم (٢٧٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عملية تنفيذ إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٥) ختامي

تفويض شركة :- تيارك للمقاولات العمومية
شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقاسية المعدلة (٢)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	احتمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / ختامي	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجر		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
عمال الكهرباء																		
١	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من انتاج شركة ABB والسند يشمل مفتاح رئيسي A ١٠٠ وعدد ٢٤ مفتاح(32 امبير) ١٠٠ امبير) والفواطع من نفس النوع و بدرجة حماية 54 ip وصاح نخاعه ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٠	٥٥٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية السند يشمل مفتاح رئيسي A ١٠٠ وعدد ١٨ مفتاح(٢٢ امبير) ١٠٠ امبير) والفواطع من نفس النوع و بدرجة حماية 54 ip وصاح نخاعه ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة .	٠	٤٥٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لروم دائره اشارة شامل سلك سويدي اصلي٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٣٠٠	عدد	٩٠,٠٠	٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١١٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٧٠٠,٠٠	
٩	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لروم بريرة عادية شامل سلك سويدي اصلي٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٧٥٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لروم بريرة قوي شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٢٣٠٠	عدد	٨٩,٠٠	٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٩٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٢٠٠,٠٠	
١١	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لروم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*بحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٢٥٠	عدد	٧,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لروم مخرج نيكفات شامل سلك سويدي اصلي ٢*٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٤٠٠٠	عدد	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لروم مخرج سخان ٢ فار شامل سلك سويدي اصلي ٢*٤ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٣٠٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لروم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جور داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تنشيط النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٤٠٠	عدد	١٧,٠٠	١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٢٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٠٠,٠٠	
١٥	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية CAT6 لروم مخرج دانا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تنشيط النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٤٥٠٠	عدد	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٧٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٠٠٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لروم مخرج ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*بحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تنشيط النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٢٨٠٠	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٢٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٠٠,٠٠	
١٧	بالعدد توريد وتركيب بريرة معلومات من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٥٥٠	عدد	٣٧,٠٠	٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٥٠,٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب بريرة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و مقطع السلك ١ جور ٦ x ٠,٦ نحاس مقصود و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٥٠	عدد	٢٩,٠٠	٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٠١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٥٠,٠٠	
١٩	بالعدد توريد وتركيب بريرة تلفرون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٠٠	عدد	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح بتشينو ٢٦x٢٦ امبير من اجود الانواع البند يشمل ما يلزم للتنشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٧٠٠	عدد	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	
٢١	بالعدد توريد وعمل غرف تيشو ٦٠* ٦٠* ٥٠* والسند يشمل الحفر والهيكل والمخارج من الداخل وغطاء سمات وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٤١٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠٠,٠٠	
٢٢	بالعدد توريد وتركيب زر جرس والسند يشمل التوريب وتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٥٢٠	عدد	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٨٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٢٠,٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب الاطوال الرائدة من المواسير الفريون لروم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معزولة باقطار مختلفة طبقا لفترة كل جهاز و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٠٠٠	متر	١٤٦,٠٠	١٤٥,٠٠	٢,٤٨	١٤٧,٤٨	ختامي	٠,٠٠	٧٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢٤٤٠,٠٠	
المبني المستندة للاعمال الاعتيادية																		
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كرايش (فيونك ٠١٠) والسند يشمل اكسسوارات التطبيق و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٠	١٥٠	متر	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٤٨,٥٥	٢٩٨,٥٥	ختامي	٠,٠٠	٧٢٨٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧٨٢,٥٠	
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لروم السطح من القوم سمك ٥ سم وبحمل علبي البند عمل طبقة لباسه اسمنتية سمك ٢ سم للحماية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٠٠	م	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٠,٢٦	١٢,٢٦	ختامي	٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٢,٠٠	
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج جبرائيت محلي (فيردي او احمر اسواني او حلاب او ما يماثلها) و البند يشمل التلايس و الورد و التفتيح للترابرين و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٠	١٢٠٠	متر	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٢٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب عتب ابواب جبرائيت محلي (فيردي او احمر اسواني او حلاب او ما يماثلها) عرض(15 سم ٢٠٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٠	٤٠٠	متر	١١,٠٠	١١,٠٠	٠,٣٠	١١,٣٠	ختامي	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٢٠,٠٠	
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جبرائيت فيردي (احمر اسواني او حلاب او ما يماثلها) سمك ٢ سم والسعر يشمل الزورة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٠	٢٠٠٠	م	٢٠,٠٠	١٩,٠٠	٠,٦٩	١٩,٦٩	ختامي	٠,٠٠	١٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢٨٠,٠٠	
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب ممرات طبقة للتصميم و البند يشمل التثبيت و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٨٥٠	م	٣,٠٠	١,٦٨	٠,٠٠	١,٦٨	ختامي	٠,٠٠	١٤٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٨,٠٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ " و الفئة تشمل التوريب و التركيب والصرف حتى اقرب جالينراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٩٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	
٩	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع و الفئة تشمل فك القديم والتوريب والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٥٠	عدد	٥,٠٠	٤,٠٠	١,٠٠	٥,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٦ / ٢

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مدير مشروعات الهيئة

مهندس /

مهندس /





الهيئة العامة
للتنظيم والتخطيط
(GARF)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر - جنوب ميناء)

إدارة : العقد رقم (٢٧٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٥) ختامي

تفليذ شرفة بـ: شريك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسة (٢)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	حاري / ختماني	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجر		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
بيود المستحده للاعمال الكهربيه																		
٣	مفتاح ابرة سكة واحدة انجاه واحد .	٣٢٠	٠	عدد	٣,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	ختماني	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	
٤	مفتاح ابرة سكتين(two gang).	٥٢٠	٠	عدد	١٠,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	ختماني	٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	
٥	كالبند السابق مضاده للمياة .	٧٢٠	٠	عدد	٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	ختماني	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	
٦	توريد وتركيب واختيار بربرة شوكو لقمة واحدة ١٦ امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لأجرائه - جيوس-تشيبيو) والسعر واللقمة والوجه وبلون بلازم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتنبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	٣٢٠	٠	عدد	٩١,٠٠	٩٣,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٠٠	ختماني	٠,٠٠	٢٩٧٦٠,٠٠	٢٩٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٧٦٠,٠٠	
٧	توريد وتركيب واختيار بربرة شوكو لقمة واحدة ١٦ امبير-٢٥٠ فولت مضادة للمياه انتاج (لأجرائه - جيوس-تشيبيو) والسعر واللقمة والوجه وبلون بلازم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب وتنبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب	٧٢٠	٠	عدد	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	ختماني	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	
٨	توريد و تركيب وتوصيل واختيار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ٢ × ١٢٠ سم بلمبات ليد بدرجة حماية IP 65 والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	٢١٠٠	٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	ختماني	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	
٩	توريد و تركيب وتوصيل واختيار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ١ × ٦٠ سم بلمبات من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	١٥٠٠	٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	ختماني	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
١٠	توريد و تركيب وتوصيل واختيار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ليد بابل ٦٠ سم × ٦٠ سم بدرجة حماية IP ٦٥- و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	٤٥٠٠	٠	عدد	٧١,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	ختماني	٠,٠٠	٣١٥٠٠,٠٠	٣١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠٠,٠٠	
١١	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ١٢ وات بدرجة حماية جيدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	٣٠٠٠	٠	عدد	١١,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	ختماني	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	
١٢	بالعدد توريد و تركيب مروحة حائط ١٨ بوصة من اجود الأنواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	٢٥٠٠	٠	عدد	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	ختماني	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد و تركيب شفاط ٢٥*٢٥ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة.	٢١٥٠	٠	عدد	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	ختماني	٠,٠٠	١٢٩٠٠,٠٠	١٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٠٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب سخان سعة ٥٠ لتر اوليميك او ما يعاقله البند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنحو العمل طبقا لافول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٩٠٠٠	٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	ختماني	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	
الاجمالي الكلي																		
فقط أربعة ملايين و تسعمائة و خمسة و ثلاثون الفا و مئتان و تسعة و ستون جنيها مصريا و تسعون قرشا لا غير																		
الاجمالي المستخلص السابق																		
فقط أربعة ملايين و سبعمائة و واحد الفا و خمسمائة و خمسة و ثمانون جنيها مصريا لا غير																		
صافي المستخلص الحالي																		
فقط مئتان و ثلاثة و ثلاثون الفا و ستمائة و أربعة و ثمانون جنيها مصريا و تسعون قرشا لا غير																		
٢٣٣٦٨٤,٩٠																		
٤٩٣٥٢٦٩,٩٠																		
٤٧٠١٥٨٥,٠٠																		
٢٣٣٦٨٤,٩٠																		

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٦ / ٩



مهندس /

مدير مشروعات الهيئة

مهندس /

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

