

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء  
ملف رقم: / /

السيد المهندس/ فائز طيبة رئيس الهيئة لمبادرة المشروعات  
تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء مبني  
المنطقة الحادية عشر بالسويس .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص رقم (٥) ختامي للعملية بعالیه.
- تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية.
  - العقد رقم: (٢٠٢٤/٢٧٦).
  - بقيمة: ٩٣٥٢٦٩,٩ جنيهاً (فقط مئتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة و أربعة و ثمانون جنيهاً مصرية و تسعون قرشاً لا غير).
  - بإجمالي: ٩٣٥٢٦٩,٤ جنيهاً (فقط أربعة ملايين تعمانة و خمسة و ثلاثون ألفاً و مئتان و تسعة و ستون جنيهاً مصرية و تسعون قرشاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧.

بأهال التفاصيل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم  
وتفاخلو بقبول فائق الاحترام

تحرير في: ٢٠٢٥ / ٦ / ٤  
عدد المرفقات: ( )  
مستخلص أصل + ٣ صورة  
استماراة ٥٠ ع.ح  
حضر أعمال



## استحصاله على المدة المحددة

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المطافحة الدبلومية غير السويس

المبلغ المستحق إلى :

الطلبات طيبة ، أو مستحسن رقم (٥) خاص من مطبعة إثاء الدور  
ببورج [القائم وتنصيبي الواجهات للموسى حتى أعماله في مصر] من  
المطافحة الراية ستر بالسويس

صارت مراجعته ووجه على صحة وقدم لاعتماده إدارياً وصرف القبضة بروابط

إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج [صاحب الحق أو : شرطة تدرك المفاجأة الضرورة

يسحب باسم ورسيل إليه بالعنوان الآتي :

الجملة	قرش	جنيه	ال التاريخ	بيانات التواقيع
	٢			
	٣			
	٤			

القلم في التاريخ



قبض المراجحة



(أ) الكاتب المنوط

القلم في التاريخ

قيد في السجل برقم

عدد المرفات	الاعتماد الإداري ونوع الشخص				
	بيانات نوع الشخص				
	مستخلف رقم (٥) خاص من مطبعة إثاء الدوران	قرش	جنيه	نوع العمل	بيانات
	وتشخيص الواجهات للورين هي أعمال إثاء الدوران				
	الراية ستر بالسويس				
	عقد رقم (٢٠٠٥ / ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣)				
	اجمالي الأصل				
	بيانات الاستطلاعات	قرش	جنيه		
	عادل إبراهيم				
	حرفي بشير	قرش	جنيه		
	رسم الجملة				
	صافي القسم المطلوب صرفيها				

علامة

فى ٢٠١٣ سنة

الإضفاء

(١) إقرار كاتب سجل المراجحة والمتزالات :

(٢) إقرار بأن القسم مرتبطة بها على الاعتماد الشخصي وأن البند الشخصي يسمح ولم يسمح بالصرف :

(أو) بيان المبلغ مضاد بحساب : الإيدادات بتاريخ

(٣) قيد في سجل رقم ٦٥ « ع ج » برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل  
 (٤) علامات المراجحة ورئيس المصلحة )  
 يوضع في سنة شهريًّا  
 يعتمد سحبه إن صرف

ائتمان في التاريخ




وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

الجريدة رقم ٢٠١٣ سنة ٢٠١٣

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ج » ) إضفاء الكاتب المنوط  
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة إضفاء موظفي الشطب

ائتمان في التاريخ



١) رقم : إضفاء الكاتب المنوط :  
 ٢) الشيك رقم : إضفاء الكاتب المنوط :  
 ٣) رقم : إضفاء الكاتب المنوط :  
 ٤) قيد في سجل :  
 ٥) أدرج في كشف :  
 ٦) استلم :  
 شيك  
 إضفاء  
 الشيك  
 الشيك  
 الشيك  
 شيك  
 إضفاء

إعتماده على أنه أن كاتب التحقيق

في ٢٠١٣

الصفحة ٤٠ من ٤٠

المنطقة الحادية عشر \_ جنوب سيناء  
ملف رقم : / /

تحية طيبة وبعد

**بخصوص عملية إنشاء الدور الثاني وتشطيب الواجهات للدورين وأعمدة وسقف الدور**

الثالث ضمن أعمال إنشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ : شركة تيار لك للمقاولات العمومية

٢٧٦/٢٤/٢٠٢٥/رقم (٢٠٢٥)

**بخصوص المحمولات الخاصة بالعقد بعالیه نتشرف بإحاطة سعادتكم بالآتي:-**

- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتى تاريخه.
  - تقوم الشركة بتوريد عدد (١٧) كرتونة ورق A4 الى الادارة العامة للمعلومات (مرفق)

يأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازواج

وتفشلوا بقبول فائق الاعلام

٢٠٢٥ / ٦ / ٩ تحرير آفي :

مرفقات : عدد :



المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء  
مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس .

تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية .

عقد رقم (٢٧٦/٢٠٢٤/٢٠٢٥).

نتشرف أن نرفق لسيادتكم مقاييس خاتمية ومذكرة إيضاحية للعملية بعاليه.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥/٦/٢

مرفقات: عدد: ( )



المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

### مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية: إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين وأعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال إنشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس .

تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية .

- تم إسناد العملية عاليه على شركة تبارك للمقاولات العموميه بموجب العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٥/٢٧٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦ بمبلغ ٤٩٧٧٠٤٨ جنيهًا.
- استلام الموقع بتاريخ: ٢٠٢٤/٩/١٧ .
- تم إعداد مقاييسة معدلة رقم (١) و (٢) للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ٤٩٧٧٠٤٨ وذلك لتعديل كميات بعض البنود طبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة بالزيادة أو بالنقصان.
- تم إعداد مقاييسة معدلة رقم (٣) للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ٤٩٧٧٠٤٨ وذلك لتعديل كميات بعض البنود و استحداث بعض البنود طبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة بالزيادة أو بالنقصان.
- تم اعداد مقاييسة ختامية للعملية عاليه بقيمة ٤٩٣٥٢٦٩,٩ جنيه و بقيمة نقص عن العقد الأصلي تساوي ٤١٧٧٨,١ جنيه و ذلك طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة .
- لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو الموافقة على المقاييس الختامية للعملية عاليه بمبلغ ٤٩٣٥٢٦٩,٩ جنيهها (فقط أربعة ملايين و تسعمائة و خمسة و ثلاثون ألفاً و مئتان و تسعة و ستون جنيهها مصرية و تسعون قرشاً لا غير ) .  
**والأمر مفوض لسيادتكم.**

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم  
وتفضوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥/٦/٤



البيان	وحدة	كمية الحصر	كمية المعدلة	كمية المقاومة الختامية	الفلنة	اجمالي معدله (٢)	اجمالي المقاومة الختامية
<b>عمل الانشائية</b>							
١	٣م	٨٦,٤٨	٨٦	٨٦,٤٨	٣,٣٩٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩٢١٦٧,٧٠٠
٢	٣م	٠	١	٠,٠٠	١,٩٧٥	١٩٧٥,٠٠	٠,٠٠
٣	٣م	٠	١	٠,٠٠	١٥٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤	طن	٠	١	٠,٠٠	٥٥٧٠,٠٠	٥٥٧٠,٠٠	٠,٠٠
٥	٢م	٠	١	٠,٠٠	٩٥٠	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠
٦	٢م	٣١,٦٢	٣٢	٣١,٦٢	٢٩٠	٩٢٨٠,٠٠	٩١٩٩,٨٠٠
٧	٣م	٤٣,٢١	٤٣	٤٣,٢١	٢,٤٥٠	١٠٥٣٥,٠٠	١٠٥٨٦٤,٥٠٠
٨	٢م	٣٢,٥٣	٣٤	٣٢,٥٣	٣٦٠	١٢٢٤,٠٠	١٢٠٧٠,٨٠٠
٩	٢م	٢٩,٣٢	٢٦	٢٩,٣٢	٢,٨٥٠	٧٤١٠,٠٠	٨٣٥٦٢,٠٠
١٠	٢م	٠	١	٠,٠٠	٢٦٠	٢٦٠,٠٠	٢٧٠,٠٠
١١	م.ط.	٠,٠٠	١	٠,٠٠	٢٥٠	٢٥٠,٠٠	٤,٠٠
١٢	٣م	٣٩,١٣	٣٩	٣٩,١٣	٣٥٠	١٣٦٥٥,٥٠٠	١٣٦٥٥,٥٠٠
<b>عمل مهابي</b>							
٦	٣م	٣١,٦٢	٣٢	٣١,٦٢	٢٩٠	٩٢٨٠,٠٠	٩١٩٩,٨٠٠
٧	٣م	٤٣,٢١	٤٣	٤٣,٢١	٢,٤٥٠	١٠٥٣٥,٠٠	١٠٥٨٦٤,٥٠٠
٨	٣م	٣٢,٥٣	٣٤	٣٢,٥٣	٣٦٠	١٢٢٤,٠٠	١٢٠٧٠,٨٠٠
٩	٢م	٢٩,٣٢	٢٦	٢٩,٣٢	٢,٨٥٠	٧٤١٠,٠٠	٨٣٥٦٢,٠٠
١٠	٢م	٠	١	٠,٠٠	٢٦٠	٢٦٠,٠٠	٢٧٠,٠٠
١١	م.ط.	٠,٠٠	١	٠,٠٠	٢٥٠	٢٥٠,٠٠	٤,٠٠
١٢	٣م	٣٩,١٣	٣٩	٣٩,١٣	٣٥٠	١٣٦٥٥,٥٠٠	١٣٦٥٥,٥٠٠
<b>صال العزل</b>							
١٣	٣م	٣٩,١٣	٣٩	٣٩,١٣	٣٥٠	١٣٦٥٥,٥٠٠	١٣٦٥٥,٥٠٠



البنك	البيان	وحدة	كمية الحصر	كمية المعدلة (%)	كمية المقايسة الختامية	الفلنة	اجمالي معدله (%)	اجمالي المقايسة الختامية
<b>عمال الدياضن</b>								
١٣	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخزين لزوم الحوائط الخارجية و يعمل على طبقتين يسمى متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥ كجم اسمنت / م٣ استناداً على والفلنة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٧٤٩,٠٩	٧٥٠	٧٤٩,٠٩	٢٣٠	٧٤٩,٠٩	١٧٢٢٩٠,٧٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخزين لزوم الحوائط الداخلية و يعمل على طبقتين يسمى متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥ كجم اسمنت / م٣ والفلنة تشمل الشيك في اماكن الاتصال بالغصائر الاشتائية وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٩٠٠,٣٣	٩٠٠	٩٠٠,٣٣	١٧٠	٩٠٠,٣٣	١٥٣٠٥٦,١٠٠
<b>عمال دهانات</b>								
١٥	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببوية سستينة من الناتج شركة جريفيل او ما يماثلها و يعمل السقالات وكل ما يلزم لنhero العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاشراف .	٢م	٧٦١,٠٩	٧٦١	٧٦١,٠٩	٢٠٠	٧٦١,٠٩	١٥٢٢١٨,٠٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان ببوية البلاستيك على سطح استنقى مخدوم (سابيس او ما يماثلها) او ما يماثلها والفلنة تشمل (التجهيز + وجہ برایور مانی + ٣ ساکین معجون + واجهین بلتون المطلوب وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٨٩٩,٤٥	٩٥١	٨٩٩,٤٥	١٧٠	٨٩٩,٤٥	١٥٢٩٠٩,٥٠٠
<b>عمال الارضيات</b>								
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كلويبرتا فرز اول او ما يماثلها والسرع يشمل المونة الاستنفية وفرشة الرمل والنشطيب وكل ما يلزم لنhero العمل طبقاً لأصول الصناعة .	٢م	٣٣٢,٢٣	٣٣٣	٣٣٢,٢٣	٤٤٠	٣٣٢,٢٣	١٤٦١٨١,٢٠٠
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوانط كلويبرتا او ما يماثلها ويشمل التوريد والتتركيب والمسقابة والنشطيب وكل ما يلزم لنhero العمل طبقاً لأصول الصناعة .	٢م	١٢٧,٠٠	١٢٧	١٢٧,٠٠	٤٦٥	١٢٧,٠٠	٥٩,٥٥,٠٠٠
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاستنفية والتراكيب والتراكيب وكل ما يلزم لنhero العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاشراف .	م.م	١٩٤,٩٦	١٩٤	١٩٤,٩٦	٥٥	١٩٤,٩٦	١٠٧٢٢,٨٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ و السعر يشمل المونة الاستنفية وفرشة الرمل والنشطيب وكل ما يلزم لنhero العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاشراف .	٢م	٢٢,٢٦	٢٣	٢٢,٢٦	٢٥٠	٢٢,٢٦	٥٧٥,٠٠٠
<b>عمال المعدنية</b>								
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كربيل للأواب وشبابيك الجملية والهندزير البند يشمل التوريد والتراكيب والاسكسوارات والكلالين والنشطيب طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاشراف .	كجم	١٠٦٥,٠٠	١٢٤٧	١٠٦٥,٠٠	١٣٠٩٣٠,٠٠	١٠٥	١٠٦٥,٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح الكوافات سلك ٤ مم مسعودي بوند او ما يماثلها والفلنة تشمل المشابه الحديدية والاسكسوارات والمقللات وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٠,٠٠	١	٠,٠٠	٣٤٥٠,٠٠	٣٢٥٠	٣٢٥٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ واجهات structure glazing من قطاعات الومانيوم والجاج سلك ٨ مم مكون من طبقتين زجاج داخلي وخاري لون عاكس والبند يشمل جميع اكسسوارات التثبيت والقوائم والعارض مدهون بدهان مناسب طبقاً لتعليمات المهندس الاشراف وأصول الصناعة .	٢م	٩٠,٦٤	٩٣	٩٠,٦٤	٨٣٨٤٢٠,٠٠٠	٨٣٠٢٥٠,٠٠	٩,٢٥٠
<b>عمال ابواب و الشبابيك</b>								
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشبية كبس او خشوات مكونة من قوايس ورووس من الخشب الموسكي وسواست من الخشب الموسكي مقاس ١٠,٥ "x١٠,٥ " وطلق مقاس حتى ٧٧" و بكش شترة ارو على MDF سلك ٦ مم بها تجاويف طبقاً للعينة المعتمدة وقطاش من الخشب الازن والسرع يشمل جميع اكسسوارات الازن وبارير بعرض حتى ٧ سم والدهان بلتون المطلوب والقياس على الطبيعة بدایة من حدود الحال الخشب من الخارج ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنhero العمل نheroها كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٢م	٦٥,١٢	٦٦	٦٥,١٢	٦٠٠	٦٥,١٢	٤٠٥٨٤٠,٠٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب من زجاج سبورت سلك ١٠ مم و السعر يشمل اكسسوارات الازن التثبيت الزجاج شامل مكانه باب ابطال ومقاس استثنائي و السفاره وكل ما يلزم لنhero العمل حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس الاشراف .	٢م	٢,٦٤	٣	٢,٦٤	٦,٥٠	٢,٦٤	١٧١٦٠,٠٠٠
٢٦	بالمتر المسطح المدهون الكترو-ستاك و المعدن و السعر يشمل الزجاج ٦ مم و اكسسوارات وضفة ملوك والكلالين و لزوم التثبيت وكل ما يلزم لنhero العمل حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس الاشراف .	٢م	٤٣,٤١	٤٤	٤٣,٤١	٥,٤٠	٤٣,٤١	٢٣٤٤١٤,٠٠٠



البنك	البيان	وحدة	كمية الحصر	كمية المعدلة (%)	الفلنة	اجمالي المقايسة الختامية	اجمالي معدله (%)
<b>صال السيادة</b>							
٢٧	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني على أن يكون من أجد الأدوات (إيجايل استندر او دبوررافيت) او ما يماثلها فرز أول بصنف طرق وأطفي من الصنفي والفلنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف وغير شامل الحالات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠	٧,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠
٢٨	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني فرز أول مقاس .٦٠*٥٥*٥٠ على أن يكون من أجد الأدوات (إيجايل استندر او دبوررافيت) او ما يماثلها والفلنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف وغير شامل الحالات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٤٠	١٧٦٠,٠٠	١٧٦٠,٠٠
٢٩	بالعدد توريد و تركيب مياه فخار المطلي صيني فرز أول على أن يكون من أجد الأدوات (إيجايل استندر او دبوررافيت) او ما يماثلها والفلنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠
٣٠	بالعدد توريد و تركيب حوض مطبخ استثنى من أجد الأدوات (فرانكل سامي او ما يماثله) والفلنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية ومواسيير الصرف حتى أقرب عمود صرف غير شامل الحالات وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٤,٥٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠
٣١	بالفتر الطولي توريد و تركيب مواشير بولي بروپيلين قطر ٣٢ من أجد الأدوات او الشريف او ما يماثله والفلنة تشمل التوريد والتركيب بالخط و الرفيع من كيغان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية الماوسوريكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.م	١٦,٢٠	١٦,٢٠	٢٧٠	٤٣٧٤,٠٠	٤٥٩٠,٠٠
٣٢	بالفتر الطولي توريد و تركيب مواشير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ١ " يسمك " مم والفلنة تشمل التوريد والتركيب بالخط و الرفيع من كيغان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية الماوسوريكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.م	٢٢٣,٢٩	٢٢٣,٢٩	١٧٠	٣٧٩٥٩,٣٠	٣٨٠٨٠,٠٠
٣٣	بالفتر الطولي توريد و تركيب مواشير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٣ " يسمك " مم والفلنة تشمل التوريد والتركيب بالخط و الرفيع من كيغان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية الماوسوريكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.م	١٧,٥٠	١٧,٥٠	٤٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠
٣٤	بالفتر الطولي توريد و تركيب مواشير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " يسمك " مم والفلنة تشمل التوريد والتركيب بالخط و الرفيع من كيغان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية الماوسوريكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.م	٣٧,٨٠	٣٧,٨٠	٥٥	٢٠٧٩٠,٠٠	٢٠٩٠٠,٠٠
٣٥	بالعدد توريد و تركيب محبس دفن ٢٠ م مسارت او ما يماثلها و المسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	١١١٠,٠٠	١٦٦٥,١٠
٣٦	بالعدد توريد و تركيب خلط حوض ووش جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٢,٧٥٠	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠
٣٧	بالعدد توريد و تركيب خلط دش جولد بشاشة امامية او ما يماثلها والبند يشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٢,٧٥٠	١١٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠
٣٨	بالعدد توريد و تركيب وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٠	٣,٣٠	٣,٣٠
اجمالي الأعمال الاعتيادية							
٢٢٤٨٢٠٠,٠٠							



البند	البيان	وحدة	كمية الحصر	كمية المدخلة	كمية المقايسة الختامية	الفلنة	اجمالي مدخله (٢)	اجمالي المقايسة الختامية
<b>اعمال الكهربائية</b>								
١	بالبعد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفاتير بنيس ١٠٠ و عدد مفاتير ٣٤٣ اميري- ١٠ اميري) والقوطيع من نفس النوع و بدرجة حمايه ٥٤ [م] و صاح تفاصي ٥٥ ما يلزم لنها الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١	١	١٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	٥٥٠٠٠
٢	بالبعد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفاتير رئيس ١٠٠ و عدد ١٦ مفاتير ٣٢ اميري ١٠٠ اميري) والقوطيع من نفس النوع و بدرجة حمايه ٥٤ [م] و صاح تفاصي ٥٥ ما يلزم لنها الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١	١	١٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٤٥,٠٠٠
٣	بالفتر الطولى توريد و تركيب كابل قاطع (٢٥٤٠٠٣) مم ٢٧ الومتر يوم مصلح البند يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	عدد	١	١	٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٤٠
٤	بالفتر الطولى توريد و تركيب اختبار كابل قاطع (٣٤١) مم ٣ الومتر يوم مصلح البند يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	عدد	٠	٠	٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٥٦٠
٥	بالفتر الطولى توريد و تركيب اختبار كابل قاطع (٣٤٢) مم ٢ الومتر يوم مصلح البند يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	عدد	٠	٠	٠,٠٠	٥١٢,٠٠	٥١٢,٠٠	٥١٢
٦	بالفتر الطولى توريد و تركيب اختبار كابل قاطع (١٦٤٥) مم ٢٦ الومتر يوم مصلح والبند يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	عدد	٠	٠	٠,٠٠	٤١٨,٠٠	٤١٨,٠٠	٤١٦
٧	بالبعد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزنة شامل سلك سودي اصل ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علىة ماجيك بالتشينو وما يخصها من الدائرة المعمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٨٩	٩٠	٨٩,٠٠	١,٣٠	١١٧٠٠٠,٠٠	١١٧٠٠٠,٠٠
٨	بالبعد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزنة شامل سلك سودي اصل ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علىة ماجيك بالتشينو وما يخصها من الدائرة المعمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٠	٠	٠,٠٠	١,٥٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠
٩	بالبعد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزنة شامل سلك سودي اصل ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علىة ماجيك بالتشينو وما يخصها من الدائرة المعمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٨٤	٨٤	٢٤,٠٠	١,٧٥	٤٢٠٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠
١٠	بالبعد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزنة شامل سلك سودي اصل ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علىة ماجيك بالتشينو وما يخصها من الدائرة المعمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٨٤	٨٤	٢٤,٠٠	٢,٣٠	٢٠٤٧,٠٠	٢٠٤٧,٠٠
١١	بالبعد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزنة شامل سلك سودي اصل ٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علىة ماجيك بالتشينو وما يخصها من الدائرة المعمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٧	٧	٧,٠٠	١,٣٥	٩٤٥,٠٠	٩٤٥,٠٠
١٢	بالبعد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزنة شامل سلك سودي اصل ٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علىة ماجيك بالتشينو وما يخصها من الدائرة المعمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٧	٧	٧,٠٠	٤,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠
١٣	بالبعد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزنة شامل سلك سودي اصل ٦ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علىة ماجيك بالتشينو وما يخصها من الدائرة المعمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢	٢	٢,٠٠	٣,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠
١٤	بالبعد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزنة شامل سلك سودي اصل ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علىة ماجيك بالتشينو وما يخصها من الدائرة المعمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٧	١٧	١٧,٠٠	١,٤٠	٢٣٨٠,٠٠	٢٣٨٠,٠٠
١٥	بالبعد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم بريزنة شامل سلك سودي اصل ٦ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علىة ماجيك بالتشينو وما يخصها من الدائرة المعمومية و السعر يشمل تثبيط النقطة من خاتم بيتشنو وكل ما يلزم لنها الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٦	١٦	١٦,٠٠	٤,٥٠	٧٢٠٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠
١٦	بالبعد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزنة شامل سلك سودي اصل ٦ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علىة ماجيك بالتشينو وما يخصها من الدائرة المعمومية و السعر يشمل تثبيط النقطة من خاتم بيتشنو وكل ما يلزم لنها الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٨	٨	٨,٠٠	٢,٨٠	٢٢٤٠,٠٠	٢٢٤٠,٠٠
١٧	بالبعد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزنة شامل سلك سودي اصل ٦ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علىة ماجيك بالتشينو وكل ما يلزم لنها العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٧	٢٧	٢٧,٠٠	٥٥,	١٤٨٥,٠٠	١٤٨٥,٠٠
١٨	بالبعد توريد و تركيب بريزنة تليفون من اجود الاتواع و محمل على البند كل ما يلزم لنها العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٩	٢٩	٢٩,٠٠	٣٥,	١٠١٥,٠٠	١٠١٥,٠٠





**مقاييسه ختامية**  
**أعمال إنشاء الدور الثاني و تنظيف الواجهات للدورين**  
**ضمن أعمال إنشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس**



البيان	البند					
كمية المعاينة الكتافية	كمية المعاينة الكتافية	الفلنة	كمية المعاينة الكتافية	كمية المعدلة (٢)	كمية الحصر (٢)	وحدة
بالمعد توريد و تركيب بريزنة تلفزيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لن فهو العمل وذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	١٩					
بالمعد توريد و تركيب مفتاح بابشيني ٢٦٤٢ امير من اجود الانواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٢٠					
بالمعد توريد و عمل غرف تفريش ٥٠*٦٠*٦٠ والبند يشمل الحظر والميائني والمحارنة من الداخل و غطاء سمارت وكل ما يلزم لن فهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات مهندس الاشراف .	٢١					
بالمعد توريد و تركيب زر جرس والبند يشمل التوريد و تركيب وكل ما يلزم لن فهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات مهندس الاشراف .	٢٢					
بالمتر الطولي توريد و تركيب الاطوال الزائدة من المؤاسير الفريون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معرونة بالطارق مختلفة طبقا لقدرة كل جهاز و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٣					
<b>اجمالى الاعمال الكهربائية</b>						
<b>١١٤٧٨٩٨,٠٠</b>	<b>١١٤٧٨٩٨,٠٠</b>					

**نحو المستجده للأعمال الاعتياديه**

١	بالمتر الطولي توريد و تركيب كرانيش (فيوت) ١٠ و البند يشمل اكسسوارات التثبيت وكل ما يلزم لن فهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.
٢	بالметр المسطوح توريد و عمل طبقة عازلة لحرارة لزوم المسطوح من القوام سم ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لبلسة استعانته سم ٢ سم للحماية وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .
٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب درج جيرانيت محلي (غيردي او احمر اسود او حلاب او ما يماثلها ) و البند يشمل الملابس و الوزر و التثبيت للترابيزين و كل ما يلزم لن فهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.
٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب عتب ابواب جيرانيت محلي (غيردي او احمر اسود او حلاب او ما يماثلها ) عرض( ١٥ سم - ٢٠ سم ) والسعر يشمل كل ما يلزم لن فهو الاعمال حسب اصول الصناعة .
٥	بالمتر المسطوح توريد و تركيب رخام جيرانيت فيردي ( احمر اسود او حلاب او ما يماثلها ) سم ٢ سم والسعر يشمل الوزر وكل ما يلزم لن فهو الاعمال حسب اصول الصناعة .
٦	بالمتر المسطوح توريد و تركيب مريات طبقا للتصميم و البند يشمل التثبيت و كل ما يلزم لن فهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .
٧	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروپيلين قطر ٢٢ سم ١ بوصة من اجود الانواع B.R او اتشيريف او ما يماثلها ) و الفلة تشمل التوريد والتثبيت بالخط و المفاصيل من كعبان و منشآت و خلافة وكل ما يلزم لن فهو القطاع و كل ما يلزم لن فهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .
٨	بالمعد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ " و الفلة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى اقرب جالبرات او عاومد صرف و محمل على البند القطاع و كل ما يلزم لن فهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .
٩	بالمعد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع و الفلة تشمل قنطرة و التوريد و التركيب وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .



البند	البيان	وحدة	كمية المحرر	كمية المعدلة (%)	الفلنة	اجمالي معدله (%)	اجمالي المقاومة التقانية
نود المستجدة للأعمال الكهربائية							
١	بالعذر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٧٠+١٥٠٣) مم <sup>٢</sup> الومنيوم مسلح و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة.	متر	٠	١	١,٣٥٠	١٣٥٠,٠٠	٤,٠٠
الإرجان - جبوس-بتشينيو-مشينير (بروك بالامان الداخلية داخل الحاطط والسعر يشمل الشاشية واللثقة والوجه وبلون يلام أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم لتركيب واشتيف طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب كما يلى :							
٢	مفتاح إنارة سكة واحدة اتجاه واحد.	عدد	١	٣	٣٢٠	٩٦٠,٠٠	٢٢٠,٠٠
٣	كابيند السبايك ولكن مضادة المياه.	عدد	٠	١	٥٥٠	٥٥٠,٠٠	٥,٠٠
٤	مفتاح إنارة سكنين(two gang).	عدد	١٠	١٠	٥٢٠	٥٢٠,٠٠	٥٢٠,٠٠
٥	كابيند السبايك مضادة للمياه.	عدد	٥	٥	٧٢٠	٣٦٠,٠٠	٣٦٠,٠٠
٦	توريد وتركيب واختبار بريزنة شوكو لفمة واحدة ١٦ أمبير - ٤٥٠ فولت انتاج (الإرجان - جبوس-بتشينيو ) والسعر واللثقة والوجه وبلون يلام أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم لتركيب واشتيف طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	متر	٩٣	٩١	٣٢٠	٢٩١٢٠,٠٠	٩٣٠,٠٠
٧	توريد وتركيب واختبار بريزنة شوكو لفمة واحدة ١٦ أمبير - ٤٥٠ فولت مضادة للمياه انتاج (الإرجان - جبوس-بتشينيو ) والسعر واللثقة والوجه وبلون يلام أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم لتركيب واشتيف طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	متر	٩٣	٩١	٣٢٠	٢٩١٢٠,٠٠	٩٣٠,٠٠
٨	توريد و تركيب و توصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ٢ * ٦٠ سم بلمبات LED بدرجة حماية IP 65 والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٤	٤	٧٢٠	١٠٨٠٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠
٩	توريد و تركيب و توصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ١ * ٦٠ سم بلمبات من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٤	٤	١٥٠	٨٤٠٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠
١٠	TORIDE و تركيب و توصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف LED بـ ٦٠ سم بدرجة حماية IP 65 و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٧١	٧١	٤٥٠	٣١٥٠٠,٠٠	٣١٥٠٠,٠٠
١١	TORIDE و تركيب وحدة إضاءة من النوع الداري بندية LED ١٢ وات بدرجة حماية جيدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	١١	١٣	٢٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠
١٢	بالعذر توريد وتركيب مروحة حافظة ١٨ بوصة من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢٢	٢٢	٢٠٥٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠
١٣	بالعذر توريد وتركيب شفاط ٢٠٠٥ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٦	٦	٢١٥٠	١٢٩٠٠,٠٠	١٢٩٠٠,٠٠
١٤	بالعذر توريد وتركيب سخان سعة ٥٠ لتر او ليبيك او ما يماثله البند يشمل التوريد والتراكيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاقول الصناعة وتحفيمات مهندس الإشراف .	عدد	٢	٢	٩٠٠	١٨٠٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠
اجمالي البناء المستجدة							
اجمالي كلى							
٤٩٣٥٢٦٩,٩٠٠							
٤٩٧٧٠٤٨,٠٠							
٥٨٩٥٠,٠٠							
٤١٣٩٩٢,٥٠٠							

مدير مشروعات الهيئة



مهندس الهيئة



مهندسين الشركة

## مقاييس ختامية

اسم العملية		
إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء مبني المنطقة الحادية عشر		باليسويس
شركة تبارك للمقاولات العمومية	اسم الشركة المنفذة	
٤٩٧٧٠٤٨ جنبه (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦)	قيمة العملية طبقاً للعقد	
٦ أشهر ٢٠٢٤/٩/١٧	رقم عقد العملية	
٢٠٢٥/٠٣/١٦	مدة المشروع طبقاً للتعاقد	
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء	تاريخ بدء العملية	
٤٩٣٥٢٦٩,٩ جنية ٤١٧٧٨,١ ٪ ٠,٨٣	تاريخ النهو الفعلى طبقاً لأخر مد مده معتمد	المقاييس واردة من
ميررات المقاييس		قيمة المقاييس الختامية
كميات الأعمال طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة وفاتر الحصر		قيمة النقص عن العقد الاصلی
م / محمد سامي عياد	مدير المشروع للمنطقة الحادية عشر	
م / محمد شحات محمد	مدير إدارة المشروعات بالمنطقة الحادية عشر	
مهندسة / مروة بدرت محمود	مدير عام الانشاءات و المباني	
محاسب / شكرى فؤاد شكرى	رئيس الادارة المركزية للشئون المالية	
مهندس / أحمد الطحان	رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر	
مهندس / أيمن محمد متولى	رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	
الأستاذ / ثامر بدرت محمود	مدير عام العقود والفتاوی واللوائح	

التوقيع " \_\_\_\_\_ "

مهندس / محمد عبدالخالق حواس  
نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

التوقيع " \_\_\_\_\_ "

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

تقرير عن

مواد الماجر

عملية إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن أعمال إنشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس	اسم العمل		
شركة تبارك للمقاولات	اسم الشركة		
الكمية	الوحدة	النوع	م
٠	م³	سن	١
٠	م³	رمل	٢





## تقرير عن كفاءة الشركة المسند إليها التنفيذ

أعمال إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن أعمال إنشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس	اسم العملية
شركة تبارك للمقاولات العمومية	اسم الشركة المنفذة
٤٩٧٧٠٤٨ جنية مصرى	قيمة المشروع طبقاً للتعاقد
٢٠٢٤/٩/١٧	تاريخ إسلام الموقع
٦ أشهر	مدة العملية طبقاً للتعاقد
٢٠٢٥/٣/١٦	تاريخ النهو الفعلى
٤٩٣٥٢٦٩,٩ جنية مصرى	قيمة المشروع طبقاً للخاتمي
جيد جداً	الحالة التي بها التنفيذ
جيد جداً	كفاءة الشركة الفنية
جيد جداً	كفاءة المهندس المشرف من قبل الشركة فنياً

رئيس الإدارة المركزية



م / أحمد الطحان

التوقيع:

مدير المشروع

م / محمد شحات

التوقيع:

مدير المشروع

م / محمد سامي

التوقيع:



## تقرير عن كفاءة مهندسين الشركة المسند إليها التنفيذ

أعمال إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن أعمال إنشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس	اسم العملية		
شركة تبارك للمقاولات العمومية	اسم الشركة المنفذة		
السير و السلوك	كفاءة المهندس	المسمى الوظيفي	اسم مهندس الشركة
جيد جداً	جيد جداً	مدير المشروع	م / محمد خالد
جيد جداً	جيد جداً	مدير تنفيذ	م / عمرو خلف
جيد جداً	جيد جداً	مدير المكتب الفني	م / اسلام محمد



رئيس الإدارة المركزية للإشراف والتخطيط  
م / أحمد الطحان

التوقيع:

مدير المشروعات

م / محمد شحات

التوقيع:

مدير المشروع

م / محمد سامي

التوقيع:



## شهادة المعامل

نتشرف بالإهاطة بأن شركة تبارك للمقاولات العمومية والمسند إليها عمليات إنشاء الدور الثاني وتشطيب الواجهات للدورين ضمن أعمال إنشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس قامت بإجراء جميع التجارب المعملية بمعامل الهيئة منذ بداية المشروع وحتى المستخلص الخاتمي ونهاية الأعمال.

رئيس الإدارة المركزية  
م / أحمد الطحان  
التوقيع:



### مدير المشروع

م / محمد شحات

التوقيع:

### مدير المشروع

م / محمد سامي

التوقيع:



### محضر إسلام موافق

إيماء إلى العقد رقم ( ٢٧٦ / ٩ / ٢٤٠٢٥ / ٢٤٠٢٥ ) المفروض في ٢٤/٩/٢٠٢٤ م

لعملية : اعمال انشاء الدور الثاني وتشطيب الوجهات للدورين ضمن عملية انشاء مبني المنطقة الحادي عشر بالسويس  
انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ وبحضور كلا من :

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والجسور .

١. المهندس / محمد سامي عياد

مدير مشروعات شركة تبارك للمقاولات العمومية .

٢. المهندس / نادر مصطفى حسين

بالمرور المشروع عليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعيق العمل، وعليه، يتم إسلام الموقع.

وأقبل المحضر على ذلك ...

التوقيعات :

٢- المهندس / نادر مصطفى حسين

١- المهندس / محمد سامي عياد



مسئلہ خاتمی رقم (۵) مختصر

412

۱۰۸ /

A circular official stamp in Arabic. The outer ring contains the text "مجلس نزاهة حقوق الإنسان" (National Organization for Human Rights). In the center, there is a handwritten signature in blue ink.

مهندس / مهندس

مهندس / سالم

一  
藏文

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "البنك المركزي العراقي" at the top and "١٩٩٠" at the bottom. The inner circle contains the text "أحمد الجفاني" vertically along the right side, and "وزير المالية" vertically along the left side.

مختصر (٥) خاتمي

عملية تنفيذ إنشاء الدور الثاني وتنظيم المؤتمرات المدرسية للدورين ضمن أعمال إنشاء مبنى المدرسة الجديدة بمنطقة الحسين بالرسو

تحريفي ۱ / ۷ / ۲۰۲۴

A circular blue ink stamp from the National Library and Archives Board, Singapore. The outer ring contains the text 'NATIONAL LIBRARY AND ARCHIVES BOARD SINGAPORE' at the top and '1978' at the bottom. The inner circle contains the date '1978'.

١٤

مهندس /

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the Arabic text "المجلس الأعلى للإحصاء" at the top and "الإحصاء العام" at the bottom. The center of the stamp features a vertical rectangular box containing the Arabic text "الإحصاء العام" above "البيان" and "البيان رقم" below it, with the number "١٥" written vertically next to "البيان رقم". The date "١٥/١/٢٠١٣" is stamped at the bottom of the center.

عملية تناوب انشاء الدور الثاني وتنطيط المباني الوجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبني المنشآة الـ ٣٠ شهراً بالسلسليات  
مساهم: (٥) كيلو

卷之三

تحریر افغانی ۲۰۲۵ / ۱

مهندس / شهروز الشريبي

مهندسين / مدير مشروع المoenia

مهندمو / ١

160



**عملية تنفيذ إنشاء الدور الثاني وتنشيط الوجهات للدورين ضمن أعمال إنشاء مبني المختبرات الحالية عشر بالஸوس**

الطبقة العاملة: تأثير التعليم على المعرفة

مهندس / رئيس الإداره المركبيه

مدير مشروعات الهيئة

مذكرة مشروع المبنية

حرب افغانستان

