

مستخلص، رقم (٢) ختامي،

عقد رقم (٢٠٢٤/٣٩٦) بتاريخ (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠/٢٨)

٢٠٢٤/١١/٢٥ حتى الفترة من بدء العمل

رقم البند	بيان الاعصال	الفئة	الجنبة	كمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعصال السابق اجزائه	مقدار الاعصال التي تمت خلال الحقبة	مقدار الاعصال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	نسبة صرف التثمينات	جملة مقدار الاعصال التي تمت حتى الان	جنبة	جنبة	الباقي بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات	
		الجنبة									جنبة	جنبة				
١	اعصال تخطيط الطريق بالبيوتات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ سم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية ١٩٨٩:٣٢٢٠ BS أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٢ % وبودرة الزجاج الداخلة ٢٠ % والنسبة الخارجة ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المالئة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المقرونة.	٥٠٣,٢٨ ✓	١٣٤٧٥ ✓	٢م	١٢٨٠١,٢٥ ✓	٦٧٣,٧٥ ✓	١٣٤٧٥ ✓	ختامى			٦٧٨١٦٩٨,٠٠٠				العلامات الإرشادية متواجدة المهندسين والفني متواجدان بوليص التأمين متواجدة يراعى تنفيذ بنود التعاقد يراعى الخصومات الواردة في محضر الاستقلام والتقييم	
٢	بالمتر المربع تنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبيوتات المروية البلاستيكية ذات المكونات سمك ١ مم بنظام Spray باللون الأصفر أو الأبيض (للخطوط الطائعات) المستمرة -مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المبيدات الضوئية	٣٥٤,٩٩ ✓	٢١٠٠٠ ✓	٢م	١٩٩٥٠ ✓	٢٠٧,٥٠٥ ✓	٢٠١٥٧,٥٠٥ ✓	ختامى			٧١٥٥٧١٢,٧٠٠					
٣	بالمتر المربع تنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبيوتات المروية البلاستيكية ذات المكونات سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون (الأصفر أو الأبيض (للخطوط المتقطعة المحاور -مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المبيدات الضوئية	٧٢٦,١١ ✓	٧٩٠٠ ✓	٢م	٧٣٩١ ✓	١٠٠ ✓	٧٤٩١ ✓	ختامى			٥٤٣٩٢٩٠,١٠٠					
الإجمالي (تسعة عشر مليون وثلاثمائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة جنية وواحد وسبعون قرش)												١٩٣٧٦٧٠٠,٧١				
اجمالى ماتم ادراجه سابقا												١٨٨٩١٣٤٢,٦١				
الإجمالي (أربعة وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون جنية وثمانية وعشرون قرش)												٤٨٥٣٥٨,١٠				
أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها												مدير عام المشروعات				
مدير المكتب الفنى / حسن كامل الدين حسن																
مدير الأعمال / هشام على الجبردي																
عن الهيئة																
مدير المشروع مهناش / أحمد سامي أنور																
التاريخ																
مبلغ للمقاول																
اعتدت من																
م/كلام امام																
رئيس الإدارة العامة للمحافظات																
مهندس / مجدي عبد الله																

10 MAY 1954

11-11-11

20070511

0... 2 up hill to end misc

Cherish

101

SS 414.9

2019

2101

三ノ宮

10 MAY 1954

11-11-11

20070511

0... Z up till 6 and miss

Cherish

101

SS 414.9

2019

2101

三ノ宮

10/20/21

1221 10363