

٢٥

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

مستخلص رقم (٣) ختامي

المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٠٤/١٠

مقابلة : شركة الصرح المصري للمقاولات العامة

عن عملية : أعمال إنشاء وترميم ورفع كفاءة الحواجز الخرسانية والأرصفة وفواصل التمدد على الطريق الدائري للمسافة من تقاطع التسعين وحتى تقاطع ٢٥ كم (المنطقة الرابعة عشر - الدائري)

م	نوع العمل	الوحدة	الفئة		كمية المقايمة المعدلة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت	الباقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
			جنية	جنية						جنية	جنية	
١	اعمال رفع ونقل المخلفات المتعارضة من نواتج تكسير ونقلها الى المقالب العمومية .	م٣	٨٧,٠٠	٦١,٠٠	٦١,٠٠	٦٠٠,٠٠	١٠,٠٠	٦١٠,٠٠	٥٣٠٧٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٠٧٠,٠٠	مهندسو المقاول متواجدون
٢	اعمال تكسير وإزالة الحواجز الخرسانية التالفة .	مط	١١٠,٠٠	٦٢٠,٠٠	٦٢٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	١٨٧,٤٠	٦١٨٧,٤٠	٦٨٠٦١٤,٠٠	٠٠,٠٠	٦٨٠٦١٤,٠٠	السيارة بمعرفة إدارة المركب
٧	اعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس (نيو جيرسي) وجبين بارتفاع ١٠٠ سم .	مط	٧٧٥,٠٠	٤١٠٠,٠٠	٤١٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٤١٠٠,٠٠	٣١٧٧٥٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٣١٧٧٥٠٠,٠٠	الأمن الصناعي موجود.
٨	توريد وصب خرسانة عادية للأرصعة لزوم الفرشة أسفل الحواجز الخرسانية المسلحة .	م٣	١٦٧٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٥٠١٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠١٠٠٠٠,٠٠	العلامات الإرشادية متواجدة
٩	رفع كفاءة الحواجز القديمة .	مط	٢٢٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	١٦٩,٦٠	٨١٦٩,٦٠	١٧٩٧٣١٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٩٧٣١٢,٠٠	وثائق التأمين متواجدة .
١٠	توريد وتركيب قوس سمك ٥ سم بين الحواجز والأرصعة .	م٢	١٨٠,٠٠	٣١٣,٠٠	٣١٣,٠٠	٣٠٠,٠٠	١٣,٠٠	٣١٣,٠٠	٥٦٣٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٦٣٤٠,٠٠	الحد الأدنى من المعدات متو
١١	اعمال توريد ودهان الحواجز الخرسانية بمادة السافيتو.	م٢	٧٠,٠٠	١٦٥٠٠,٠٠	١٦٥٠٠,٠٠	١٦٣٠٠,٠٠	٢٦,٢٠	١٦٣٢٦,٢٠	١١٤٢٨٣٤,٠٠	٠٠,٠٠	١١٤٢٨٣٤,٠٠	بريمي ختم ماروج
١٢	ترزيق أشبار باي قطر والسعر لا يشمل توريد حديد التسليح.	بالتعدد	٤٠,٠٠	٩٧٢٦,٠٠	٩٧٢٦,٠٠	٩٧٠٠,٠٠	٢٦,٠٠	٩٧٢٦,٠٠	٣٨٩٠٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٨٩٠٤٠,٠٠	مكرنا
١٦	تكسير خرسانة مسلحة بمعدات خلفية ونقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية .	م٣	١٨٠,٠٠	٥٥٥,٠٠	٥٥٥,٠٠	٥٥٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٥,٠٠	٩٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٩٠,٠٠	
١٧	توريد وتركيب فاصل تمدد بيتوميني (therma joint) .	مط	٤٢٠٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٥٤٦٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٦٠٠٠٠,٠٠	
١٩	توريد وتركيب فواصل تمدد الانشائية (expansion joint) نيوبيرين مسلح بحركة ± ١٠ سم .	مط	١٥٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٢٢٥٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠٠,٠٠	
٢٠	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الأقطار .	طن	٢٣٥٠٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٣٢٩	٤,٣٢٩	١٠١٧٣١,٠٠	٠٠,٠٠	١٠١٧٣١,٠٠	
٢١	فك ونقل الحواجز القديمة وتوريدها إلى مخازن الهيئة.	مط	٢٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	
٢٢	توريد وتركيب غرف صرف مطر .	بالتعدد	٧٠٠,٠٠	٧٣,٠٠	٧٣,٠٠	٧١,٠٠	٠٠,٠٠	٧١,٠٠	٤٩٧٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٩٧٠٠,٠٠	
الإجمالي			فسقط ثمانية عشر مليون وثلاثمائة وخمسة عشر ألفا واربعمائة جنيهاً فقط لا غير									
			مما سبق صرفه									
			صافي مستخلص رقم (٣) ختامي									
			١٨٣١٥٠٤١,٠٠									
			١٨١٦٥٨٠٠,٠٠									
			١٤٩٢٤١,٠٠٠									

عن الشركة

مكتب فني

مدير المشروع

مهندس العميلة

مدير إدارة المشروعات

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية والطريق الدائري ومحاوره

م / شروق عادل

م / محمد حسام الدين

م / محمد الشوكري

م / محمود الشيخ

مهندس / كمال الدين مصطفى يوسف

التوقيع / شروق عادل

التوقيع / محمد حسام الدين

التوقيع / محمد الشوكري

التوقيع / محمود الشيخ

التوقيع / كمال الدين مصطفى يوسف



- تم توكيد مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه طبي بقدرة صلاصة المباح
وذلك من هذا الاعمال وكذا لك حفر مصرف البقيع صلاصة المباح

١٨٣١٥٠٤٢
١٧١٦٥٨٠٠
الاجل الاعمال
الابق
١٤٩٢٤٢

الاستقطاعات
٤٨٠٢
الرمضان
١٤٢١
١٤٠٠
عينا بـ سيارو
٨٢٢٦
١٨٢٩
الاجل

١٢١٠١٣
١٠٧
١٢٢٩٠٦
الصلاصة
ام الدفع للصلاصة
~ لا شريحة ~