

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
ملف رقم: / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد،

- بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ إلى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٥ بربخ)).
- نتشرف بأن نرسل لسيادتك طيه مستخلص جاري رقم (٨) للعملية بعاليه.
- تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.
- العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥).
- بقيمة: ٩٥٥٢٧٣٧٩,٠٠ جنيهاً (فقط خمسة وتسعون مليوناً وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون جنيهاً لا غير).
- بإجمالي: ٨٤٩,٧٩٩,٧٦١,٠٠ جنيهاً (فقط ثمانمائة وتسعة وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد وستون جنيهاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٥.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٨/٢٧
عدد المرفقات: ()
مستخلص أصل + ٣ صورة
استمارة ٥٠ ع.ح
حصر أعمال



مهندس /

عن عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - المسخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بروج)
تنفيذ : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
بيان أعمال مستخلص رقم (٨) جاري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر)

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤-٠٧-١٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس المعدلة	كمية الاعمال المنفذة التي تمت في خلال هذه المدة	كمية الاعمال المنفذة التي تمت في خلال هذه المدة بالمستخلص	النسبة
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تتخذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والإرصقة حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعددة على أن تكون بحصى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يومًا شاملاً كافة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م ^٣	١,٥٠٠,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	%٩٥
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة على أن تكون بحصى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي الجيد والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتكويات اللازمة والمعالجة وتنفيذ الميول الطولية والعرضية دون تغيير في سمك البلاطة والبند يشمل كافة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م ^٣	٨٠٠,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	٩٧,٠٠٠	%٩٥
١٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم بلاطة سطح الكوبري أعلى الكمرات سابقة الصب والشمرات العرضية طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة على أن تكون بحصى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ .	م ^٣	١,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٧,٠٠٠	٢٩٢,٠٠٠	%٩٥
١٣	بالطن توريد وقطع وتشييد وتربيط وتثبيت أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد بـرسومات النظارة والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سلك رباط وسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	طن	١٣,٨٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٧,٠٠٠	٣,٤٣٧,٠٠٠	%٩٨
١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب قواصل تمدد من نوع التيرماجويت تسمح بالحركة من (± 2.5 سم) على أن تقدم التكاليفات وعينات من جميع المواد المستخدمة في القواصل قبل التوريد وتقديم الخطوط واسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد.	م	٩٠٠,٠٠٠	٢٥٤,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	%٩٥
١٩	بالمتر المربع توريد وعمل دهان ٣ أوجه من طبقة عازلة على البارد بمادة البيتومين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وكافة ما يلزم لنهوض العمل كاملاً مما جُمِعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	م ^٢	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٤١٨,٠٠٠	١,٣٤٧,٠٠٠	%٩٥
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للتآكل ذات أساس اكريليك متانة للتآكلية لعزل جسم الكوبري والنتاج إحدى الشركات المتخصصة والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوض العمل كاملاً مما جُمِعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	م ^٢	٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٧٤٧,٠٠٠	٢١,٦١٠,٠٠٠	%٩٥
بند مستحدث رقم ٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ عو السعر لا يشمل حديد التسليح. ارتفاع حتى ٦ متر. في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنية للمتر	م ^٣	٢١,٢٩٣,٠٠٠	٨,٢٥٤,٠٠٠	٧,٨٤١,٠٠٠	%٩٥
٩.١	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر حتى ٧ متر	م ^٣		٣,١٦٢,٠٠٠	٣,٠٠٤,٠٠٠	%٩٥
٩.ب	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٧ متر حتى ٨ متر	م ^٣		١,٩٨٨,٠٠٠	١,٨٨٨,٠٠٠	%٩٥

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

مدير مشروع المنطقة

م / أحمد جمال



مستخلص رقم (۸) جاری

[illegible]

مكتبة في الشريعة
 د. مصطفى التلي
 مدير مشروع الشريعة
 د. محمد خليل زيان
 EL SOADAA GROUP
 ٢٠١١٧٢
 (السنه)

مهندس / محمد سليمان
مهندس البيئة

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد سامي

مدير عام المشروعات
مهندس احمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية
 بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٤

الجمعية العامة
 للطرق والجسور
 (GARB)

مستخلص رقم (۸) جاری

(٢) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٥/٠٧/٢٠٢٤



مدير مشروع الهيئة

مدير مشروع الشركة
/ محمد مصطفى زيدان

استشارى الشريعة
لوجيك للاستشارات الهندسية

تحریر افی / / ۲۰۲۴
۱۷۷

عن عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بريمج)
تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تابع مستخلص رقم (٨) جاري

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤-٠٧-١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة (بعد التفاوض)		الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييس المجددة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفئة تشمل نزع اي مياه تظهر في اتناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين.	٠	٤٥	م	٩,٦٠٠,٠٠٠	٣٣٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥١,٧٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥١,٧٨٥,٠٠٠	١- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد. ٣- المعمل متواجد . ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة. ٥- التقارير الشهرية والتقرير المبني والبرنامج الزمني متواجدة. ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- قني تأمين وسلامة المرور متواجد.
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ أسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح الطوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهيو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	٠	١٥٠٠	م	٧٧١,٠٠	٧٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	١,١٤٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٤٧,٥٠٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصدوفي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٨٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهيو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	٠	٢٣٠٠	م	١,٧٥٠,٠٠	١٥٠٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٧,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٦٦,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٦٦,١٠٠,٠٠٠	
٥-أ	علاوة فرق محتوى اسمنتي ٤٠٠ كجم/م ^٣	٠	٥٠	م	١,٧٥٠,٠٠	١٥٠٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٧,٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٣٥٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهيو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	٠	٢٧٠٠	م	٥٢٠,٠٠٠	٣٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠١,٨٠٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانشائية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهيو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين	٠	٢٢٠٠	م	٧٦٠,٠٠٠	٦٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٨٠,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٨٠,٦٠٠,٠٠٠	
٨	باتن توريد وقطع وتشي وترتيب وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختيارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	٠	٢٣٥٠٠	طن	٨٠٥,٠٠٠	٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٩١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٩١٢,٠٠٠,٠٠٠	
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني علي البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهيو العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندسين.	٠	٥٠	م	١١,٤٩٠,٠٠٠	٧١١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٥,٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٥,٦٥٠,٠٠٠	
اجمالي الاعمال التي تمت للبرايخ حتي تاريخه		فقط واحد وعشرون مليون واربعمئة وتسعون ألفاً وسبعمئة وخمس وثمانون جنيهاً لا غير														٢١,٤٩٠,٧٨٥,٠٠٠ ج.م.
اجمالي الاعمال السابق صرفها		فقط واحد وعشرون مليون واربعمئة وتسعون ألفاً وسبعمئة وخمس وثمانون جنيهاً لا غير														٢١,٤٩٠,٧٨٥,٠٠٠ ج.م.
صافي الاعمال المستحق خلال المدة للبرايخ																٠,٠٠٠ ج.م.



مدير عام المشروعات

مهندس / أحمد العراقي

مدير مشروع الهيئة

مهندس / محمد سامي عياد

مهندس الهيئة

مهندس / محمد سليمان

مدير المشروع الاستشاري
(المهندسون الاستشاريون الدوليون)

م / محمد سيد



مدير مشروع الشركة المنفذة

م / أحمد جمال



استشاري الشركة

لوجيك للاستشارات الهندسية
أ.د / أحمد محمد عياد



عن عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بريمج)
تنفيذ : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
مستخلص رقم ٨ جاري

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤-٠٧-١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة (بعد التفاوض)		الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييس	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية					قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية			
اجمالي ما قبله																
البندو المستجدة الخاصة بأعمال الكباري والاتفاق																
بند مستحدث رقم ١	بالمتر الطولي اعمال الرقع المساحي للمرافق والمعرضات	١١	٠	م.ط	١,٦٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٨,٠٠٠	١- يتم تطبيق نصوص التعاقد متواجدون ٢- المكتب متواجد. ٣- المعمل متواجد .
بند مستحدث رقم ٥	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة بدوية في أرض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف..	٨٧	٠	م.ك	٧,٩٩٠,٠٠٠	٧,٥٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٢,٨٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٦٥٢,٨٤٨	٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقارير الميدانية والبرنامج الزمني متواجدة ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- فني تأمين وسلامة المرور متواجد.
بند مستحدث رقم ٦	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن + رمل) لاعمال الكوبري والاتفاق بنسبة ٢ : ١ : ٢ موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف	٢٥٥	٠	م.ك	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٠,٧٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٥١٠,٧٦٥	٨- يتم خصم نسبة (٠,٥٠%) من اجمالي قيمة المستخلص طبقاً لمحضر المفاوضة .
بند مستحدث رقم ٧	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الي موقع العمل لتنفيذ الخوازيق	٢٤٤٠٠٠	٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٤٨٨,٠٠٠	٩- يتم استمرار حجز مبلغ (50000 جنية) من بند مستحدث رقم (٩) لحين تلافي الملاحظات .
بند مستحدث رقم ٨	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق عامل قطر ١,٢٠ متر حمل ١٥٠%	١٨٩٠٠٠	٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١٨٩,٠٠٠	
بند مستحدث رقم ٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية واليوبات والبلاطة العلوية وكوبستها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ عوالسعر لا يشمل حديد التسليح. - ارتفاع حتى ٦ متر في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنية للمتر	٣٣٩٠	٠	م.ك	١١,٣٧٩,٠٠٠	٧,٨٤١,٠٠٠	١٩,٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥,١٥٥,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٦٥,١٥٥,٨٠٠	
٩.١	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر حتى ٧ متر	١٠٠	٠	م.ك	٣,٠١٣,٠٠٠	٣,٠٠٤,٠٠٠	٦,٠١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠١,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٦٠١,٧٠٠	
٩.٢	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٧ متر حتى ٨ متر	٢٠٠	٠	م.ك	٤,٥٦٤,٠٠٠	١,٨٨٨,٠٠٠	٦,٤٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٩٠,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١,٢٩٠,٤٠٠	
بند مستحدث رقم ١٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطات والكمرات للتلف وكوبستها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ والسعر لايشمل حديد التسليح . - ارتفاع حتى ٦ متر في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنية للمتر	٢٧٥٠	٠	م.ك	١,٨٩٣,٠٠٠	١,٥٧٠,٠٠٠	١,٥٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٣١٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٤,٣١٧,٥٠٠	
١٠.١	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٧ متر حتى ٨ متر	٢٠٠	٠	م.ك	١,٥٧٠,٠٠٠	١,٥٧٠,٠٠٠	١,٥٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٣١٤,٠٠٠	
بند مستحدث رقم ١٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات والبند شامل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة)															
١٢.١	TYPE (400*500*137/77) C2	٢١٧٥٠	٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٤٣٥,٠٠٠	
١٢.٢	TYPE (600*700*197/121) C2	٦١٨٥٠	٠	عدد	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٤٥٣,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٤,٤٥٣,٢٠٠	
١٢.٣	TYPE (600*700*182/110) C2	٥٨٢٠٠	٠	عدد	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٩٦,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١,٣٩٦,٨٠٠	
١٣	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس 400*500*106/66) C4 TYPE .. والبند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٢٦٤٤٠	٠	عدد	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٩,٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٧٩,٣٢٠	
١٤	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس 400*500*137/77) C2 TYPE .. والبند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٣٥٤٤٠	٠	عدد	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦,٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١٠٦,٣٢٠	
١٥	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس 600*700*197/121) C2 TYPE .. والبند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٧٠٨٩٠	٠	عدد	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤١,٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١٤١,٧٨٠	
١٦	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس 600*700*182/110) C2 TYPE .. والبند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٦٧٦٧١	٠	عدد	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥,٣٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١٣٥,٣٤٢	
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معدني اعلى الكمرات المعدنية للكباري سمك ٣ مم والبند لا يشمل اي قطاعات معدنية للتثبيت ويشمل الصاج المعدني فقط وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً للمواصفات واصول الصناعة مما جميعه	١٠١٠	٠	م.م	١,٤٧٩,٠٠٠	١,٠٨١,٠٠٠	١,٠٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٩١,٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١,٠٩١,٨١٠	
فقط اربعمائة وستة وخمسون مليون وثمانمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعون جنيهاً لا غير																
فقط واحد وعشرون مليون واربعمائة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمس وثمانون جنيهاً لا غير																
فقط ثلاثمائة واربعمائة وستة وخمسون مليوناً وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعون جنيهاً لا غير																
فقط ثمانمائة وستة واربعون مليوناً وسبعمائة وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعون جنيهاً لا غير																
فقط سبعمائة واربعه وخمسون مليوناً ومائتان واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير																
فقط وتسعون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وتسعون جنيهاً لا غير																
اجمالي الاعمال التي تمت للكوبري حتي تاريخه																
الاجمالي الاعمال التي تمت للبرايخ حتي تاريخه																
الاجمالي الاعمال التي تمت للطرق حتي تاريخه																
الاجمالي الكلي																
اجمالي الاعمال السابق صرفها (جاري ٧)																
صافي الاعمال المستحق خلال المدة للمشروع																



مدير عام المشروعات
مهندس / أحمد العراقي

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد سامي عياد

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

مدير المشروع الاستشاري
(مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون)
م / محمد سيد
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

استشاري الشركة
الرائد للاستشارات الهندسية
١٢ يوليو ٢٠٢٤
المكتب الرئيسي

تحريراً في ١٢/٧/٢٠٢٤
مدير مشروع الشركة
المنفذ
م / أحمد جمال