

المملكة المتحدة بلى سوف
العدد رقم (539) لسنة 2024/2023
تاريخ استلام المبلغ : 2023/11/05
تاريخ نهو الاعصال طبقا لآخر مد مددة : 2024/11/04


مستخلص رقم (5)

عملية اعصال (القطاع الاول) من انشاء و رصف طريق القاطع بطول 9 كم محافظة القنيطرة (بالاس المباشر)

شركة اعصال للمقاولات العامة (يوسف شعيبان عبد العليم)

عن الفترة من بدء العمل حتى 2024/09/30

الملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	جنيته	الباقي بعد الاستقطاع	جنيته	قيمة الاعصال التي تمت الى الان	جاري / نهائي	جدة مقدار	مقدار الاعصال	مقدار العمل السابق	الوحدة	القيمة	كميات العقد والمقاييس	نوع الاعمال	رقم البند
1- اراضي تخليق تصوص العقد	540000	0	540000	0	540000	جاري	90000	10000	80000	م2	6	90000	اعمال تطوير المرفق من الاشجار والزروع والحدائق	1
2- فريق عمل الشركة متواجدين	1495000	0	1495000	0	1495000	جاري	13000	13000	0	م3	115	47000	اعمال توريد وتشغيل اجهزة صالحة للادم مطابقة للمواصفات بسك لا يزيد عن 25 سم مسك 50 كم	2
3 - سيارة ملاكي لاجراء الاعمال متواجدة	110400	0	110400	0	110400	جاري	4800	800	4000	م3	23	5000	اعمال حفر واستعمال المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	3
4- العمل متواجد و مهندسي العمل متواجدين	0	0	0	0	0	جاري	0	0	0	م3	386	5200	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاجر الصلبة لتاج تاسيس الكسارات مسك 180 كم	4
5- المعدات متواجدة	5219000	0	5219000	0	5219000	جاري	3400	700	2700	م3	1535	3500	اعمال توريد و صب خرسانة عادية طبقا للمواصفات	7
6- الكرافت متواجد و مكتب الاعمال متواجد	125140	0	125140	0	125140	جاري	10	10	0	مط	12514	17	اعمال توريد و تركيب مواسير خرسانة مسك 2 م	8
7- البيرتاج الزمى متواجد	445200	0	445200	0	445200	جاري	280	50	230	مط	1590	320	اعمال توريد و تركيب براغي مواسير سلكية التجهيز قطر 1 م	9
8- و وسائل تامين و سلامة المرور و الخدمات الارشادية و التخطيطية متواجدة	1757500	0	1757500	0	1757500	جاري	1850	350	1500	مط	950	1850	اعمال توريد و تركيب مواسير خرسانة مسك 50 سم مسك 6 سم من الكسارات المسلحة	10
9- و وسائل تامين و سلامة المرور و الخدمات الارشادية و التخطيطية متواجدة	0	0	0	0	0	جاري								
10- ايصالات تسليم الرسوم التارفات متواجدة	9692240	0	9692240	0	9692240	جاري								
11- ايصالات تسليم الرسوم المتداولة المتداولة متواجدة	0	0	0	0	0	جاري								
12- تلبية مبلغ 50000 جنيه (فقط فترة مبلغ خسون الف جنيه لا غير) لحن و ردد نتائج البعثات	169000	0	169000	0	169000	جاري	13000	13000	0	م3	13	47000	اعمال توريد و تشغيل اجهزة صالحة للادم مطابقة للمواصفات بسك لا يزيد عن 25 سم مسك 50 كم	2
13- ايجار البئر	873600	0	873600	0	873600	جاري	13000	13000	0	م3	67.20	47000	سعر العاء الحجرية ليد توريد و الاضافة الي سبة البئر (25 % و الاستطاعت (12) 0	2
14- ايجار البئر	1042600	0	1042600	0	1042600	جاري								
15- ايجار البئر	10734840	0	10734840	0	10734840	جاري								
16- ايجار البئر	10681165.80	53674.20	10734840	0	10734840	جاري								



المهندس / محمد عبد الرزاق حبيب
مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس المشروع :
استشاري المشروع :
يوسف شعيبان عبد العليم
ملاحظة: الفات

غير الواردة بسك الشروط اعمدت من
يقع للمقاول مبلغ 10,681,165.80 جنيه
سحق صرفوا الي المقاول
المحاسب /
6474664.00
تاريخ الحساب نهائيا
مهندس /
نائب الادارة العامة
زينة لمنطقة بلى سوف
طارق يوسف الجزار

30/09/2024

عملية اعمال (القطاع الاول) من انشاء و رصف طريق مصرف القطاع بطول 9 كم محافظة الفيوم)
بالامر المباشر (

اسم العمل :

شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العظيم)

اسم المقاول :

العقد رقم (539) لسنة 2023/2024

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (5)

بند الميزانية :

قيمه امر الاسناد
18,778,913.00

قيمه الاعمال

جملة الاستقطاعات

قرش

جنيه

210,325.00

5% تامين اعمال

96,545.00

رسم الدمغه

0.00

تكاليف معمل

0.00

14 % ضريبه مضافه

40,062.00

الارباح تبص

50,000

تعليه مبلغ جنيهه (فقط و قدرة مبلغ
خمسون الف جنيها لا غير) لحين و رود

نتائج العينات

٣٩٦٩٣٢٠٠

مدير عام الشؤون المالية والادارية

رواج حسنيا

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	قرش
بيان الاعمال التي تمت الا	10,681,165.80	
مصرح بصرفه	0.00	
سابقي صرفه	6,474,664.00	
مستحق صرفه	4,206,501.80	
جملة الاستقطاعات	396,932.42	
صافي المبلغ المستحق	3,809,569.38	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٢٠٢١ - 200,309.61	
التامينات الاجتماعيه	٧٣١١٣ - 144,222.92	
البشره	٣٥٣٦١٤٦,٨٠	