


مستخلص رقم (٣) ختامي

للهيئة العامة
للطرق واللايباري
(GARB)



الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة بقطاع
المقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠

أعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشيخية إلى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

شامله المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/١١ إلى ٢٠٢٣/٦/١١

تفويض شركة: عبد الشافي محمد حسن للمقاولات ووصف الطريق

تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٤

رقم البند	نوع العمل	القيمة بالجنيه	المقدرات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري أونتهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم	١٦,٥	٢م	١٠٨٠٠٠	٧٠٠	١٠٨٧٠٠	نهائي	١١٩٣٥٠٠		١٧٩٣٥٠٠	يزاى تطبيق لصوص العقد
٢	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	١٩٥٠	٣م	—	٠	—	نهائي	—		—	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبيه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢٠٠	٣م	١٥٣٦	٠	١٥٣٦	نهائي	٣٠٧٢٠٠		٣٠٧٢٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده / الافقات متواجده
*٣	إضافة علاوة مسافة نقل طبقة أساس لمتوسط مسافة النقل عن ٦٠ كم	٧٢	٣م	١٥٣٦	٠	١٥٣٦	نهائي	١١٠٥٩٢		١١٠٥٩٢	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني البرنامج الزمني متواجد
٤	اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٢٧,٥	٢م	٥٤٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠	نهائي	١٤٨٥٠٠٠		١٤٨٥٠٠٠	عدم تواجد عدد (١) سيارة نقل عيانات خطة ضبط الجودة متواجده
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطته من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٤٦	٢م	٥٤٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠	نهائي	٧٨٨٤٠٠٠		٧٨٨٤٠٠٠	التقرير المبني متواجد / وثيقة التامين متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	٩,٢	٢م	٥٣٠٠٠	١٠٠٠	٥٤٠٠٠	نهائي	٤٩٦٨٠٠		٤٩٦٨٠٠	التقارير الشهرية متواجده التقرير النهائي متواجد
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه من الخرسانه الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٣٠٠٠	١٠٠٠	٥٤٠٠٠	نهائي	٧٥٦٠٠٠٠		٧٥٦٠٠٠٠	مع مراعاة ماورد بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
اعمال	قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الوطنية طبقا للقائمة الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	١٠٧٠٠٠	١٠٠٠	١٠٨٠٠٠	نهائي	٣٢٤٠٠٠		٣٢٤٠٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبيه	٢٥	٣م	١٥٣٦	٠	١٥٣٦	نهائي	٣٨٤٠٠٠		٣٨٤٠٠٠	
الاجمالي						١٩٩٩٩٥٤٢		١٩٩٩٩٥٤٢		١٩٩٩٩٥٤٢	

قرش جنيه

الجهة المالكة

تحريرا في: ٢٠٢٣ /

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبيته بظهوره وقدرها سبق صرفها الى المقاول

المحاسب

تحريرا في

مهندس المشروع

مهندس /

يدفع الى المقاول مبلغ

علم حساب

مهندس المشروع

مهندس /

نهائيا

عبد الرحيم محمد حسين

مهندس /

ملاحظات الفئات

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

مهندس /

عماد حسين

تحريرا في

عماد حسين

19790277

11239A3, 5.

W. S. L. L.

الاستقطاعات	11,750,-
الصافي	٧٥,٤٥٢,٧٠

[illegible]

790947, 2, 511