

مستخلص رقم { ٥ } ختامى

بتاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ٤

عن صلبية

رفع كفاءة طريق المنصورة / طنطا القطاع الثالث بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

شاملة الدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٨ / ١٢

شاملة الدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٨ / ١٢

رقم البند	البنود	الفترة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه الدة	جملة الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قش	جنيه					قش	جنيه		قش	جنيه	
٢	أعمال تكميل وأزالة المسطحات النهائية	٤٠	١٠٢	٣٠٠٠	٣٩,٧٢	٢٠,٣٩,٧٢	نهائى	٣٣	٣١٢٦٧	—	٣٣	٣١٢٦٧	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٦	توريد وصب خرسانة عادية لحملية الواسير	—	١٥٥٦	١٤٥	٣,٤٧	١٤٨,٤٧	نهائى	٣٢	٣٣١٠١٩	—	٣٢	٣٣١٠١٩	٢- معمل الموقع متواجد
٨	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	—	٦٥	٤١٠٠	٧٢,١٦	٤١٧٢,١٦	نهائى	٤٠	٣٧١١٩٠	—	٤٠	٣٧١١٩٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
٩	أعمال إزالة مخلفات جميع أنواعها	٤٠	٥٨	٦٥٠	١٤	٦٦٤	نهائى	٦٠	٣٨٧٧٧	—	٦٠	٣٨٧٧٧	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد
١٠	توريد وتوضيب وروص صلب التسليح	—	٤٦٠٠٠	٤	—	—	نهائى	—	١٨٤٠٠٠	—	—	١٨٤٠٠٠	٥- تم تركيب اللاتفات الإعلانية للمشروع
١٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٤٠	٢١٨	١٨٠٠	٠,٢٢	١٨٠٠,٢٢	نهائى	٥٥	٣٩٣١٦٨	—	٥٥	٣٩٣١٦٨	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية
١٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٤٦١	١٢٥٠٠	٣٥,٨٧	١٢٥٣٥,٨٧	نهائى	٠٧	٥٧٧٩٠٣٦	—	٠٧	٥٧٧٩٠٣٦	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة بالاستخلص
١٤	أعمال إنشاء طبقة تحريب برام	٥٠	٣١	٣٢٦٠٠	٤٧٠	٣٣٠٧٠	نهائى	—	١٠٤١٧٠٥	—	—	١٠٤١٧٠٥	٨- التتارير متواجدة
١٥	أعمال إنشاء طبقة لصق	١٠	١٠	٣٢٥٠٠	٤٠١	٣٢٩٠١	نهائى	٧٥	٣٥٣١٨٥	—	٧٥	٣٥٣١٨٥	٩- بوليصة التأمين متواجدة
١٦	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٢٥	١٦٦	٣٢٦٠٠	٤٧٠	٣٢٩٠١	نهائى	٥٠	٥٤٩٧٨٨٧	—	٥٠	٥٤٩٧٨٨٧	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال
١٧	أعمال إنشاء طبقة سطحية ٥ سم	٢٥	١٦١	٣٢٥٠٠	٤٠١	٣٢٩٠١	نهائى	٢٥	٥٣٠٥٢٨٦	—	٢٥	٥٣٠٥٢٨٦	١١- الميابة متواجدة من بدء العمل بالمنطقة حتى ٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠
٢٠	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٦٠	٥٥٧	٣٠	—	—	نهائى	—	١٦٧٢٨	—	—	١٦٧٢٨	١٢- بدء من ٢٠٢٣ / ١٠ / ١
٢٧	أعمال توريد وتركيب مواسير PVC	—	٥٠٠	٢٠	—	—	نهائى	—	١٠٠٠٠	—	—	١٠٠٠٠	بدء من ٢٠٢٣ / ١٠ / ١
٢٨	أعمال توريد وتركيب بلاعات مطر	—	٤٥٠٠	٥	—	—	نهائى	—	٢٢٥٠٠	—	—	٢٢٥٠٠	١٢- يراعى خصم ما توصى به لجنة استلام وتقييم العملية
٢٩	أعمال رفع وخفض مطابق	—	٤٧٥	٣	—	—	نهائى	—	١٤٢٥	—	—	١٤٢٥	مهندس العملية
٣١	أعمال توريد وتركيب فتاة GRP	—	٣٦٠٠	٢	—	—	نهائى	—	٧٢٠٠	—	—	٧٢٠٠	التوقيع
الكارقات													
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	١٣	١٣	١٨٠٠	٠,٢٢	١٨٠٠,٢٢	نهائى	٨٦	٣٣٤٠٢	—	٨٦	٣٣٤٠٢	مهندس العملية
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	٢٥	١٢٥٠٠	٣٥,٨٧	١٢٥٣٥,٨٧	نهائى	٧٥	٣١٣٣٩٦	—	٧٥	٣١٣٣٩٦	التوقيع
٣	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	٣	٣٢٦٠٠	٤٧٠	٣٢٩٠١	نهائى	—	٩٩٢١٠	—	—	٩٩٢١٠	مهندس العملية
٤	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	٣	٣٢٥٠٠	٤٠١	٣٢٩٠١	نهائى	—	٩٨٧٠٣	—	—	٩٨٧٠٣	مهندس العملية
إجمالي الكارقات													
الإجمالي العام													
٨٨ ١٩٩٩٥٨٨ ٢٧ ١٩٤٦٤٨٧٦ ٢٧ ١٩٤٦٤٨٧٦ ٦١ ٥٣٤٧١٢ ٨٨ ١٩٩٩٥٨٨ ٨٦ ٣٣٤٠٢ ٧٥ ٣١٣٣٩٦ ٩٩٢١٠ ٩٨٧٠٣ ٥٣٤٧١٢ ٨٨ ١٩٩٩٥٨٨													

مهندس الإشراف الأسـم م. محمد علي أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٩٧٨٧٦٠٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مدير الأعمال الأسـم م. محمد علي تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس الخربة الأسـم م. محمد علي يدفع إلى القاول مبلغ : ٢١١٩٨٥,٨٨ جنيهه على الحساب

مهندس الخربة الأسـم م. محمد علي نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتدت من

٣٠٨٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس الخربة الأسـم م. محمد علي صالح

