

رقم بند	نوع العمل	كمية	كمية ايد بالقطعة	المرتب	عدد ايام العمل	عدد ايام العمل في وقت	كمية ايام العمل	جزء من الميزانية	كمية ايام العمل التي تمت حتى الان	كمية ايام العمل التي تمت حتى الان	القيمة المبدئية	القيمة المبدئية	ملاحظات
الكميات المتوقعة من امر الاستاذ وحتى 2024/4/30 طبقا لاسعار التعاقد													
العمل الكباري													
8	بنايت الطرقات اصحاب الجسبات بالمر في جميع اوجاع التربة عدا الصخرية وثبتت شامل ما جديده	450	770	م.ط	600	0	600	جاري	0	270000	0	270000	1- المهندسون متواجدين 2- الاكشترات تتم بالامكان المستنده من الهيكلة 3- مسانول تامين سلامة المرور متواجد 4- التقارير الاسبوعية و الشهرية متواجده 5- المعدات متواجده 6- وثيقة التامين متواجده حتى تاريخ 2025/6/5 7- التعليمات الارشادية و التحضيرية متواجده 8- لوحات المشروع متواجده 9- تم تقديم البرنامج الزمني و التقارير الجدولية 10- يراعى تطبيق لسياسات العمل 11 - السيارات غير متواجده و الموقع
9	بالحدائق مكنة الحرايق الي سوق العمل و السمر يشمل نقل المخلوقات و المعدات و الارشال للترامه (الوجه البري)	270000	4	عد	3	0	3	جاري	0	810000	0	810000	
10	بنايت الطرقات شاقه حوايق قطر 120 سم طبقا لرسومات و المواصفات	5400	3200	م.ط	2996	0	2996	جاري	0	16178400	0	16178400	
11	بالحدائق تانيه انابيبات لتسليم على حوايق عمال قطر 120 سم و تشمل توريد الامسال التي تحمل الحوايق تمت من مساهم 150% من حمل التشغيل (غير شامل حديد التسليح) و ليعمل العمل	206000	1	عد	1	0	1	جاري	0	206000	0	206000	
12	بنايت المكعب حفر ميكانيكي بين الحوايق المصنوبه لتقاربه المسلمة بالمكعب المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية	100	5300	3م	4229	0	4229	جاري	0	422900	0	422900	
14	بنايت المكعب توريد و ردم برمال نظيفه خليه من المواد العشويه المورده من خارج الموقع بعرضه العتالون للاساسات و حول جسم الكوربي على طبقات لازيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الحفر بالمياه و الضمك الجيد	160	2100	3م	751	0	751	جاري	0	120160	0	120160	
15	بنايت المكعب خرسانة عتيقه للاساسات و اسفل البلاطات الانشائية و الحوايط المسانده و قلعة تشمل كل ما يلزم تنوير العمل كمنطقه طبقا لشروط و المواصفات	2100	210	3م	158	0	158	جاري	0	331800	0	331800	
16	بنايت المكعب توريد و صب خرسانة مسلمة للفتحات و الاساسات و البلاطات الانشائية و كتلة الحراس الانشائية المصنوبه طبقا لرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و قلعة لا تشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح	2850	4500	3م	3507	0	3507	جاري	0	9094950	0	9094950	
17	في حاله زياده محتوى الاسمنت و الاجهاده طبقا لمتطلبات التصميم يتم زياده سعر بند الخرسانه 125/50 كجم استلمت سواء بالزياده او القصوران	375	980	3م	3507	0	3507	جاري	0	1315125	0	1315125	
17	بنايت المكعب خرسانة مسلمة للاصدا و الانشال فوق منسوب ظهر المباني طبقا لشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصنعاة و تعليمات المهندس المشرف و قلعة لا تشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح (ارتفاع حتى 6 متر)	3700	980	3م	614	0	614	جاري	0	2271800	0	2271800	
17	في حاله زياده الارتفاع عن 6 متر يتم زياده 100 جنيه لمترا	100	980	3م	130	0	130	جاري	0	13000	0	13000	
17	في حاله زياده محتوى الاسمنت و الاجهاده طبقا لمتطلبات التصميم يتم زياده سعر بند الخرسانه 125/50 كجم استلمت سواء بالزياده او القصوران	125	980	3م	614	0	614	جاري	0	76750	0	76750	
18	بنايت المكعب خرسانة مسلمة لزوم القطاع الصندوقي و اوبسنته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لتجهيز العمل نهوا كمنطقه طبقا لاصول الصنعاة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (ارتفاع حتى 6 متر)	4050	10750	3م	1818.0	0.0	1818	جاري	0.0	7362900	0	7362900	
18	في حاله زياده الارتفاع عن 6 متر يتم زياده 100 جنيه لمترا	100	10750	3م	1818	0.0	1818	جاري	0.0	181800	0	181800	
18	في حاله زياده محتوى الاسمنت و الاجهاده طبقا لمتطلبات التصميم يتم زياده سعر بند الخرسانه 125/50 كجم استلمت سواء بالزياده او القصوران	125	10750	3م	1818	0	1818	جاري	0	227250	0	227250	
19	بنايت المكعب اصحاب خرسانة مسلمة لزوم الفتحات العرضيه فوق الصده الكوربي و السمر لا يشمل حديد التسليح (ارتفاع حتى 6 متر)	3900	640	3م	250	50	250	جاري	50	975000	0	975000	
19	في حاله زياده الارتفاع عن 6 متر يتم زياده 100 جنيه لمترا	100	640	3م	200	0	200	جاري	0	20000	0	20000	
22	بالحدائق توريد و تشغيل و تركيب و تربيط حديد تسليح اعمال حتى 12 متر من الصلب 60/40 لزوم جسم الكوربي و السمر يشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل نهوا كمنطقه طبقا لاصول الصنعاة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	44000	6500	طن	2215	15	2200	جاري	15	97460000	0	97460000	
25	بنايت المسطح توريد و صب طبقه عازله من البترومن و الدهان و جهان على الجراء و السمر يشمل كل ما يلزم تنوير العمل نهوا كمنطقه طبقا لاصول الصنعاة و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف و تعليمات المهندس المشرف	60	3930	2م	3349	0	3349	جاري	0	200940	0	200940	
28	بالحدائق توريد و تركيب ركاز من التوبرين طبقا للمواصفات و الاشراف الموضحة بالحدائق و الرسومات و بالحدائق توريد و تركيب ركاز حوايه 181 طن حتى 250 يورايه	36250	58	عد	8	0	8	جاري	0	290000	0	290000	
20	بالحدائق توريد و تركيب و تشغيل صلب مشعول 52 كوربي لتاجراء المعنليه و البت يشمل اصحاب مساهم الحمار و عمل الاكشترات للترامه و كتلة الربوط و الشلالات الاقيه و الراسيه ان وجدت و النقل من المصنع الي الموقع و التركيب بالموقع باستخدام الانشال ذات المسوات المناسبه و الدهان بوجهين برامير و وجهين بماده ايبوكسيه و يكون المطلوب بسلك لا يقل عن 240 ميكرن او بنظام الجلفنة على الجراء و توصيات الاستشاري على ان تضمن من الهيكلة قبل التنفيذ و قلعة تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا لرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان تقدم رسومات ورشه Shop dwg كامله و تشملها جميع التفاصيل و الاطوال للاخذ قبل البدء في الصنعاة	82000	800	طن	393	0	393	جاري	0	19335600	12890400	32226000	يتم صرف 60% لعين استكمال الاجراء
أعمال التشوينات													
22	بالحدائق توريد و تشغيل و تركيب و تربيط حديد تسليح اعمال حتى 12 متر من الصلب 60/40 لزوم جسم الكوربي و السمر يشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل نهوا كمنطقه طبقا لاصول الصنعاة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	44000	6500	طن	902	0	902	جاري	0	23812800	15875200	39688000	صرف 60% من قيمه الاجراء
اجمالي المستخلص													
											181877175	28765600	210642775

مدير عام المشروعات
د/ محمد قريش
عبد مهندس / هاني محمد محمود
181877175

مهندس المشروح : ابراهيم محمد عبد الحميد
مهندس المشروح : ابراهيم محمد عبد الحميد
181877175

مهندس المشروح : ابراهيم محمد عبد الحميد
مهندس المشروح : ابراهيم محمد عبد الحميد
181877175

شركة تجاري 41968
رقم التسجيل التجاري
018-769-198
رقم الهاتف 0622333333
شركة تجاري 41968
رقم الهاتف 018-769-198
شركة تجاري 41968
رقم الهاتف 018-769-198