

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

إدارة المرقع

العقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٢

مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شاملة المدة

من : بدء العمل إلى ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم { ١٦ } عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة ج

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه					ق	جنيه	
٣	إعمال حفر	٩٦	-	٣٧٧٠٠٠	٣٧٧٠٠٠	٣٧٧٠٠٠	٣٦١٩٢٠٠٠	-	٣٦١٩٢٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشر
٤	إعمال توريد أتربة رملية	٢٥٨	٥٠	٤٦٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠	١١٨٩١٠٠٠٠	-	١١٨٩١٠٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٦٠	-	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٢٥٠٠٠	١١٥٠٠٠٠٠	-	١١٥٠٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متو
١١	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٤٧٥	-	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١١٨٧٥٠٠	-	١١٨٧٥٠٠	٤- مكتب جهاز الأشرف ه
١٤	توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز	٣٥	-	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٥٢٥٠٠٠	-	٥٢٥٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوح
١٩	أعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	١٢٥	-	٥١١	٥١١	٥١١	٦٣٨٧٥	-	٦٣٨٧٥	٦- يتم تنظيم حركة المرو
٢١	أعمال توريد وتوضيب صلب التسليح	٢٢٤٠٠	-	٤٥٧	٤٥٧	٤٦٨	١٠٤٨٣٢٠٠	-	١٠٤٨٣٢٠٠	أثناء العمل بمعرفة الش
٢٤	توريد خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفقيش	٢٧٥٠	-	٨٣١	٨٣١	٨٣١	٢٢٨٥٢٥٠	-	٢٢٨٥٢٥٠	العلامات الإرشادية والذ
٢٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	١٧٠٠	-	٦٤٣٩	٦٤٣٩	٦٤٣٩	١٠٩٤٦٣٠٠	-	١٠٩٤٦٣٠٠	٧- معدات العملية متو
٢٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م	٩٥٠٠	-	٢١٨٩٨	٢١٨٩٨	٢١٨٩٨	٢٠٨٠٣١٠٠٠	-	٢٠٨٠٣١٠٠٠	البند المدرجة بالمستخله
٢٧	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	٢٦٥٠	-	٤٢٣	٤٢٣	٤٢٣	١١٢٠٩٥٠	-	١١٢٠٩٥٠	٨- التقارير متواجده
٢٨	أعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير وأتربة	١٤٠	-	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	-	٧٠٠٠٠٠	٩- تم إرسال البرنامج إل
٢٩	أعمال إزالة عدايات خرسانية	٣٠٠٠	-	١٥	١٥	١٥	٤٥٠٠٠٠	-	٤٥٠٠٠٠	لأعمال ويتم تحديثه أ
٣٢	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	٢٠٠٠	-	١١٢٠	١١٢٠	١١٢٠	٢٢٤٠٠٠٠	-	٢٢٤٠٠٠٠	١٠- وسيلة نقل العينات مت
٣٣	أعمال تنفيذ خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم	٣٥٠٠	-	٢٦٨٨	٢٦٨٨	٢٦٨٨	٩٤٠٨٠٠٠	-	٩٤٠٨٠٠٠	سيارة بالمنطقة والأما
	بنود مستحدثة						٤١٤٠٤٣٠٧٥	-	٤١٤٠٤٣٠٧٥	بمعرفة إدارة المركبات
١	أعمال دهانات أسمنية	٨٠	-	٣٤٩٠٠	٣٤٩٠٠	٣٤٩٠٠	٢٧٩٢٠٠٠	-	٢٧٩٢٠٠٠	مهندس العم
٢	دهان برديات	٦٩	-	٦٨٥٠	٦٨٥٠	٦٨٥٠	٤٧٢٦٥٠	-	٤٧٢٦٥٠	الأسم
٣	تركيب عواكس صاج	١٨	٢٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	١٧٨٣٦٠	-	١٧٨٣٦٠	أشرف على العمل
٤	خرسانة عادية للحوائط الساندة بارتفاع ٣ م	٢٦٥٠	-	٤٨٤٠٠	٤٨٤٠٠	٥١٧٠٠	١٣٧٠٠٥٠٠	-	١٣٧٠٠٥٠٠	١٤٠٤٤٨٠١٠
	الكارتات									
١	أعمال توريد أتربة رملية	١٣	-	٤٦٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠	٥٩٨٠٠٠٠	-	٥٩٨٠٠٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٧٠٠٠	٧٠٠٠	١٨٠٠٠	٦٢٥٠٠٠	-	٦٢٥٠٠٠	
	إجمالي الكارتات						٦٦٠٥٠٠٠	-	٦٦٠٥٠٠٠	
	الإجمالي العام						٥٦١٠٩٦٠٨٥	-	٥٦١٠٩٦٠٨٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٥٤٣٣٧٤٦٨٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧٧٢١٤٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم

أشرف على العمل

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

أقر بصفة ذلك

مهندس الشركة الاسم

أشرف على العمل

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصفة ذلك

تحريراً في

تحريراً في



