



مستخلص رقم (٢) جارى

عملية :- مشروع تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ عند رقم ١٢٠٢ / ٢٠١٣ / ٢٠١٤ تاريخ بدء العمل ٢ / ١٠ سنة ٢٠٢٤

شاملة المدة من بدء العمل الى ٦ / ٦ / ٢٠٢٤

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم البلد	نوع العمل	الوحدة	الفترة بالجنبة	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنبة)	استقطاع أو حجز (بالجنبة)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
الأعمال الإعتيادية												
١٠٣	بالمز المكعب خرسانة عادية للإساسات	م³	✓ ١٨٥٦	٩٩٠	٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	جاري	✓ ٦٠١٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠١٣٤٠,٠٠	١- يامى لتأسيس بئر مياه
٢٠٣	بالمز المكعب خرسانة مسلحة للإساسات	م³	✓ ٢٣٧٦	٢٠٣٥	٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٥,٠٠	جاري	✓ ١٧٧٠١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٠١٢٠,٠٠	٢- المصنوع حوائط
٣٠٣	بالمز المكعب خرسانة مسلحة أساسات الخزان	م³	✓ ٢٣٧٦	١٣٨	٩٦,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٠٠	جاري	✓ ٢٢٨٠٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠٩٦,٠٠	٣- الخزان حوائط
٨٠٣	بالمز توريد وتركيب و رص الصلح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	طن	✓ ٣٠٢٢٣	٤١٣	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	جاري	✓ ٣٠٠١٩٧٧,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠١٩٧٧,٠٠	٤- توريد وتركيب رص
١٠٤	بالمز المسطح توريد شبكات من البولي إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون (vapour barrier) أسفل الاساسات و أسفل الككات من الخرسانة العادية	م²	✓ ٥٩	٣٨٥٠٠	٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	✓ ٥٨٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٤١٠,٠٠	٥- لانتاج البولي إيثيلين
٢٠٤	بالمز المسطح تنفيذ طقة عازلة من البولي يوريثين على البارد بوجه تحضيري ووجهين للإساسات وجميع الاجزاء المشفوفة	م²	✓ ٥١	٦٢٧٠	١٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٠,٠٠	جاري	✓ ١٧٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٢٠,٠٠	٦- عن تامين سقوف
١٠٥	بالمز المسطح توريد وتنفيذ طقة عازلة افقية ضد الرطوبة و رشح المياه للخزان	م²	✓ ٢٢١	٢٢٠	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٠٠	جاري	✓ ٣٥٨٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥٨٠٥,٠٠	٧- بولي إيثيلين سقوف
٣٠٥	بالمز الطولي توريد وتركيب وتثبيت (water stop) من شرائح مائية ماعمة للنفاذة للخزان	م ط	✓ ٢٢٢	٢٢٠	٦٢,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٠٠	جاري	✓ ١٤٣٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٨٤,٠٠	٨- لتأمين سقوف

الأعمال المعدنية

١	بالمز توريد وتركيب هيكل معدني من فطاعات Hot Rolled - ST.37 و فطاعات B.U.S و سدادات ST.52 و مواسير ST.37 و A500Gr.B	طن	✓ ٨٦٤٨٠	٥٨٢	٨٣,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٠٠	جاري	✓ ٧١٧٧٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٧٧٨٤٠,٠٠	
---	--	----	---------	-----	-------	------	-------	------	--------------	------	------------	--

تشوينات

الأعمال بدون تشوينات و بده حديدية (مستخرجة) ١٢٢٦٦٠١,٠٠ ١٢٢٦٦٠١,٠٠

الأعمال المعدنية

٤	بالمز المسطح توريد وتركيب لعنقه للحمالون الفراغي Space Truss	م²	✓ ٤٢٩٠	٤٤٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	جاري	✓ ٩٤٣٨٠٠٠,٠٠	٤٧١٩٠٠٠,٠٠	٤٧١٩٠٠٠,٠٠	١- تم استقطاع ٥٠% من البند
٥	بالمز المسطح لتدعيم وتثبيت جدران فراغي (Space truss) بوحدة مذبذبة	م²	✓ ٧٥٤٠	٤٠٧٠	٢٠٣٥,٠٠	٢٠٣٥,٠٠	٢٠٣٥,٠٠	جاري	✓ ١٥٣٤٣٩٠٠,٠٠	٧٦٧١٥٠,٠٠	٧٦٧١٥٠,٠٠	٢- تم استقطاع ٥٠% من البند

أعمال المباني و التشطيبات

١٠	بالمز المسطح توريد وتركيب نظام SPIDER STRUCTURAL GLAZING	م²	✓ ٧٥٠٠	١٨٧٠	٩٣٥,٠٠	٩٣٥,٠٠	٩٣٥,٠٠	جاري	✓ ٧٠١٢٥٠,٠٠	٣٥٠٦٢٥٠,٠٠	٣٥٠٦٢٥٠,٠٠	٣- تم استقطاع ٥٠% من البند
١١	بالمز المسطح تصنيع و توريد وتركيب هيكل معدني مكون من أعمدة ثلاثية مكدرة	م²	✓ ١٠١٢٥	٢٥٣٠	١٢٦٥,٠٠	١٢٦٥,٠٠	١٢٦٥,٠٠	جاري	✓ ١٢٨٠٨١٢٥,٠٠	٦٤٠٤٠٦٢,٥٠	٦٤٠٤٠٦٢,٥٠	٤- تم استقطاع ٥٠% من البند

اجمالي الصفحة

المقاول	استشاري المالك	الهيئة العامة للتخطيط والتنمية
مهندس المكتب الفني مدير المشروع مهندس المكتب الفني مدير المشروع	مهندس المشروع مدير المشروع مهندس المكتب الفني مدير المشروع	مهندس المشروع مدير المشروع مهندس المكتب الفني مدير المشروع
٢٠٢٤/١٠/٢٠	٢٠٢٤/١٠/٢٠	٢٠٢٤/١٠/٢٠
٢٠٢٤/١٠/٢٠	٢٠٢٤/١٠/٢٠	٢٠٢٤/١٠/٢٠





21

TS/TK/71