

مستخلص رقم { ٣ }

بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٢

العقد رقم ١٨٩٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العقود

عن عملية أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطع الثاني } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية " حياه كريمة " مع مكتب الوليد للمقاولات ورفص للطرق
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٤

ملاحظات	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع	
	قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه
١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	٨٠	٥٩	١٣٣٠	١٣٣٠	١٣٣٠	٧٩٥٣٤	-	-	٧٩٥٣٤	
٢- مال تكسير	٩٠	٧٠	١٤٥٠	١٤٥٠	١٤٥٠	١٠٢٨٠٥	-	-	١٠٢٨٠٥	
٣- مال توريد وفرش طبقة أساس	٥٠	٤٢٩	٦٣٠٠	٤٩٠٠	١١٢٠٠	٤٨١٠٤٠٠	-	-	٤٨١٠٤٠٠	
٤- مال طبقة تشريب برايم	٥٠	٣١	٤٠٠٠	٢٦٩٠٠	٣٠٩٠٠	٩٧٣٣٥٠	-	-	٩٧٣٣٥٠	
٥- مال إنشاء طبقة رابطة سمك ٥ سم	٢٥	١٦٦	٤٠٠٠	٢٦٩٠٠	٣٠٩٠٠	٥١٣٧١٢٥	١٠٠٠٠	-	٥١٢٧١٢٥	
٦- مال طبقة لطق	٧٥	١٠	٢١٥٠٠	٢١٥٠٠	٢١٥٠٠	٢٣١١٢٥	-	-	٢٣١١٢٥	
٧- مال إنشاء طبقة سطحية سمك ٦ سم	٢٥	١٦٦	٢١٥٠٠	٢١٥٠٠	٢١٥٠٠	٣٤٦٦٨٧٥	-	-	٣٤٦٦٨٧٥	
٨- مال صب خرسانة مسلحة	-	٢٨٥٠	٣	٣	٥	١٤٢٥٠	-	-	١٤٢٥٠	
٩- مال ترميم بالخلوط الإسفلتي على الساخن	-	٢٥٦٤	٨٠	١٠	٩٣	٢٣٠٧٦٠	-	-	٢٣٠٧٦٠	
١٠- مال تركيب غطاء GRB	-	٣٦٠٠	٥	٧	١٢	٤٣٢٠٠	-	-	٤٣٢٠٠	
١١- معدات العملية متواجدة لتنفيذ العمل بالمستخلص	-	-	-	-	الإجمالي	١٥٠٨٩٤٢٤	١٠٠٠٠	-	١٥٠٧٩٤٢٤	
١٢- مال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٦٣٠٠	٤٩٠٠	١١٢٠٠	٢٨٠٠٠٠	-	-	٢٨٠٠٠٠	
١٣- مال إنشاء طبقة رابطة سمك ٥ سم	-	٣	٤٠٠٠	٢٦٩٠٠	٣٠٩٠٠	٩٢٧٠٠	-	-	٩٢٧٠٠	
١٤- مال إنشاء طبقة سطحية سمك ٦ سم	-	٣	٢١٥٠٠	-	٢١٥٠٠	٦٤٥٠٠	-	-	٦٤٥٠٠	
١٥- إجمالي الكارتات	-	-	-	-	الإجمالي الكارتات	٤٣٧٢٠٠	-	-	٤٣٧٢٠٠	
١٦- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على رابطة لحين تلافى الملاحظات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
١٧- مهندس العملية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
١٨- مهندس الإشراف الاسم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
١٩- مدير الأعمال الاسم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
٢٠- مهندس الشركة الاسم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
٢١- الإجمالي العام	-	-	-	-	الإجمالي العام	١٥٥١٦٦٢٤	١٠٠٠٠	-	١٥٥٠٦٦٢٤	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٧٨٤٠٠٠٩,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٧٦٧٦٦١٥,٠٠ جنيه على الحساب
نهيائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتدت من

مهندس العملية
الاسم

بمبلغ ١٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه
على الحساب

رئيس الأ
مهندسين
سلى



مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
مهندس الشركة الاسم
مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
مهندس الشركة الاسم

