

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنية	الوحدة	مقدار الأعمال السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنية	ملاحظات
اجمالي ما سبق													
10	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 150 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن 400 كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	550	7750	م.ط	0	465.8	465.8	جاري	98%	3537751	0	7871036.6	
11	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي ٢٠٠ % من حمل التشغيل والألواح المعدنية والمؤقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل الخازوق التجربة قطر 150 سم والهامة بحمل التشغيل طبقا للرسومات ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	1	430000	عدد	0	1	1	جاري	98%	421400			
12	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر 120 سم بالبر بحمل 150% من حمل التشغيل والسعر لا يشمل الخازوق التجربة قطر 120 سم والهامة والبند يشمل نهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	1	206000	عدد	0	1	1	جاري	98%	201880			
رابعاً : الأعمال الترابية													
16	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	1000	120	م3	0	675	675	جاري	98%	79380			
17	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3000	100	م3	0	2530	2530	جاري	98%	247940			
الإجمالي													
										12359387.6	0	12359387.6	

يحتوي
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البجيرة - كفر الشيخ)
لواء أ.ح.
أحمد باسم حسني الكرداني

قرش جنية
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهره و قدرها سبق صرفها للمقاول.
تحريراً في / / المحاسب /
قرش جنية
يدفع للمقاول مبلغ على الحساب / نهائياً
ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
يعتمد ..

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م/ أحمد الشاعر
م/ أحمد أبو دقيفة
التوقيع :
التوقيع :

الاستشاري العام
مكتب محرم بخوم
م/ أحمد إبراهيم



الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ أحمد عبد الله
المكتب الفني
م/ حازم عبد الواحد



رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الأعمال السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان جنيته	استقطاع او حجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيته	ملاحظات
اجمالي ما سبق													
18	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن 25سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل 40 كم - يتم احتساب علاوة 1 جنيته لكل كم زيادة	1500	160	3م	0	1230	1230	جارى	98%	192864	0	12359387.6	
خامسا : أعمال الخرسانة العادية													
20	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 250 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم ٢	120	1975	3م	0	60	60	جارى	98%	116130			
سادسا : أعمال الخرسانة المسلحة													
21	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 300 كجم / سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	1600	2850	3م									
21-ج	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والىجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيته / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان		3225	3م	0	1515	1515	جارى	98%	4788157.5			
22	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم 3 واجهاد لا يقل عن 400كجم/سم ٢ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للىجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح (ارتفاع حتى 6 م)	700	3700	3م	0	446.45	446.45	جارى	98%	1618827.7			
1-22	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 7م)		3800	3م	0	6.46	6.46	جارى	98%	24057.04			
1-22	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 8م)		3900	3م	0	26.86	26.86	جارى	98%	102658.92			
1-22	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 9م)		4000	3م	0	45.06	45.06	جارى	98%	176635.2			
الإجمالي													
										19378717.96	0	19378718	

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة
عيسى (البجني) - كفر الشيخ
لواء أ.ح.
أحمد باسم حسنى الكردالى

قرش جنيته
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهره و قدرها سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في / /
المحاسب /
قرش جنيته
يقف للمقاول مبلغ على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
يعتمد ..

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس الهيئة
م/أحمد الشاعر
مدير المشروع
م/أحمد ابو دقيفة
التوقيع :
التوقيع :

الاستشارى العام
مكتب محرم بخوم
م/أحمد ابراهيم
التوقيع :

الشركة المنفذة
م/أحمد عبد الله
مدير المشروع
م/أحمد عبد الله
التوقيع :
GIECO
بعض ٢٠١-٧٢١-١٨٩
١٥٢٨٥٩
٣٠٩٢

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنييه	استقطاع او حجز جنييه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنييه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق												
22-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 10م)		4100	م3	0	51.15	51.15	جاري	98%	205520.7	0	19378718	
22-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 11م)		4200	م3	0	53.96	53.96	جاري	98%	222099.36			
22-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 12م)		4300	م3	0	46.35	46.35	جاري	98%	195318.9			
22-ب	علاوة في حالة زيادة الاجهاد 450 كجم/سم2 ومحتوي الاسمنت 500 كجم /سم3	700	125	م3	0	676.29	676.29	جاري	98%	82845.525			
23	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبرى box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/سم3 واجهاد لا يقل عن 450 كجم/م2 علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى 6 متر من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب البلاطة السفلية	6300	4050	م3	0	55	55	جاري	98%	218295			
23-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 7م)		4150	م3	0	45	45	جاري	98%	183015			
23-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 8م)		4250	م3	0	45	45	جاري	98%	187425			
23-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 9م)		4350	م3	0	735	735	جاري	98%	3133305			
23-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 10م)		4450	م3	0	440	440	جاري	98%	1918840			
23-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 11م)		4550	م3	0	840	840	جاري	98%	3745560			
23-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 12م)		4650	م3	0	570	570	جاري	98%	2597490			
23-ب	علاوة في حالة زيادة الاجهاد 500 كجم/سم2 ومحتوي الاسمنت 525 كجم /سم3	6300	125	م3	0	2730	2730	جاري	98%	334425			
	الإجمالي												
										32402857.45	0	32402857.4	

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

لواء أ.ح/ أحمد باسم حسني الكرناوي

قرش جنييه
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهره و قدرها سبق صرفها للمقاول.
المحاسب /
قرش جنييه
يدفع للمقاول مبلغ على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
يعتمد ..

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس الهيئة
م/ أحمد الشاعر
التوقيع :
مدير المشروع
م/ أحمد أبو دققة
التوقيع :

الاستشاري العام
مكتب محرم بخوم
م/ أحمد إبراهيم
التوقيع :

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م/ حازم عبد الواحد
التوقيع :
مدير المشروع
م/ أحمد عبد الله



رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز جنييه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنييه	ملاحظات
اجمالي ما سبق													
24	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم 3 واجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم 2 علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى 6 متر	400	3900	م 3	0	210.76	210.76	جارى	98%	805524.72	0	32402857.4	
1-24	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 8م)		4100	م 3	0	90	90	جارى	98%	361620			
1-24	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 10م)		4300	م 3	0	90	90	جارى	98%	379260			
24-ب	علاوة في حالة زيادة المحتوى الاسمنتي الي 500 كجم /سم 3	400	125	م 3	0	390.76	390.76	جارى	98%	47868.1			
25	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب والاجهاد والكمرات العرضية لزوم الهيكل العلوي للكوبرى طبقا لمواصفات المشروع والفئة تشمل توريد (الكابلات الاكسسوارات الاجرية - الاتكوز - الويدجز) اللازمة طبقا للمواصفات وكل المعدات اللازمة لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	125	115000	طن	0	123.43	123.43	جارى	98%	13910561			
26	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح ٤٠ / 60 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهائيا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3800	44000	طن	0	2800	2800	جارى	98%	120736000			
الإجمالي													
										168643691.3	0	168643691	

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

لواء أ.ح.
أحمد باسم حسني الفرداني

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهره و قدرها قرض جنييه
تحريرا في / / المحاسب /
بدفع للمقاول مبلغ قرض جنييه
ملاحظة الفئات : على الحساب / نهائيا
و اعتمدت من غير الواردة بصك الشروط
يعتمد ..

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس الهيئة
م/أحمد الشاعر
التوقيع :
م/أحمد أبو دقيفة
التوقيع :

الاستشارى العام
مكتب محرم بخوم
م/أحمد ابراهيم
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م / أحمد عبد الله
التوقيع :
المكتب الفني
م / حازم عبد الواحد
التوقيع :



رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الأعمال السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيته	استقطاع او حجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيته	ملاحظات
أجمالي ما سبق													
28	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البولييميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN ١٣٢٧-3 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعي بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة والنيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترفق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حملتها لسعر الحمولة الأعلى والفئة تشمل صب طبقة جراوت أسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز وإجراء الاختيارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومي للبحوث والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة.	16	57500	عدد	0	16	16	جاري	98%	901600	0	168643691	
28-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من 251 طن حتى 400 طن بجوايط	16	57500	عدد	0	16	جاري	98%	901600	0	168643691		
28-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من 401 طن حتى 550 طن بجوايط	8	107500	عدد	0	8	جاري	98%	842800	0	168643691		
سابعا : أعمال العزل والحماية													
29	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوه العمل نهاراً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	2500	60	م	0	1750	جاري	98%	102900	0	168643691		
الإجمالي													
		170490991	0			170490991.3							

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة
عبدالله (البحيرة - كفر الشيخ)
أحمد باسم حسني الكرداني

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في / /
المحاسب /
قرش جنيته
يبلغ للمقاول مبلغ على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
يعتمد ،،

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م/ أحمد الشاعر
التوقيع :
م/ أحمد أبو دقينة
التوقيع :

الاستشاري العلم
مكتب محرم بخوم
م/ أحمد إبراهيم
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م / أحمد عبد الله
التوقيع :
المكتب الفني
م / أحمد إبراهيم
التوقيع :
GIECO
٩٠١-٧٢١-٤٨٩
سنة ١٥٤٨٥١
3002

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنييه	استقطاع او حجز جنييه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنييه	ملاحظات
اجمالي ما سبق													
ثامناً : أعمال التشطيبات													
35	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	24500	15	م	0	18340	18340	جارى	98%	269598	0	170490991.3	
أعمال الإزالة والتطهير													
38	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات والمخلفات ونقل المخلفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل	16000	6	م	0	16000	16000	جارى	98%	94080			
39	بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق لا تقل قطرها عن 3٠سم	1600	75	عدد	0	765	765	جارى	98%	56227.5			
أعمال تأمين الموقع													
67	بالمقطوعية عمل تحويلة مروريه لزوم تأمين اعمال سلامه المرور شامله المطبات الصناعيه ولافتات الارشاديه وتحذيريه وكشافات اثاره علي طول التحويله واشارات مضبنة وحواجز خرسانيه مؤقتة طبقا لتوجيهات الإدارة العامة للمرور	2	55000	مقطوعية	0	2	2	جارى	98%	107800			
إجمالي الأعمال منذ بدء العمل													
اجمالي الاعمال بنسبة 85 % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة													
اجمالي ما تم صرفه بالمستخلص السابق بنسبة 85 %													
القيمة الحالية للمستخلص بنسبة 85 % (جارى 1)													
فقط وقدره : مائة وخمسة واربعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً وثمانمائة واثنان وتسعون جنيهاً فقط لا غير													

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
لواء أ.ح/ أحمد باسم حسني الكردي

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهره و قدرها قرض جنييه
تحريراً في / / المحاسب /
قرض جنييه
بذبح للمقاول مبلغ على الحساب / نهائياً
ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس الهيئة
م/ أحمد الشاعر
التوقيع :
مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقفة
التوقيع :
أحمد أبو دقفة

الاستشاري العام
مكتب محرم بخوم
م/ أحمد إبراهيم
التوقيع :
أحمد إبراهيم

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م / أحمد عبد الله
التوقيع :
م / حازم عبد الواحد
التوقيع :
أحمد عبد الله

