


رقم العميل :	رقم العميل (عدد الصفحات) —	رقم العميل	رقم العميل
اسم العميل :	اسم العميل	اسم العميل	اسم العميل
اسم الشارع :	اسم الشارع	اسم الشارع	اسم الشارع
رقم ومقدار التصديق :	رقم ومقدار التصديق	رقم ومقدار التصديق	رقم ومقدار التصديق
تاريخ التوقيع :	تاريخ التوقيع	تاريخ التوقيع	تاريخ التوقيع
تاريخ التوقيع :	تاريخ التوقيع	تاريخ التوقيع	تاريخ التوقيع

رقم المسند :
تاريخ التوبة :
وجه قضاء الصلاة المفترقة (رجع بطلبه) :
يد (عدد الساعات -)

٥٢٧

اسم العمل :
اسم الم قابل :
رقم ومدار التصديق :
تاريخ الترخيص :

[illegible]



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الساحلية - جنوب الوادي - اسوان

مستخلص رقم (02) جاري

تنفيذ: شركة عتيق لإنشاء ورصف الطرق

رقم العقد	2024-06-11	بتاريخ	2024-06-16	حتى	2024-08-28	ملاحظات
رقم الهند	بوسان الأعمال	القيمة جنيه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية	30.00	2600.00	5774.00	8374.00	جاري
3	بالمتر المسطح صيانة وتشغيل طبقة الاسفلت القديمة	13.00	22500.00	26100.00	48600.00	جاري
4	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة الطبيعية بسبك 40 سم					
5	مسافة النقل حتى 20 كم	160.00	4860.00	0.00	4860.00	جاري
6	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة الطبيعية بسبك 40 سم	182.00	4520.00	0.00	4620.00	جاري
7	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MCO قبل (3/24)	35.60	21000.00	0.00	21000.00	جاري
8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك 6 سم قبل (3/24)	193.30	21000.00	0.00	21000.00	جاري
9	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MCO بعد (3/24)	58.00	10500.00	19600.00	30100.00	جاري
	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك 6 سم بعد (3/24)	292.00	10500.00	19600.00	30100.00	جاري
الإجمالي						17,843,360.00
سبعة عشر لابين وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستون جنيهاً فقط لا غير						0
الجهة المالكة						17,843,360.00
مهندس المشروع (الهيئة)						أقر بأن هذا الحساب صحيح و مقبول من المبالغ المبينة بطريقه و قد تم صرفها إلى العقول
م/ حسام محمود مصطفى						تحريراً في : 28/08/2024
التوقيع: م/ حسام محمود مصطفى						بلغ للعقول مبلغ
مدير عام التنفيذ والصيانة (الهيئة)						غير الواردة بمسك الشروط أعتدت من
م/ مصطفى أحمد مصطفى محمد الدالي						ملاحظات
التوقيع: م/ مصطفى أحمد مصطفى محمد الدالي						1- براسي نصوص التعاقد و كراسة الشروط .
مهندس الإدارة المركزية						2- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد
عبد المجيد كروم						3- مكتب جهاز الإشراف متواجد
28/08/2024						4- المعمل متواجد
ملاحظات						5- العملية غير محمل عليها سيارة
1- براسي نصوص التعاقد و كراسة الشروط .						6- الألفاظ متواجدة (2 لافئة)
2- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد						7- التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني
3- مكتب جهاز الإشراف متواجد						8- التدقيق التقني متواجد
4- المعمل متواجد						9- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة