

فروق أسعار عملية أستكمال مسار الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير مرحلة أولى
تنفيذ شركة الكفراوى للمقاولات

أمر الأسناد ٢٠٢٣/٠٣/٢٠

استلام موقع ١٨ / ٩ / ٢٠٢٣

مستخلص ١ جاري
٢٠٢٣/٠٩/١٨

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١١	خرسانة عادية (سولار)	٥٠٠	١٥٣٥	٢	سبتمبر-٢٣	٢	١	٧٦٧,٥٠٠٠٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٦٧.٧	٧٧٥.٨٨٤	٥,٩٤٨.٨٠
	خرسانة عادية (أسمنت)	٥٠٠	١٥٣٥	٢	سبتمبر-٢٣	٢	١	٧٦٧,٥٠٠٠٠٠	٠.٣	٢٨٢.٥	٢٨٠.٧	١٩٢٣٧٦٢	١,٤٧٦.٤٩
١٢	حديد تسليح (سولار)	٢٠	٤٤٥٠	٢	سبتمبر-٢٣	٢	١	٨٩٠,٠٠٠٠٠٠	٠.٣	٩٢٦.٢	٣٦٧.٧	٢٣٢٥٢٦٥	٢,٠٦٩.٤٩
	حديد تسليح (حديد)	٢٠	٤٤٥٠	٢	سبتمبر-٢٣	٢	١	٨٩٠,٠٠٠٠٠٠	٠.٦٥	٩٢٦.٢	٧٧٢.٧	٢٢٦٩٣٨٠	١١٢,٩٧٤.٨٣
	الاجمالى												١٢٢,٤٦٩.٦١

أمر الأسناد ٢٠٢٣/٠٣/٢٠

استلام موقع ١٨ / ٩ / ٢٠٢٣

مستخلص ٢ جاري
٢٠٢٣/٠٩/٢١

تم تنفيذ الكميات المدرجة بالمستخلص خلال شهري ديسمبر ٢٠٢٣ ويناير ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١٢	مواسير قطر ١.٥ (سولار)	٥٠٠	٣٩٠٠	٥٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٥٢٥٤٢٣٧٢٩	١,٠٢٤,٥٧٦.٢٧	٠.١	٤١٧	٤١٧	٤٧٥٥٩٤	٣١,٢٢٤.٥٧
	مواسير قطر ١.٥ (أسمنت)	٥٠٠	٣٩٠٠	٥٩	يناير-٢٤	٢٨	٠.٤٧٤٥٧٦٢٧١	٩٢٥,٤٢٣.٧٣	٠.١	٤١٧	٣٣٦.١	٤٧٥٥٩٤	٢٨,٢٠٢.٨٤
	مواسير قطر ١.٥ (سولار)	٥٠٠	٣٩٠٠	٥٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٥٢٥٤٢٣٧٢٩	١,٠٢٤,٥٧٦.٢٧	٠.٥	٣٥١.٩	٢٨٠.٧	٩٨٦٨١٨٧	١٠,١١٠.٧١
	مواسير قطر ١.٥ (أسمنت)	٥٠٠	٣٩٠٠	٥٩	يناير-٢٤	٢٨	٠.٤٧٤٥٧٦٢٧١	٩٢٥,٤٢٣.٧٣	٠.٥	٣٥١.٩	٢٨٠.٧	٩٨٦٨١٨٧	١١,٧٣٦.٧٦
	مواسير قطر ١.٥ (سولار)	٥٠٠	٣٩٠٠	٥٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٥٢٥٤٢٣٧٢٩	١,٠٢٤,٥٧٦.٢٧	٠.٣٥	١٠٦٧.٨	٧٧٢.٧	١٣٣٦٦٧٦٥٩	١٣٦,٩٥٢.٧١
	مواسير قطر ١.٥ (أسمنت)	٥٠٠	٣٩٠٠	٥٩	يناير-٢٤	٢٨	٠.٤٧٤٥٧٦٢٧١	٩٢٥,٤٢٣.٧٣	٠.٣٥	١٣٣٦.١	٧٧٢.٧	١٣٣٦٦٧٦٥٩	٢٣٧,١٧٣.٥٣
١١	خرسانة عادية (سولار)	١٥٠٠	١٥٣٥	٥٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٥٢٥٤٢٣٧٢٩	١,٠٢٩,٧٨٨.١٤	٠.١	٤١٧	٤١٧	٤٧٥٥٩٤	٣٣,٣٠١.٠٤
	خرسانة عادية (أسمنت)	١٥٠٠	١٥٣٥	٥٩	يناير-٢٤	٢٨	٠.٤٧٤٥٧٦٢٧١	٩٢٥,٤٢٣.٧٣	٠.١	٤١٧	٣٣٦.١	٤٧٥٥٩٤	٢٨,٢٠٢.٨٤
	خرسانة عادية (سولار)	١٥٠٠	١٥٣٥	٥٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٥٢٥٤٢٣٧٢٩	١,٠٢٩,٧٨٨.١٤	٠.٣	٣٥١.٩	٢٨٠.٧	٩٨٦٨١٨٧	١٠,١١٠.٧١
	خرسانة عادية (أسمنت)	١٥٠٠	١٥٣٥	٥٩	يناير-٢٤	٢٨	٠.٤٧٤٥٧٦٢٧١	٩٢٥,٤٢٣.٧٣	٠.٣	٣٥١.٩	٢٨٠.٧	٩٨٦٨١٨٧	١١,٧٣٦.٧٦
١٢	حديد تسليح (سولار)	١٥	٤٤٥٠	٥٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٥٢٥٤٢٣٧٢٩	٣١٦,٧٧٩.٦٦	٠.٣	٤١٧	٣٣٦.١	٤٧٥٥٩٤	٢٨,٢٠٢.٨٤
	حديد تسليح (سولار)	١٥	٤٤٥٠	٥٩	يناير-٢٤	٢٨	٠.٤٧٤٥٧٦٢٧١	٣١٦,٧٧٩.٦٦	٠.٦٥	١٠٦٧.٨	٧٧٢.٧	١٣٣٦٦٧٦٥٩	١٣٦,٩٥٢.٧١
	الاجمالى												٩٢٥,١١٠.٠٩

أمر الأسناد ٢٠٢٣/٠٣/٢٠

استلام موقع ١٨ / ٩ / ٢٠٢٣

مستخلص ٣ جاري
٢٠٢٣/٠٩/٢١

تم تنفيذ الكميات المدرجة بالمستخلص خلال شهري فبراير ومارس ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١٢	مواسير قطر ١.٥ (سولار)	٢٠٠	٣٩٠٠	٤٠	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٧٢٥	٥٦٥,٥٠٠٠٠٠	٠.١	٤١٧	٤١٧	٤٧٥٥٩٤	١٧,٢٢٣.٩٥
	مواسير قطر ١.٥ (أسمنت)	٢٠٠	٣٩٠٠	٤٠	مارس-٢٤	١١	٠.٢٧٥	٢١٤,٥٠٠٠٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥١.٩	٢٨٠.٧	١٠,١١٠.٧١
	مواسير قطر ١.٥ (سولار)	٢٠٠	٣٩٠٠	٤٠	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٧٢٥	٥٦٥,٥٠٠٠٠٠	٠.٥	٣٥١.٩	٢٨٠.٧	١٠٦٥٧٢٨٥	٢,٣٥٨.٤٩
	مواسير قطر ١.٥ (أسمنت)	٢٠٠	٣٩٠٠	٤٠	مارس-٢٤	١١	٠.٢٧٥	٢١٤,٥٠٠٠٠٠	٠.٥	٣٥١.٩	٢٨٠.٧	١٠٦٥٧٢٨٥	٢,٣٥٨.٤٩
	مواسير قطر ١.٥ (سولار)	٢٠٠	٣٩٠٠	٤٠	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٧٢٥	٥٦٥,٥٠٠٠٠٠	٠.٣٥	١٢٨٩.٨	٧٧٢.٧	١٢٨٩.٨	١٥٦,٧٣٦.٥٢
	مواسير قطر ١.٥ (أسمنت)	٢٠٠	٣٩٠٠	٤٠	مارس-٢٤	١١	٠.٢٧٥	٢١٤,٥٠٠٠٠٠	٠.٣٥	١٢٨٩.٨	٧٧٢.٧	١٢٨٩.٨	١٥٦,٧٣٦.٥٢
١١	خرسانة عادية (سولار)	٢٠٠٠	١٥٣٥	٤٠	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٧٢٥	٢,٢٢٥,٧٥٠٠٠	٠.١	٤١٧	٤١٧	٤٧٥٥٩٤	٦٧,٨٣١.٠٥
	خرسانة عادية (أسمنت)	٢٠٠٠	١٥٣٥	٤٠	مارس-٢٤	١١	٠.٢٧٥	٨٤٤,٢٥٠٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥١.٩	٢٨٠.٧	١٠,١١٠.٧١
	خرسانة عادية (سولار)	٢٠٠٠	١٥٣٥	٤٠	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٧٢٥	٢,٢٢٥,٧٥٠٠٠	٠.٣	٣٦٨.٦	٢٨٠.٧	٩٨٦٨١٨٧	١١,٧٣٦.٧٦
	خرسانة عادية (أسمنت)	٢٠٠٠	١٥٣٥	٤٠	مارس-٢٤	١١	٠.٢٧٥	٨٤٤,٢٥٠٠٠	٠.٣	٣٦٨.٦	٢٨٠.٧	٩٨٦٨١٨٧	١١,٧٣٦.٧٦
١٢	حديد تسليح (سولار)	٢٠	٤٤٥٠	٤٠	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٧٢٥	٨٤٤,٢٥٠٠٠	٠.٣	٤٨٠.٤	٣٥١.٩	٢٨٠.٧	١٠,١١٠.٧١
	حديد تسليح (سولار)	٢٠	٤٤٥٠	٤٠	مارس-٢٤	١١	٠.٢٧٥	٨٤٤,٢٥٠٠٠	٠.٦٥	١٢٨٩.٨	٧٧٢.٧	١٢٨٩.٨	١٥٦,٧٣٦.٥٢
	الاجمالى												١٥٦,٧٣٦.٥٢



مستخلص ٣ جاري
٢٠٢٣/٠٩/٢١

مستخلص ٣ جاري
٢٠٢٣/٠٩/٢١

مستخلص ٣ جاري
٢٠٢٣/٠٩/٢١

مستخلص ٣ جاري
٢٠٢٣/٠٩/٢١

حلی فوق لایحه رقم ۲

۹، ۱۸۵۷۵، ۱۸۵۷۵

حلی فوق لایحه رقم ۲ و ۱۸۵۷۵

۱۸۵۷۵، ۱۸۵۷۵

۱۸۵۷۵، ۱۸۵۷۵

۱۸۵۷۵، ۱۸۵۷۵

۱۸۵۷۵، ۱۸۵۷۵

۱۸۵۷۵، ۱۸۵۷۵

۱۸۵۷۵، ۱۸۵۷۵

۱۸۵۷۵، ۱۸۵۷۵

۱۸۵۷۵، ۱۸۵۷۵

۱۸۵۷۵، ۱۸۵۷۵

۱۸۵۷۵، ۱۸۵۷۵