

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع / حجر	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	مقدار العمل السابق اجراؤها	الفترة بالجنيه	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
- يراعى تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الإرشاد والتحذير واللائحة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - تم تعبئة مبلغ 200000 جنيه لحين وروه نتائج العيقات	180,000.00	0.00	180,000.00	750	0	240	م.ط	بالمرر الطولي وتوريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم وسك 8 سم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية 1989:BS3262 يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المتبقية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المتبقية	3
	3,735,000.00	0.00	3,735,000.00	7,500	0	498	2م	أعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 سم وذلك لتخطيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية 1989:BS 3262 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المتبقية المتبقية على ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المقترفة.	5
	3,915,000.00		3,915,000.00					الإجمالي (فقط ثلاث ملايين وتسعمائة وخمسة عشر ألفا جنيها مصريا لاغير)	

الهيئة

تحريرا في : 2024 / 10 / 14

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

اسلام محمد فوزي

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مهندس الشركة

14/10/2024

12/10/2024

عروص عبد الح

جمل الأمد ٢٩١٥٠٠٠

ادفع

الاستقراض

١٩٥٧٥٠
٢٩٧٧٢/٥٠
٢٧٢٨٥/٥٠
٥٤١٩٠
٥٦٩١٤٠
٧٤٦٥١/٥٠
١١١٦٧١/٤٠
٢٧١٧١٩/١٠
٢٢٨٢٤٧/١٩٠
١٧٦٤٨١٥٠
٢٠٩٦٨٤٢٥٠

المستحق صرف ٢٩١٥٠٠٠

الاستقراض

١٩٥٧٥٠/٠

دفع

إجمالي

توزيع موارد

٧٠٧٧٠/٠

٤٠

١٧٦١٧,٥٠

جمل الاستقراض

٣٠٧٧٢٧,٩٠

ادفع

٣٦٠٧٢٧,٩٠

مستحق الادارة المركزية

مستحق الادارة المركزية

٢٧٢٨٥٧/٤٠