

## السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد ,,,

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جارى رقم (١)

بخصوص عملية : تنفيذ أعمال نقل كابلات وأعمدة الإنارة المتداخلة مع القطار الكهربائى السريع  
( العين السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح )

- تنفيذ : شركة لوجيك إيجيبتا.

- العقد رقم : ٦٧٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

- بقيمة : ٩٢٨٩١٦٠ جنيهاً ( فقط تسعة مليون و مائتان وتسعة وثمانون ألفاً ومائة وستون جنيهاً غير ) وذلك حتى تاريخ  
٢٠٢٣/١١/٠٨ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١١ / ٠٩

عدد المرفقات : ( )

مستخلص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠ ح.ع

بيان أعمال

حصر أعمال

محضر إستلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المظلة الدارية عشر جنوب سيناء  
المبلغ المستحق إلى : شركة لوجستك ايجيبت للمطارات والنهيات

الطلبات طيه ، أو :  
 مستخلص جاز (القيمة نقل كالم - وأهم الزاوية الاختارح  
 القطار السريح ( العين الصحة - العاصفة الإدارية - العين - مطر )  
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :  
 شيك على البنك المركزي فى :  
 شيك على الخارج  
 صاحب الحق أو :  
 شركة لوجيك ايبى للمقاولات والقوديات  
 يسحب باسم  
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

| بيانات الفواتير |         |        |     |
|-----------------|---------|--------|-----|
| رقم             | التاريخ | جنيته  | قرش |
|                 |         | ٥٢٨٩١٦ |     |
|                 | الجملة  | ٥٢٨٩١٦ |     |

رقم : \_\_\_\_\_  
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

[illegible]

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

| عدد                                                                                                                              |      | المرفقات           |          | الاعتماد الإداري ونوع الخصم |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|-----------------------------|-----|
| بيانات                                                                                                                           |      | نوع الخصم          |          | بيان                        |     |
| قرش                                                                                                                              | جنيه | قسم                | فرع      | فصل                         | بند |
| 98917.                                                                                                                           |      |                    |          |                             |     |
| مستخلص جاري (١) لهية نقل كالمات وأعمدة الإثارة<br>مع المطار الكهربائي السويح (البن استحقاق العائمة الإثارة)<br>العكس - ملحوظ (١) |      |                    |          |                             |     |
| إجمالي الأصل                                                                                                                     |      |                    |          |                             |     |
| قرش                                                                                                                              | جنيه | بيانات الاستقطاعات |          |                             |     |
|                                                                                                                                  |      | عادي               | إضافي    | دمغة توقيع                  |     |
|                                                                                                                                  |      | قرش جنيه           | قرش جنيه | قرش                         |     |
| رسم الدمغة                                                                                                                       |      |                    |          |                             |     |
| صافي القيمة المطلوب صرفها                                                                                                        |      |                    |          |                             |     |

رئيس المصلحة

علامة

ففى \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 ( أ ) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 الإيرادات

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_  
 روجع في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢ ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يَحْتَمِلُ سَحَبٌ  
شَيْكٌ  
إِذْنُ صَرْفٍ

## وكيل الحسابات

مدیر اور رئیس الحسابات

ففي \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح » ) ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————  
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : ————— إمضاءات موظفي الشطب

( 2 )

المختتم ذو التاريخ

|                 |                |                                   |                             |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| (٣) سحب         | <u>شيك</u>     | رقم : _____                       | إمضاء الكاتب المنوط : _____ |
|                 | إذن صرف        |                                   |                             |
| (٤) قيد في سجل  | <u>الشيكات</u> | تحت رقم : _____                   | إمضاء الكاتب المنوط : _____ |
|                 | الحوالات       |                                   |                             |
| (٥) أدرج في كشف | <u>الشيكات</u> | رقم : _____                       | إمضاء الكاتب المنوط : _____ |
|                 | الحوالات       |                                   |                             |
| (٦) استلمت      | <u>شيك</u>     | إمضاء طالب أم كاتب التصرف : _____ | تاريخ : _____ سنة ٢٠٢٢      |
|                 | إذن صرف        |                                   |                             |



### محضر إستلام موقع

إيماءا إلي العقد رقم (٢٠٢٣ / ٦٧٢ / ٢٠٢٤) المؤرخ في ٢٠٢٣ / ١١ / ٠٨ م

اسم المشروع: تنفيذ اعمال نقل كابلات وأعمدة الانارة المتداخلة مع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح )

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣ / ١١ / ١٢ وبحضور كلا من:

١. المهندس / أحمد عراقي مدير عام مشروعات المنطقة الحادية عشر جنوب
٢. المهندس / شريف صدقي مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري.
٣. المهندس / محمد محمود محمد عن شركة لوجيك إيجيبت.

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

### وأقبل المحضر علي ذلك ...

التوقيعات :

١- المهندس / أحمد عراقي

٢- المهندس / شريف صدقي

٣- المهندس / محمد محمود محمد



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بخصوص عملية تنفيذ أعمال نقل كابلات وأعمدة الانارة المتداخلة مع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح )

بالتاريخ ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٨

بأهل التفخّل بالعلم والأخاطة والتوجيه بالآزم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد: ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان



اسم المشروع : تنفيذ أعمال نقل كابلات وأعمدة الإنارة المتداخلة مع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح )

توريد شركة / لوجيك إيجيبت

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء )

الهيئة العامة  
للطرق والكباري  
(GARB)



مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم: ( ٦٧٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ ) - بتاريخ ٢٠٢٣ / ١١ / ٠٨ شاملة المدة من ( بدء الاعمال ) حتى ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣

| رقم البند | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | القيمة (بعد المفاوضة) |         | الوحدة  | كمية المقاسة | كمية العمل المنفذ | كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | قيمة الأعمال التي تمت خلال المدة |      | العملات التي تمت في خلال المدة |           | استقطاع او حجز |      | القيمة بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|--------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------------|-----------|----------------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فرش                   | (جنيه)  |         |              |                   |                                         | فرش                              | جنيه | فرش                            | جنيه      | فرش            | جنيه |                      |                                                                                                         |
| ١         | بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ألومنيوم جهد متوسط ٣٠/١٨ ك.ف مسلح قطاع ٢٤٠*٣ مم² والبند يحمل عليه الحفر وغير شامل عدايات الطرق ويشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة ( فقط لفان وثلاثمائة وخمسون متراً طولياً لا غير).                                                                                   | ٠                     | ٣,٥٣٦   | م.ط     | ٢٣٥٠         | ٠                 | ٢٣٠٠                                    | جاري                             | ٠    | ٠                              | ٨,١٣٢,٨٠٠ | ٠              | ٠    | ٨,١٣٢,٨٠٠            | يتم تطبيق نصوص التعاقد<br>١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون<br>٢- مكتب الهندسة<br>٣- قسم هندسة |
| ٢         | بالعدد توريد وتركيب علية اتصال أرضي لكابل ألومنيوم جهد ٣٠/١٨ ك.ف.أ مسلح معزول قطاع ٢٤٠*٣ مم² والبند يشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة ( فقط سبعة بالعدد لا غير).                                                                                                                                      | ٠                     | ٢٢,٠٠٠  | بالعدد  | ٧            | ٠                 | ٧                                       | جاري                             | ٠    | ٠                              | ١٥٤,٠٠٠   | ٠              | ٠    | ١٥٤,٠٠٠              |                                                                                                         |
| ٣         | بالعدد توريد وتركيب علية اتصال نهاية داخلية لكابل ألومنيوم جهد ٣٠/١٨ ك.ف.أ مسلح معزول قطاع ٢٤٠*٣ مم² والبند يشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة ( فقط اثنان بالعدد لا غير ).                                                                                                                            | ٠                     | ٩,٩٣٠   | بالعدد  | ٢            | ٠                 | ٢                                       | جاري                             | ٠    | ٠                              | ١٩,٨٦٠    | ٠              | ٠    | ١٩,٨٦٠               |                                                                                                         |
| ٤         | بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل أرضي مسلح جهد منخفض ألومنيوم قطاع ٧٠+١٢٠*٣ مم² PVC/XLPE والبند يحمل عليه الحفر وغير شامل عدايات الطرق ويشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة ( فقط ثمانمائة متراً طولياً لا غير ).                                                                                        | ٠                     | ١,١٤٥   | م.ط     | ٨٠٠          | ٠                 | ٠                                       | جاري                             | ٠    | ٠                              | ٠,٠٠٠     | ٠              | ٠    | ٠,٠٠٠                |                                                                                                         |
| ٥         | بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل أرضي مسلح جهد منخفض ألومنيوم قطاع ٢٥*٤ مم² PVC/XLPE والبند يحمل عليه الحفر وغير شامل عدايات الطرق ويشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة ( فقط ستة آلاف وسبعمائة وخمسون متراً طولياً لا غير ).                                                                            | ٠                     | ٤٥٠     | م.ط     | ٦٧٥٠         | ٠                 | ٠                                       | جاري                             | ٠    | ٠                              | ٠,٠٠٠     | ٠              | ٠    | ٠,٠٠٠                |                                                                                                         |
| ٦         | بالعدد توريد وتركيب قاعدة خرسانية لعمود مسلوب ارتفاع ١٠ متر بأبعاد ١٢٠*٦٠*٦٠ سم³ ومزودة بفتحات لدخول وخروج الكابلات والبند يشمل الجوايط والشبيلونة المناسبة لأبعاد قاعدة العمود وكل ما يلزم نهيو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة ( فقط مائة وثلاثون بالعدد لا غير ).                                                      | ٤٠                    | ٢,٥٠٠   | بالعدد  | ١٣٠          | ٠                 | ٤٥                                      | جاري                             | ٠    | ٠                              | ١١٢,٥٠٠   | ٠              | ٠    | ١١٢,٥٠٠              |                                                                                                         |
| ٧         | بالعدد توريد وتركيب عمود إنارة مسلوب من الحديد المجلفن ارتفاع ١٠ متر بذراع واحد بسلك لا يقل عن ٤ مم غير شامل القاعدة الخرسانية والبند يشمل كل ما يلزم نهيو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة ( فقط ثلاثون بالعدد لا غير ).                                                                                                  | ٦٠                    | ١٨,٢٠٠  | بالعدد  | ٣٠           | ٠                 | ٠                                       | جاري                             | ٠    | ٠                              | ٠,٠٠٠     | ٠              | ٠    | ٠,٠٠٠                |                                                                                                         |
| ٨         | بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة ليد قدرة ١٥٠ وات وشدة إضاءة لا تقل عن ١٢٠ لومن/وات والبند يشمل كابلات تقنية ٣*٣ مم² وروزنة التثبيت وكل ما يلزم نهيو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة ( فقط مائة وثلاثون بالعدد لا غير ).                                                                                                    | ٨٠                    | ٧,٢١٥   | بالعدد  | ١٣٠          | ٠                 | ٠                                       | جاري                             | ٠    | ٠                              | ٠,٠٠٠     | ٠              | ٠    | ٠,٠٠٠                |                                                                                                         |
| ٩         | بالعدد توريد وتركيب لوحة إنارة (ولاعة) مزودة بعدد ١ مفتاح رئيسي MCCB 80A وعدد ٢ مفتاح ثلاثي MCCB 40A ودائرة الفصل والتشغيل الأوتوماتيكي والخلية الضوئية على أن تكون اللوحة من الصاج مدهون الكترولستك بسلك لا يقل عن ٢ مم² وIP 65 والبند يشمل كل ما يلزم نهيو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة ( فقط اثنان بالعدد لا غير ). | ٠                     | ٦٤,٦٠٠  | بالعدد  | ٢            | ٠                 | ٠                                       | جاري                             | ٠    | ٠                              | ٠,٠٠٠     | ٠              | ٠    | ٠,٠٠٠                |                                                                                                         |
| ١٠        | بالمتر الطولي توريد وتركيب عداية طريق خرسانية عبارة عن ماسورة ضغط ١٠ بار PVC قطر ٦ بوصة والسعر يشمل الحفر والردم والسعر غير شامل إعادة الأسفلت لأصله (إن وجد) والسعر يشمل كل ما يلزم نهيو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة ( فقط اربعمائة وعشرون متراً طولياً لا غير ).                                                    | ٢٠                    | ١,٣٠٠   | م.ط     | ٤٢٠          | ٠                 | ٤٠٠                                     | جاري                             | ٠    | ٠                              | ٥٢٠,٠٠٠   | ٠              | ٠    | ٥٢٠,٠٠٠              |                                                                                                         |
| ١١        | بالعدد فك ونقل وإعادة تركيب عمود إنارة مسلوب مصنوع من الفايبر ( فقط مائة بالعدد لا غير ).                                                                                                                                                                                                                             | ٤٠                    | ١,٠٠٠   | بالعدد  | ١٠٠          | ٠                 | ٥٠                                      | جاري                             | ٠    | ٠                              | ٥٠,٠٠٠    | ٠              | ٠    | ٥٠,٠٠٠               |                                                                                                         |
| ١٢        | بالمقطوعة رفع ونقل كشك بدون محول وعمل قاعدة خرسانية جديدة مسلحة وعمل نظام التأسيس وصيانة الكشك إن وجد ( فقط واحد بالمقطوعة لا غير ).                                                                                                                                                                                  | ٦٠                    | ٣٠٠,٠٠٠ | بشفرعية | ١            | ٠                 | ١                                       | جاري                             | ٠    | ٠                              | ٣٠٠,٠٠٠   | ٠              | ٠    | ٣٠٠,٠٠٠              |                                                                                                         |
| الإجمالي  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |         |         |              |                   |                                         |                                  |      |                                | ٩,٢٨٩,١٦٠ |                |      | ٩,٢٨٩,١٦٠            |                                                                                                         |



مدير عام المشروعات  
مهندس / أحمد خراشي

مدير مشروع الهيئة  
مهندس / شريف صوفي

مدير مشروع الشركة  
م/ محمد محمود محمد

