




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

بالإشارة إلي عملية / انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم
صفر حتى كم ٤,٢٠٠ تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية عدد (٥) نسخ أصل لمستخلص الأعمال
رقم (٢) جاري - بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤م - بقيمة (٨٠,٤٦٠,٢٠٦,٢٩٤جنيه)
فقط فقط مائتان وأربعة وتسعون مليون و مائتان وستة الف واربعمائة وستون
جنيهاً و ٨٠ قرشاً لا غير جنيهاً
ومرفق أيضاً حصر الأعمال وإستمارة ٥٠ ع . ح
برجاء التفضل بالإحاطه والتنسيق باللازم .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،

* مستخلص الأعمال رقم (٣) جاري .

* إستمارة ٥٠ ع. ح.

مهندس /



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)
شركة حسن علام للإنشاءات

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

الطلبات طيه . أو :

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة حسن علام للإنشاءات

ويسر إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٢٩٤,٢٠٦,٤٦٠,٨٠	٠
الجملة		٢٩٤,٢٠٦,٤٦٠,٨٠	

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط مائتان وأربعة وتسعون مليون و مائتان وستة الف واربعمائة وستون جنيهاً و ٨٠ قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات		الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
		بيانات		نوع الخصم				
		مستخلص جارى (٣) عن عملية انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلى) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠ تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات .	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
		إجمالي الأصل						
بيانات الإستقطاعات			قرش	جنية				
دمغة توقيع								
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة			
.....								

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات و التنازلات:

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بمضاء بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ


روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ



(د)

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

إذن صرف

في سنة ٢٠

مستخلص جاري رقم (٢) من بدء العملية إلى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقايمة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
اولاً : أعمال الحوائط الساندة :-																
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر	٤٥٠	٠	م.ط	١٢٠٠	٠	٣٧٥	٣٧٥	جارى	٠	١٦٨٧٥٠	٠	٠	٠	١٦٨٧٥٠	مكتب العملية بتجهيزاته متواجد
٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل	١٦٠٠٠٠	٠	عدد	٢	٠	١	١	جارى	٠	١٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٦٠٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق CFA قطر ٨٠ سم	٢٦٥٠	٠	م.ط	٤٠٠٠	٠	١٦١٢	١٦١٢	جارى	٠	٤٢٧١٨٠٠	٠	٠	٠	٤٢٧١٨٠٠	المعمل متواجد
	١ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م ٣	٦٣	٠	م.ط	٤٠٠٠	٠	٤٣٠	٤٣٠	جارى	٠	٢٧٠٩٠	٠	٠	٠	٢٧٠٩٠	وسائل الإنتقال بمعرفة الادارة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	١٢٠	٠	م ٣	٦٥٠٠	٠	١٣٤٠	١٣٤٠	جارى	٠	١٦٠٨٠٠	٠	٠	٠	١٦٠٨٠٠	وثائق التأمين بمعرفة الادارة
١٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)	٤٤٠٠٠	٠	طن	٤٧٥٠	٠	١٣٨	١٣٨	جارى	٠	٦٠٧٢٠٠٠	٠	٠	٠	٦٠٧٢٠٠٠	التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة
	إجمالي أعمال الحوائط الساندة (أ)															
ثانياً : أعمال الكبارى																
١ - أعمال البر الشرقى والغربى :-																
٩	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر	٤٥٠	٠	م / ط	٢٠٠٠	١٥٦٠	٠	١٥٦٠	جارى	٠	٧٠٢٠٠٠	٠	٠	٠	٧٠٢٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
١١	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل	١٦٠٠٠٠	٠	عدد	٢	١	٠	١	جارى	٠	١٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٦٠٠٠٠	يراعى خصم ماسبق صرفه
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٥٤٠٠	٠	م / ط	٢٨٠٠	٣٤٠	٠	٣٤٠	جارى	٠	١٨٣٦٠٠٠	٠	٠	٠	١٨٣٦٠٠٠	مخرج د
١٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم	٧٧٥٠	٠	م / ط	٨٢٠٠	٧٨٠	٠	٧٨٠	جارى	٠	٦٠٤٥٠٠٠	٠	٠	٠	٦٠٤٥٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	١٢٠	٠	م ٣	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٠	٢٧٠٠	جارى	٠	٣٢٤٠٠٠	٠	٠	٠	٣٢٤٠٠٠	
	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)	٤٤٠٠٠	٠	طن	٢٢٠٠٠	٢٥٠	٠	٢٥٠	جارى	٠	١١٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	١١٠٠٠٠٠	
إجمالي أعمال البر الشرقى والغربى (ب)																
٢ - أعمال جزيرة الوراق :-																
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالجزيرة	٤٩٥	٠	م / ط	٥٦٠	٢٨٠	٠	٢٨٠	جارى	٠	١٣٨٦٠٠	٠	٠	٠	١٣٨٦٠٠	
	٣	بالعدد نقل داخلى لماكينه الخوازيق الى موقع العمل بالجزيرة	٥٥٠٠٠	٠	عدد	١	١	٠	١	جارى	٠	٥٥٠٠٠	٠	٠	٠	٥٥٠٠٠
٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٥٦٠٠	٠	م / ط	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	جارى	٠	٥٦٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٥٦٠٠٠٠٠	
٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم	٧٩٥٠	٠	م / ط	٣٠٠	٢٠٨	٠	٢٠٨	جارى	٠	١٦٥٣٦٠٠	٠	٠	٠	١٦٥٣٦٠٠	
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة	١١٠	٠	م ٣	٢٠٠٠	٧٠٠	٢٥٠	٩٥٠	جارى	٠	١٠٤٥٠٠	٠	٠	٠	١٠٤٥٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل و ردم رمال نظيفة	١٧٦	٠	م ٣	٤٠٠	٢٠٠	١٣	٢١٣	جارى	٠	٣٧٤٨٨	٠	٠	٠	٣٧٤٨٨	
١٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	٢١٣٠	٠	م ٣	١٠٠	٣٤	٠	٣٤	جارى	٠	٧٢٤٢٠	٠	٠	٠	٧٢٤٢٠	
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات	٣٠٥٠	٠	م ٣	١٠٠٠	٦٠٠	١٩٠	٧٩٠	جارى	٠	٢٤٠٩٥٠٠	٠	٠	٠	٢٤٠٩٥٠٠	
	زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م ٣	٣٢٥	٠	م ٣	١٠٠٠	٦٠٠	١٩٠	٧٩٠	جارى	٠	٢٥٦٧٥٠	٠	٠	٠	٢٥٦٧٥٠	

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفنى

مهندس / ولاء ياسين

نائب مدير المشروعات

مهندس / محمد مصطفى

شركة حسن علام للإنشاءات
H.A CONSTRUCTION
س.ت: ١١٠٤١١ / ج.ك: ٢٨-٥٠
ب.ض: ١٨٣-٤٠٠-١٠٠

مهندس / الإشراف

مهندس / محمود المصري

مهندس / عمرو حسن

مهندس / محمد سامي

عن إستشارى المشروع

مدير المشروع

مهندس / محمد سامي

مهندس / محمد سامي

مهندس / محمد سامي

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / ممدوح سليمان

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

استاذ / احمد عبد الجواد

مهندس / محمود مصطفى الشيخ

مهندس / محمود مصطفى الشيخ

مدير إدارة المشروعات

مهندس / محمود مصطفى الشيخ

مهندس / محمود مصطفى الشيخ

مهندس / محمود مصطفى الشيخ

عملية / انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠
الشركة المنفذة / حسن علام للإنشاءات
العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٩٣٦

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



مستخلص جاري رقم (٢) من بدء العملية إلى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل المسابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة الخ	٣٩٠٠	٠	م	٩٠٠	٥٠٠	٢٩٠	٧٩٠	جاري	٣٠٨١٠٠٠	٠				٣٠٨١٠٠٠	
	زيادة الارتفاع عن ٦ م الخ	١٠٠	٠	م	٩٠٠	٥٠٠	٢٩٠	٧٩٠	جاري	٧٩٠٠٠	٠				٧٩٠٠٠	
	فرق محتوى الاسمنت الي ٤٨٠ كجم/م³ الخ	٧٥	٠	م	٩٠٠	٠	٧٩٠	٧٩٠	جاري	٥٩٢٥٠	٠				٥٩٢٥٠	
١٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) الخ	٤٤٥٠٠	٠	طن	٥٠٠٠	٦٠٠	١٧٥	٧٧٥	جاري	٣٤٤٨٧٥٠٠	٠				٣٤٤٨٧٥٠٠	
٢٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين الخ	٦٦	٠	م	٢٠٠٠	٩٤٠	٠	٩٤٠	جاري	٦٢٠٤٠	٠				٦٢٠٤٠	
	إجمالي أعمال الجزيرة (ج)															
	٣ - أعمال المجري المائي															
١	بالمتر الطولي اعمال الجسات بالمجري المائي الخ	١٤٨٠	٠	م / ط	٥٠٠	٤٨٠	٠	٤٨٠	جاري	٧١٠٤٠٠	٠				٧١٠٤٠٠	
٢	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريك المجري المائي الخ	١١٠	٠	م	٦٥٠٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جاري	١١٠٠٠٠	٠				١١٠٠٠٠	
٤	بالعدد نقل داخلي لماكينه الخوازيق الى موقع العمل بالمجري المائي الخ	٥٥٠٠٠	٠	عدد	٣	٢	٠	٢	جاري	١١٠٠٠٠	٠				١١٠٠٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) الخ	٦٠٠٠٠	٠	طن	٢٥٠٠	١٧٠	٦٨٠	٨٥٠	جاري	٥١٠٠٠٠٠	٠				٥١٠٠٠٠٠	
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٢٠٠ سم بالمجري المائي الخ	١٤٥٠٠	٠	م / ط	٩١٤٠	٨٠٠	٣٩٠٠	٤٧٠٠	جاري	٦٨١٥٠٠٠	٠				٦٨١٥٠٠٠	
	زيادة محتوى الاسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م³ الخ	٧٥	٠	م/ط	٩١٤٠	٨٠٠	٣٩٠٠	٤٧٠٠	جاري	٣٥٢٥٠٠	٠				٣٥٢٥٠٠	
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القواعد بالمجري المائي الخ	٣٣١٠	٠	م	١٦١٥٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	جاري	١٣٢٤٠٠٠	٠				١٣٢٤٠٠٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم³ والمحتوى الاسمنتي إلى ٤٨٠ كجم/م³ الخ	٢٠٠	٠	م	١٦١٥٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	جاري	٨٠٠٠٠	٠				٨٠٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال دسمه لقواعد المجري المائي الخ	٢٥٠٠	٠	م	٨٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	٢٥٠٠٠٠	٠				٢٥٠٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب اعمال الخرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بالمجري المائي الخ	٤٤٠٠	٠	م	٤٥٠٠	٠	٣٤٠	٣٤٠	جاري	١٤٩٦٠٠٠	٠				١٤٩٦٠٠٠	
	أ - علاوة لفرق المحتوى الاسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م³ الخ	١٢٥	٠	م	٤٥٠٠	٠	٣٤٠	٣٤٠	جاري	٤٢٥٠٠	٠				٤٢٥٠٠	
١٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) الخ	٤٦٠٠٠	٠	طن	٢٢٦٠٠	٦٠٠	٤٥٠٠	٥١٠٠	جاري	٢٣٤٦٠٠٠٠	٠				٢٣٤٦٠٠٠٠	
	إجمالي أعمال المجري المائي (د)															
	إجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص (أ + ب + ج + د)															
	تصرف القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% لحين المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء المهندس / رئيس الهيئة															
										٣٧٥٩٢٥٢٩١					٣٧٥٩٢٥٢٩١	

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

استاذ / احمد عبدالجواد

التوقيع /

يعتمد

مهندس / ضياء الدين مصطفى

التوقيع /

مدير ادارة المشروعات

مهندس / محمود مصطفى الشبخ

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /



مهندس الإشراف


مهندس / عمرو حسن

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

نائب مدير المشروعات

مدير المكتب الفني



مهندس / ولاء ياسين

التوقيع /