

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١) .

لعملية : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ١٥٠,٠ لي الكم - ٠٠,٠ بطول ١٥٠,٠ كم

تنفيذ : شركة الفرسان لانشاء الطرق والمقاولات

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٦٩) في ٢/٤/٢٠٢٤ ..

بمبلغ : ٤,٩٠٤,٢٠٨ جنيها (اربعة مليون وتسعمائة واربعه الف و مائتان وثمانية جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٣/٦/٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ تقرير نتائج تكسير المكعبات الخرسانية
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد حصر الكميات
- ٢ بيان اجمالي الاعمال
- ٢ استلام وحصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع الردم (الجانبين)
- ١ محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد الطحان

$$2.4 \div \frac{1}{2} =$$

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
المحكمة

محضر استلام موقع

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الفرسان لإنشاء الطرق و المقاولات – احمد ابو النجاه وشركاه رقم (2024/2023/1369) بتاريخ 2024/4/2 بشأن تنفيذ اعمال الحماية للخط الاول بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة –العاصمة الاداريه – العلمين- مطروح) المسافة من كم 0.000 حتى كم 0.150 بطول 0.150 كم لتنفيذ المشروع عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق 2024/ 4 /3 بحضور كلاً من :

1- م / اسلام عطيه عبد العزيز ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري


2- م / ايهاب أنس ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه

3- م / حمدي زكريا جلال ممثل شركة الفرسان لإنشاء الطرق و المقاولات – الشركة المنفذة

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه واقلل المحضر على ذلك .

التوقيعات :

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	م / اسلام عطيه عبدالعزيز	ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري	
2	م / ايهاب أنس	ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه	
3	م / حمدي زكريا جلال	مدير المشروع – شركة الفرسان لإنشاء الطرق و المقاولات – الشركة المنفذة	





الهيئة العامة
للطرق و النقل
مملكة العربية السعودية



محضر اعتماد حصر كميات
ميول خرسانية من كم 0+150 الى كم 0+000

التاريخ : / /
اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)
تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكميه م2	الكميه م3	الاجمالي بالمتر المسطح	اجمالي بالمتر المكعب	ارتفاع 10 م	ارتفاع 15 م	ارتفاع 20 م	ملاحظات
1	مسطح اول	يمين	150.00		5831.5	897.225	3304.20	2527.30		
2	ميل اول		1350.00							
3	مسطح ثاني		300.00							
4	ميل ثاني		1350.00							
5	مسطح ثالث		300.00							
6	ميل ثالث		1350.00							
7	مسطح رابع		300.00							
8	ميل رابع		731.50							
9	مسطح خامس									
10	ميل خامس									
11	قدمه سفليه		22.50							
1	مسطح اول	يسار	150.00		5804.9	893.235	3304.20	2500.70		
2	ميل اول		1350.00							
3	مسطح ثاني		300.00							
4	ميل ثاني		1350.00							
5	مسطح ثالث		300.00							
6	ميل ثالث		1350.00							
7	مسطح رابع		300.00							
8	ميل رابع		704.90							
9	مسطح خامس									
10	ميل خامس									
11	قدمه سفليه		22.50							
الاجمالي					11636.40	1790.46	6608.4	5028	0	

ملاحظات :-

حصر رقم (1) ميول خرسانية

حصر جاري (1) - عقد 1369 / 2023/ 2024

تم تنفيذ هذه الكميات ابتداء من شهر 09 - 2023

مهندس الهيئة
1



الشركة المنفذة
الفرسان لاستشارات الميكانيكا والكهرباء
س.ت: ٤١٤٨٩٥ ب.ف: ٣٧٧ - ٣٠٢ - ٥٤٣
م.ف: ٣٤ - ٠١ - ٧٢٠ - ١٥٤٠ - ٦ - ٢٥٦



اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة ١٥٠+ كم حتى الي المحطة
٠٠٠+ بطول ١٥٠ كم (بالامر المباشر)




بيان باحتمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال حتى تاريخ مستخلص (١) - عقد رقم ١٣٦٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

ملاحظات	الاجمالي	بيان الاعمال	القطاع
		البيانات الخرسانية / الرصف الحرسائي	
	11636.4	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع راسي لحماية الأكتاف والميل الجانبية تتكون من ٣٠٨ سن دولوميت متخرج + ٣٠٤ م رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) سمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتطبيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	
	6608.4	- يتم إضافة علاوة قدرها ١٠ متر راسي على أن تصاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)	
	5028	ارتفاع حتى ١٠ متر راسي	1-1-1
	0	ارتفاع من ١٥ إلى ١٠ متر راسي	1-1-2
	45	ارتفاع من ٢٠ إلى ١٥ متر راسي	1-1-3
		بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتدعيمات الحماية والميل الجانبية تتكون من ٣٠٨ سن دولوميت متخرج + ٣٠٤ م رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل سمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتطبيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة التفصيلية والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1-2


مهندس الهيئة
٣٠

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
الإحصائيات



مهندس الشركة المنفذة

الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات
س.ت: ٤٨٩٥٠ ب.ف: ٣٧٧-٣٠٢
م.ف: ٣٤٠-٧٢٠-١٥٥٠-٦-٢٥٦



اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة ١٥٠+٠٠ كم حتي الي المحطة
٠٠٠+٠٠ بطول ١٥٠ كم (بالامر المباشر)



بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال حتى تاريخ مستخلص (١) - عقد رقم ١٣٦٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

95%	100%	بيان الاعمال	رقم البند بالمقاييس	القطاع
		البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساني	1	
11054.58	11636.4	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متفرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والشوائب والرمل خالي من الشوائب والطينة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجيير واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة أجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتنظيف السطح وملء الفواصل بالتيومن المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات العينة الجيدة للخرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم إضافة علامة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسي على ان تصاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	1-1	-0+150 to 0+000
6277.98	6608.4	أرتفاع حتى ١٠ متر رأسي	1-1-1	
4776.6	5028	أرتفاع من ١٠ الى ١٥ متر رأسي	1-1-2	
0	0	أرتفاع من ٢٠ الى ٢٥ متر رأسي	1-1-3	
42.75	45	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لخدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متفرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطينة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم بالفاصل بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجيير واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة أجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتنظيف السطح وملء الفواصل بالتيومن المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات العينة الجيدة للخرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	1-2	

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)

مهندس الشركة المنفذة

٢٤/١٣

إ.م. أحمد إسماعيل

الفرسان لإنشاء الطرق والبنية التحتية

El Rashed Engineering

م.م. أحمد إسماعيل

س.ت. ٢٤٨٩٥ ب.ف. ٣٧٧-٣٠٢-٤٤٣

م.ف. ٣٤-٠١-٧٢٠-١٥٥٠-٦-٢٥٦



شركة الفرسان للإنشاء والرحمف والمقاولات

الاستشارات الهندسية

El Ruled For Consulting Engineering

المستشارين في مجال البناء والتشييد والاسطوارات الهندسية

استشاري المهينه مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه

مهندس الشركة المنقذه :

2/1/20

الفرسان لإنشاء الطرق والمطاولات
س.ت. ١٤٨٩٥ ب. ف.ج. ٣٧٧-٣٠٢-٥٤٣
م. ف.ج. ١٠٣٤٠-٧٢٠-١٠١٢٠-٦-٢٥٦



شركة الفرسان للإنشاء والرصف والمقاولات

استشاري الهينه مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه :

مهندس الشركة المنفذ :

10

الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات
س.ت. ٤٨٥٠ ب.ض. ٣٧٧-٣٠٢-٥٤٣
م.ض. ٣٤-١-٧٢٠-١٥٤٠-٦-٢٥٦

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٠,١٥٠ لي الكم - ٠,٠٠ بطول ٠,١٥٠ كم

تنفيذ: شركة الفرسان لانشاء الطرق والمقاولات

عقد: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٦٩) في ٢/٤/٢٠٢٤ .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايسة معدلة ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه
نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٤/٧/٢٠



م /

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٠,١٥٠ لي الكم - ٠,٠٠ بطول ٠,١٥٠ كم

تنفيذ: شركة الفرسان لانشاء الطرق والمقاولات

تم اسناد العملية عاليه علي شركة الفرسان لانشاء الطرق والمقاولات

بموجب (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٦٩) في ٢٠٢٤ / ٤ / ٢ بمبلغ: ٦,٤٨٠,٥٧٠ جنيها.

• استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ٣

• تمت الموافقة على المقايضة للعقد بمبلغ : ٦,٤٨٠,٥٧٠

• تم اعداد مقايضة معدلة للعملية عاليه لتعديل كميات بعض البنود طبقا للموقع تنفيذ علي الطبيعه بعد نهو أعمال الردم .

لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللائم نحو الموافقه علي المقايضة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ ٦,٤٨٠,٥٧٠ جنيها (فقط ستة مليون وربعمائة وثمانون الف وخمسمائة وسبعون جنيها لا غير).

والامر مفوض لسيادتكم



بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ٦ / ٣



م /



أعمال الحماية بالخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم - ٠,١٥٠ الي الكم ٠,٠٠٠ بطول ٠,١٥٠ كم عقد رقم (١٣٦٩/٢٠٢٣/٢٠٢٤).

الاجمالي	سعر الفلة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
				البيانات الخرسانية / الرصف الخرساني	1
٦٣٢٠٦٥٨,٠٠	٤٣٢,٠٠	١٤٦٣١,١٥	م ^٢	بالمتر المربع أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع راسي لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٣٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣٠,٤ م رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (قبير + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفواصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتنشيط السطح وملء الفواصل بالبيتومين الرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تصاف اكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)	1-1
١٥٩٩١٢,٠٠	٢٦٦٥,٢٠	٦٠,٠٠	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لقواعد الحماية والسيول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣٠,٤ م رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (قبير + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم بالفواصل بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتنشيط السطح وملء الفواصل بالبيتومين الرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	1-2
٦٤٨٠٥٧٠				الإجمالي	

مهندس البيئة: اسامع عبد العزيز
التوقيع: (م)
رئيس الإدارة المركزية
(م) احمد الطحان

استشاري البيئة:
التوقيع: سحر لطفى
مدير المشروعات
(م) احمد عراقي

مدير المشروع
(م) رامي سمير

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ لجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٠,١٥٠ - ٠,٠٠ - بطول ٠,١٥٠ كم

تنفيذ : شركة الفرسان لانشاء الطرق والمقاولات

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٦٩) في ٢٠٢٤ / ٤ / ٢ ..

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتبية طبقا للجدول (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالأمر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٤ / ٧ / ٢

مرفقات : عدد ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطمسان

اعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر بقبلة المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة بالجدول ادناه وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع وتوقع غرامة قدرها ٤٠٠٠٠ جنيه (اربعون ألف جنيه) في حالة عدم التوريد لمدة المشروع.

البيان	العدد
كرتونة اوراق - A4 (٨٠ جم)	٣٠

م.م. محمد عبد الحليم
م.م. محمد عبد الحليم

م.م. محمد عبد الحليم
م.م. محمد عبد الحليم



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الإدارة

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات - احمد ابو النجا وشركاه

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٦٩) المـؤرخ في ٢٠٢٤/٤/٢ بمبلغ
٦,٤٨٠,٥٧٠ جنية (فقط وقدره ستة مليون واربعمائة وثمانون ألف
 وخمسمائة وسبعون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام
الشركة بعملية " إسناد أعمال الحمايات بالخط الاول للقطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع العين السخنة
المسافة من المحطة - ٠,١٥٠ الى المحطة - ٠,٠٠٠ بطول ٠,١٥٠ كم
بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة
بهذه العملية هذا وتتولى " الحادية عشر جنوب سيناء " الإشراف على
التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدرس

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحماية بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السفلى-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السفلى لتنفيذ المسافة من الكم - ١٥٠ الى الكم ٠,٠٠٠ بطول ١٥٠ كم .

تنفيذ : شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات " احمد ابوالنجا وشركاه" المدة من بدء العمل الي ٧ / ٤ / ٢٠٢٤ .

العقد رقم (١٣٦٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤ و تنتهي في ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١١) بتطبيق اسعار محضر إجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	٦٢٥٠,٠٠	٦٢٥٠,٠٠	جاري	٢٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع (١٠ - ١٥) متر	٤٣٧,٠٠	م ^٢		٤٨٠٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	جاري	٢٠٩٧٦٠,٠٠		٢٠٩٧٦٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقنمات الحماية و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣	٠,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	١٠٦٦٠٨,٠٠		١٠٦٦٠٨,٠٠	
الإجمالي											٤٩٠٤٢٠٨,٠٠
فقط اربعة مليون وتسعمائة واربعه الف ومائتان وثمانية جنيها لا غير											
شركة المنفذ م/ محمد دكر احمد التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م/ محمد دكر احمد التوقيع	استشاري الهيئة م/ محمد دكر احمد التوقيع	مهندس المشروع / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	الاستشاري العام (شركة سيسترا) م/ محمد دكر احمد التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري م/ محمد دكر احمد التوقيع	مدير المشروع م/ محمد دكر احمد التوقيع	مهندس الإشراف م/ محمد دكر احمد التوقيع	مدير عام المشروعات م/ محمد دكر احمد التوقيع	رئيس الإدارة المركزية م/ محمد دكر احمد التوقيع	يعتمد ،،،