

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤.١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١.١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفحة - العلمين - مطروح - القيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم : ٢٠٢٣/٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١١) من ٠١-يونيو-٢٠٢٤ حتى ٣٠-يونيو-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢٥-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٥,٠٠	جارى	٧,٦١٤,٤٨٩,٧٠		٧,٦١٤,٤٨٩,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرايخ	م. ط	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعالجة يدوية	م. ط	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جارى	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الحوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط	١٠١,٦٣	٨٧٩٧٠,١	٦٩٩٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٧١٩٠,٠٠	جارى	٧٣٠,٧١٩,٧٠		٧٣٠,٧١٩,٧٠	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الحوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشويها داخل الموقع	م. ط	٨٠,٧١	٢٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	جارى	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد وروم من ناتج الحفر حول الاساسات	م. ط	٥٠,٤٥	١٠٧٠	١٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	جارى	٥٣,٩٨١,٥٠		٥٣,٩٨١,٥٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلل سن وزمل	م. ط	١٥٧,٥٣	١٠٧٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
٣٦-أ	بالمتر الطولى أعمال الحوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط	٦٤١٠,١٠	٩٩٨٩٥	٣٧٦١٠,٠٠	٨٥٥,٠٠	٣٨٤٦٥,٠٠	جارى	٢٤٦,٥٦٤,٤٩٦,٥٠		٢٤٦,٥٦٤,٤٩٦,٥٠	المكتب موجود
٤٠-أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠		٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الحازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	٩٣,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٠٠	جارى	٥,٧٠٦,١٣٥,٩٠		٥,٧٠٦,١٣٥,٩٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م. ط	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	جارى	٢,٣١٢,٢٦٣,٨٠		٢,٣١٢,٢٦٣,٨٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م. ط	٣٣٦٦,٩١	٧٩٩٠٠	١٥١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥١٢٥,٠٠	جارى	٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠		٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠	
٤٥-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م. ط	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٣٥,٠٠	٥٠٠٠	١٥٣٥,٠٠	جارى	٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠		٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م. ط	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٣٤٥,٠٠	٥٠٠٠	٣٣٥٠,٠٠	جارى	١٤,٣٢٠,٩٨٢,٠٠		١٤,٣٢٠,٩٨٢,٠٠	
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م. ط	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	جارى	١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠		١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠	
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م	م. ط	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٢٩٥٥,٠٠	٦٥,٠٠	٣٠٢٠,٠٠	جارى	٢٦,٩٧٤,٨٢١,٢٠	٧٥٠,٢٩٣,٠٤	٢٦,٢٢٤,٥٢٨,١٦	
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م	م. ط	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جارى	١,٤١٥,٤٧٦,٥٠	٤٧١,٨٢٥,٥٠	١,٤١٥,٤٧٦,٥٠	
٤٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	م. ط	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	جارى	٦٧٨,٠٣٦,٥٠	٢٠٣,٤١٠,٩٥	٤٧٤,٦٢٥,٥٥	
٤٨-أ	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م	م. ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٦٠,٠٠	١٢٥,٠٠	١٨٥,٠٠	جارى	١,٠٠٠,٦٣٥,٤٠	٢٥٢,٨٦٣,٢٧	٧٤٧,٧٧٢,١٣	
٤٨-ب	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م	م. ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١١٨٥,٠٠	٣٠,٠٠	١٢١٥,٠٠	جارى	٧,٧٩٩,٣٥٢,٣٠	٤٤٩,٣٤٥,٤٠	٧,٣٥٠,٠٠٦,٩٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط وروص حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣٩٦٣٠	١٢٠٥٥,٠٠	٢٥٠,٠٠	١٢٣٠٥,٠٠	جارى	٥١٠,٥٧٤,٩٣٣,٤٥	٢٣٧,٠٣٠,٠٠	٥١٠,٣٣٧,٩٠٣,٤٥	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠	٤٥٥,٠٠٠	جارى	٥٥,٤٥١,١٧٣,٠٥	٨٦٥,٢٨٢,٠٤	٥٤,٥٨٥,٨٩١,٠١	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	م. ط	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٣٧٠٥,٠٠	٣٧٠,٠٠	١٤٠٧٥,٠٠	جارى	٩٠٠,٩٤٠,٧٥		٩٠٠,٩٤٠,٧٥	

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

قرش جنينه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
تحريرا فى / / ٢٠٢٢
المحاسب /
قرش جنينه
يدفع المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من
مدير المصلحة
م / نصر محمد نصر طيبخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / محمود سامى
م / محمود مجدى

مدير أعمال المشروع
م / أسماء على

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

استشارى المالك

شركة سيمترا SYSTRA
م / حمدى أبو شادى
م / لويس سوسة

م / شريف الوقاد

المقاول

مدير المكتب الفنى

م / محمد رضا عطيلى

مدير المشروع



عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"
عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١١) من ٠١-يونيو-٢٠٢٤ حتى ٣٠-يونيو-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٤٢٢٧٥٠,٠٠	١٩٨	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٨,٤٥٥,٠٠٠,٠٠	١,٢٦٨,٢٥٠,٠٠	٧,١٨٦,٧٥٠,٠٠	
١٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Guided Spherical Bearing	عدد	٤٠٨٥٠,٠٠٠	٣٩٦	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	١٦,٣٤٠,٠٠٠,٠٠	٢,٤٥١,٠٠٠,٠٠	١٣,٨٨٩,٠٠٠,٠٠	
١٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٣٨٩٥٠,٠٠٠	١٩٨	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٧,٧٩٠,٠٠٠,٠٠	١,١٦٨,٥٠٠,٠٠	٦,٦٢١,٥٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	جارى	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠		٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	
١٨-ج	Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	٤٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	جارى	٣٢,٧٧٥,٠٠	٤,٩١٦,٢٥	٢٧,٨٥٨,٧٥	
٦٨-د	Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩,٠٠٠	١٧٥٠	٤٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	جارى	٩٦,١٤٠,٠٠	١٤,٤٢١,٠٠	٨١,٧١٩,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠,٠٠٠	٤٠٠	٢٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	جارى	٩٨,٨٠٠,٠٠	١٤,٨٢٠,٠٠	٨٣,٩٨٠,٠٠	
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الحوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	٣م	٤٨١٦,٨١	١٤٠٠٠	١٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٠,٠٠٠	جارى	٦٧,٤٣٥,٣٤٠,٠٠	٨٨٤٣٦٦,٣٢	٦٦,٥٥٠,٩٧٣,٦٨	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابخ)	٣م	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١,٠٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يعادلها قطر ١,٠٠ م	م ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشوينات												
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣٩٦٣٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	جارى	٣٧,٣٤٣,٩٦١,٠٠	١٤,٩٣٧,٥٨٤,٤٠	٢٢,٤٠٦,٣٧٦,٦٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	جارى	٣,٠٤٦,٧٦٧,٧٥	١,٢١٨,٧٠٧,١٠	١,٨٢٨,٠٦٠,٦٥	
١٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٤٢٢٧٥٠,٠٠	١٩٨	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Guided Spherical Bearing	عدد	٤٠٨٥٠,٠٠٠	٣٩٦	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٣٨٩٥٠,٠٠٠	١٩٨	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
اجمالى الأعمال(جارى ١١)												
اجمالى قيمة المستخلص ...												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق												
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١١)												
١٨,٧٠٣,٩٠٣,٢٦												
١٦,٤٤٠,٧٤٥,٥٥												

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى / ٢٠٢٢ / المحاسب /
قرش جنيه
يدفع المقاول مبلغ نهائياً
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من
مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / محمود مجدى
م / محمد محسن
مدير أعمال المشروع
م / أسماء على
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

استشارى المالك
شركة سيمسترا SYSTRA
م / حمدى أبو شادى
م / لويس سوسة
م / شريف الوفاة

المقاول
مدير المكتب الفني
م / محمد رضا على
SAMCO
م / / / / /
التشاور الكهربائى السريع (HSR)
م / / / / /