

عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفينة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة: شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٣) من ٢١-يوليو-٢٠٢٤ حتى ٣١-يوليو-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٥-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٥,٠٠	جارى	٧,٦١٤,٤٨٩,٧٠		٧,٦١٤,٤٨٩,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرايخ	م.ط	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعالجة يدوية	م.ط	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جارى	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	١٠١,٦٣	٦٤٣٧٤,٨٩	٧١٩٠,٠٠	٢٩٠,٠٠	٧٤٨٠,٠٠	جارى	٧٦٠,١٩٢,٤٠		٧٦٠,١٩٢,٤٠	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع	م.ط	٨٠,٧١	٢٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	جارى	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد وردم من ناتج الحفر حول الأساسات	م.ط	٥٠,٤٥	١٢٠٠	١٠٧٠,٠٠	١٤٣٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جارى	١٢٦,١٢٥,٠٠		١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن وزمل	م.ط	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
٣٦-أ	بالمتر الطولى أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالرى في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٤٠٠٠	٣٨٤٦٥,٠٠	٣٦٢٠,٠٠	٤٢٠٨٥,٠٠	جارى	٢٦٩,٧٦٩,٠٥٨,٥٠		٢٦٩,٧٦٩,٠٥٨,٥٠	المكتب موجود
٤٠-أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠		٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	٩٣,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٠٠	جارى	٥,٧٠٦,١٣٥,٩٠		٥,٧٠٦,١٣٥,٩٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م.ط	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	جارى	٢,٣١٢,٢٦٣,٨٠		٢,٣١٢,٢٦٣,٨٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالرى حسب الرسومات التنفيذية	م.ط	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	١٥١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥١٢٥,٠٠	جارى	٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠		٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠	
٤٥-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ٦ م	م.ط	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٠,٠٠	جارى	٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠		٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	جارى	١٤,٣٢٠,٩٨٢,٠٠		١٤,٣٢٠,٩٨٢,٠٠	
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ١٢ م	م.ط	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	جارى	١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠		١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠	
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٠٢٠,٠٠	٧٠,٠٠	٣٠٩٠,٠٠	جارى	٢٦,٧٠٠,١٦٠,٣٦	٨٩٩,٩٠٥,٠٥	٢٦,٧٠٠,١٦٠,٣٦	
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	٢٠٠,٠٠	١٣٥,٠٠	٣٣٥,٠٠	جارى	٢,٣٧٠,٩٢٣,١٤	٧٩٠,٣٠٧,٧١	٢,٣٧٠,٩٢٣,١٤	
٤٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	١٧٠,٠٠	١٨٨٥,٠٠	٢٠٥٥,٠٠	جارى	٨,١٩٦,٢٦٤,٧٥		٨,١٩٦,٢٦٤,٧٥	
٤٨-أ	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	١٨٥,٠٠	٣٥٥,٠٠	٥٤٠,٠٠	جارى	٢,٦٦٧,٩١٠,٣٣	٢٥٢,٨٦٣,٢٧	٢,٦٦٧,٩١٠,٣٣	
٤٨-ب	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢١٥,٠٠	٣٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	جارى	٧,٥٤٢,٥٨٣,٥٠	٤٤٩,٣٤٥,٤٠	٧,٥٤٢,٥٨٣,٥٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط وورص حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالرى	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٢٣٠,٥٠	١١١٠,٠٠	١٣٤١٥,٠٠	جارى	٥٥٦,٣٩٥,٤٥٥,٣٥	٢٣٧,٠٣٠,٠٠	٥٥٦,٣٩٥,٤٥٥,٣٥	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠	٤٥٥,٠٠٠	جارى	٥٥,٤٥١,١٧٣,٠٥	٠,٠٠	٥٥,٤٥١,١٧٣,٠٥	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	م.ط	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٤٠٧٥,٠٠	٦٧٠,٠٠	١٤٧٤٥,٠٠	جارى	٩٤٣,٨٢٧,٤٥		٩٤٣,٨٢٧,٤٥	

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سيق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى / / ٢٠٢٢
المحاسب /
قرش جنيه
يدفع المقاول مبلغ على الحساب
نهائياً
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط وأعدمت من
مدير المصلحة
يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / محمود سامى م / محمود مجدى م / محمد محسن

مدير أعمال المشروع
م / أسماء على

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

استشارى المالك

شركة سيسترا SYSTRA

م / حمدى ابو شادى

م / لويس سموسة

م / شريف الوفاة

المقاول

مدير المكتب الفنى

م / محمد رضا عفيفى

مدير المشروع

م / صلاح صبرى

انتشار الكهربائى السريى (HSR)

م.م

عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة: شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقاً لأسعار المفاضلة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٣) من ٢١-يوليو-٢٠٢٤ حتى ٣١-يوليو-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٢-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزح المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جارى	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠		٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	٤٦,٠٠٠	٣٢,٠٠	٧٨,٠٠٠	جارى	٥٥,٥٧٥,٠٠	٨,٣٣٦,٢٥	٤٧,٢٣٨,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	٤٦,٠٠٠	٣٢,٠٠	٧٨,٠٠٠	جارى	١٦٣,٠٢٠,٠٠	٢٤,٤٥٣,٠٠	١٣٨,٥٦٧,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٢٦,٠٠٠	١٢,٠٠	٣٨,٠٠٠	جارى	١٤٤,٤٠٠,٠٠	٢١,٦٦٠,٠٠	١٢٢,٧٤٠,٠٠	
٧٣-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	م٣	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	١٢٠٥,٠٠	١٥٢٠٥,٠٠	جارى	٧٣,٢٣٩,٥٩٦,٠٥	٨٨٤٣٦٦,٣٢	٧٢,٣٥٥,٢٢٩,٧٣	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ)	م٣	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١,٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشوينات												
٥٠	بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	٩٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	جارى	٢٩,٠٤٥,٣٠٣,٠٠	١١,٦١٨,١٢١,٢٠	١٧,٤٢٧,١٨١,٨٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠	جارى	٣,٠٤٦,٧٦٧,٧٥	١,٢١٨,٧٠٧,١٠	١,٨٢٨,٠٦٠,٦٥	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	١٩,٠٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠	جارى	١٧,١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٤٨,٠٠٠,٠٠	٢,٠٥٢,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	١٩,٠٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠	جارى	١٧,١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٤٨,٠٠٠,٠٠	٢,٠٥٢,٠٠٠,٠٠	
٢-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٨٤٠,٠٠٠,٠٠	٢,١٦٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٨٤٠,٠٠٠,٠٠	٢,١٦٠,٠٠٠,٠٠	
اجمالى الأعمال(جارى ١٣)												
اجمالى قيمة المستخلص ...												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق												
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٣)												

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سقى صرفها إلى المقاول
تحريراً فى / / ٢٠٢٢
قرش جنيه على الحساب
يدفع المقاول مبلغ نهائياً
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط وأعدمت من
يعتمد ... مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / محمود مجدى

مدير أعمال المشروع

م / أسماء على

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد

استشارى المالك

شركة سيسترا SYSTRA

م / حمدى نوب شادى

م / لويس سوسة

م / شريف الوقاد

المقاول

مدير المكتب الفنى

م / محمد رضا عفيفى

مدير المشروع
SAMCO
E P T
القطار الكهربائى السريـ (HSR)
م.م