

الهيئة العامة
للطرق والكبارى



عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (القيوم - بنى سويف - الأقصر - أسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص/دفق) المسافة من الكم 629,110 الى الكم 715,624 بطول 86,514 كم
مستخلص جارى (1)
قطاع الشركة من 686+380 الى 688+780 العقد من 685+783 الى 686+056
تنفيذ شركة /مؤسسة الشمس للمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 3 / 23

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

العقد رقم : (2024 / 2023 / 1122) بتاريخ 2024 / 02 / 07

رقم البند	بيان الاعمال	القيمة طبقا للعقد	القيمة البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه
2-1	بالمتر المكعب اصال حجر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المصنعة والبند جميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين	23.00		3م	-	-	-	جاري	0.00	0.00	0.00	الاعمال الارشادية متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجده المعدات متواجده العمل ومهندسون العمل متواجدون البرنامج الزمنى متواجد لاقوات المشروع متواجده التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) م
2-1-1	علاوة زيادة سولار 0.6 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4	0.60		3م	-	-	-	جاري	0.00	0.00	0.00	
2-2	بالمتر المكعب اصال حجر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المصنعة والبند جميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين	26.00	80800.00 75000	3م	-	66,542.2	66,542.2	جاري	1730098.19	0.00	1730098.19	
2-2-1	علاوة زيادة سولار 0.7 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4	0.70		3م	-	66,542.2	66,542.2	جاري	46579.57	0.00	46579.57	
3-1	بالمتر المكعب اصال حجر باستخدام المعدات الميكانيكية (طلة متحجرة او...) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المصنعة والبند جميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين	31.00	304500.00 296361.16	3م	-	266,169.0	266,169.0	جاري	8251238.07	0.00	8251238.07	
3-1-1	علاوة زيادة سولار 0.80 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4	0.80		3م	-	266,169.0	266,169.0	جاري	212935.18	0.00	212935.18	
							10,240,851.00		10,240,851.00		10,240,851.00	
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص												

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية والمنطقة الثامنة بقنا
مهندس / عمار حسين
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
مهندس
مدير عام المشروعات
محاسب

عن استشاري المشروع مكتب استشاري
مدير المشروع
مهندس
مدير المشروع
مهندس

عن استشاري الشركة المنفذة
مهندس
مدير المشروع
مهندس
مدير المشروع
مهندس

رقم
 التاريخ
 المبلغ
 رقم
 نوع
 رقم
 نوع

شاملة المدة من	مع شركة	رقم : () بتاريخ : / /	
		جنيه	قرش
بداية العمل حتى	بيان الاعمال التي تمت الان	١٠٩٤٠٨٥٩	-
	محجوز		
	١٠٢٤٠٨٥٠		
	سابق صرفه	-	
	مستحق صرفه	٧١٨٤٤٢	٥٠
	الاستقطاعات		
	رسم دفعة اصلي	٥١٩٠٤٤	٦٠
	رسم دفعة اضافي	٩٦١٨٠	٤٠
	امانات	١١٨٤٤٢	٥٠
	ايرادات	١١٨٤٤٢	٥٠
	جمله الاستقطاعات	٧١٨٤٤٢	٥٠
	صافي المبلغ المستحق	٩١٨٤٤٢	٥٠

إلى في..... سنة 20	رئيس المصلحة	علامة
كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... إمضاء.....		
بأن البند المختص يسمح بالصرف..... إمضاء.....		
في قيمة المستخلص رقم (1)		
في سجل رقم (م.ع) برقم.....	الكاتب المنوط	الختم ذو التاريخ
إلى في سنة 20		
علاقات الكاتب المنوط	روجح.....	
.....	شيك	
	أذن	
	يعتمد سحب	صرف
	رئيس الحسابات	
تحريرا في..... سنة 20		
الكاتب المنوط		
شطب		
سحب) شيك -أذن صرف (رقم.....	الكاتب المنوط	
تتقييد في سجل (شيك - أذن صرف) تحت رقم		
وادرج في كشف الحوالات رقم	الكاتب المنوط	
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	
ت التحويل رقم..... و أقر بالئني اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) واني تسلمت المستحق لى		
لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل		
إلى في سنة 20	المقاول	

ت التحويل رقم و أقر بأنني اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته (*) وأنى تسلمت المستحق لى
لى طلباتى على الحكومة بخصوص هذا العمل
..... سنة 20 المقابل

ختم فيه التاميم العثمانية لعدد ١١٢٤ / ٥٢ / ٢٢٤٤ م (١٩٠٦ م)
لنفس العقد واسم السيد مصطفى بن السيد (١٢٢٤ / ٥٢ / ٢٢٤٤ م)
بمبلغ ٥٧١٧٨٢

تم بيع ٨٩٢٠٥٦ مائة كس في شهر ربيع الثاني - القطار الثاني - القطار الثالث
للخاص (قوسا - أرمنت) من ٤٦ + ٧٨ + ٨٨ مائة على ١٠٥٢ كم
عقد (١٩٢ / ٢٢١ / ٤٤١) بين القطار الرابع - القطار الخامس