

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزاق

مستخلص رقم { ٤ } جارى

عن عملية إنشاء كوبرى أبو نيهان العلوى ضمن مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوقيقى

العقد رقم ٤٩٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١- أ	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر	٣٨٥	-	١٧١٥	٨٠٠ (-)	٩١٥	جارى	٣٥٢٢٧٥	-	-	-	٣٥٢٢٧٥	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
١- ب	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالمجرى	١٣٦٠	-	١٤٠	-	١٤٠	جارى	١٩٠٤٠٠	-	-	-	١٩٠٤٠٠	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٦	نقل خارجى لماكينه الخوازيق	٢٤٤٨٠٠	-	٢	-	٢	جارى	٤٨٩٦٠٠	-	-	-	٤٨٩٦٠٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٨	خوازيق بالبر قطر ١,٢٠ م	٤٤٠٠	-	١٣٣,٨٠٠	-	١٣٣,٨٠٠	جارى	٥٨٨٧٢٠	-	-	-	٥٨٨٧٢٠	-	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد.
٩	خوازيق بالبر بالمجرى ١,٢٠ م	٥٨٧٥	-	-	٤٠٠,٦٧	٤٠٠,٦٧	جارى	٢٣٥٣٩٣٦	٣٠	-	-	٢٣٥٣٩٣٦	٣٠	٥- أستراحة العملية متواجده من تاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ١
١٠	خوازيق بر قطر ١ م	٣٣٤٠	-	٣٠٠٠	٣١٣,٤١ (-)	٢٦٨٦,٥٩	جارى	٨٩٧٣٢١٠	٦٠	-	-	٨٩٧٣٢١٠	٦٠	٦- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١١	خوازيق مجرى قطر ١ م	٤٤٩٠	-	١٩١٩,١	-	١٩١٩,١	جارى	٨٦١٦٧٥٩	-	-	-	٨٦١٦٧٥٩	-	٧- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٢	توريد وتركيب قيسون دائم	٣٤٠٠٠	-	٦٣,٠١	٥٦,٤٩	١١٩,٥٠	جارى	٤٠٦٣٠٠٠	-	-	-	٤٠٦٣٠٠٠	-	٨- معدات العملية متواجده لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١٥	أعمال حفر ميكانيكية بين الخوازيق	٩٠	-	١٥٠٠	٢٠٩	١٧٠٩	جارى	١٥٣٨١٠	-	-	-	١٥٣٨١٠	-	٩- التقارير متواجده .
٢٠	أعمال خرسانة عادية	١٦٩٠	-	٨٣,٢٠	-	٨٣,٢٠	جارى	١٤٠٦٠٨	-	-	-	١٤٠٦٠٨	-	١٠- السيارات متواجده بعدد (١) سيارة بالمنطقة وعدد (١) سيارة بإدارة المركبات .
٢٣	خرسانة مسلحة لزوم المخدات	٢٣٥٠	-	١٩٧٦,٣	-	١٩٧٦,٣	جارى	٤٦٤٤٣٠٥	-	-	-	٤٦٤٤٣٠٥	-	١١- حجز مبلغ ٣٣٩٨٦٠,٠٠ جنيه على البندر رقم (٢٧) خرسانة مسلحة لحين تلافى الملاحظات
٢٥	أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة والهامات	٢٩٥٠	-	١٠١٣,٣٠	-	١٠١٣,٣٠	جارى	٢٩٨٩٢٣٥	-	-	-	٢٩٨٩٢٣٥	-	مهندس العملية
٢٧	أعمال خرسانة مسلحة كمر سابقة الصب	٣٨٩٠	-	١٥٨,٥٠	١٩٠,٩٧	٣٤٩,٤٧	جارى	١٠١٩٥٧٩	٣٠	٣٣٩٨٦٠	-	١٣٥٩٤٣٨	٣٠	الاسم
٣١	توريد وتركيب حديد تسليح	٢٧٥٠٠	-	١٣٤٥,٥٢	١٨٢,٧٦	١٥٢٨,٢٨	جارى	٤٢٠٢٧٦٤٥	-	-	-	٤٢٠٢٧٦٤٥	-	التوقيع
٣٣	أعمال عزل التواعد المسلحة	٥٢٤٠	-	-	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٥١٠٠٠	-	-	-	٥١٠٠٠	-	مهندس العملية
الإجمالي														٧٦٩٩٣٩٤٢
تشوينات														٧٦٩٩٣٩٤٢
١	حديد تسليح	٢٧٥٠٠	-	٢٥٠	٢٥٠ (-)	٢٥٠	جارى	٧٦٩٩٣٩٤٢	-	-	-	٧٦٩٩٣٩٤٢	-	١٢- حجز مبلغ ٣٣٩٨٦٠,٠٠ جنيه على البندر رقم (٢٧) خرسانة مسلحة لحين تلافى الملاحظات
٢	كراسى حمول ٤٠٠ طن بجوايط	٤٦٠٠٠	-	١٦	-	١٦	جارى	٣٦٨٠٠٠	-	-	-	٣٦٨٠٠٠	-	مهندس العملية
٣	كراسى حمول ٢٥٠ طن بدون جوايط	٢٠٠٠٠	-	٢٤	-	٢٤	جارى	٢٤٠٠٠٠	-	-	-	٢٤٠٠٠٠	-	التوقيع
إجمالي التشوينات														١٢١٦٠٠٠
الإجمالي														٧٧٢٦٣٠٨٢

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٧٣٩٩٨٨٥٦,٤٢ جنيه سبق صرفها للمقاول

المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ ٣٢٦٢٢٢٥,٢٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد ببط الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

أستشارى المشروع الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

إدارة العقود

مستخلص رقم { ٥ } جارى

العقد رقم ٤٩٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢

عن عملية إنشاء كوبرى أبو نيهان العلوى ضمن مشروع إنشاء طريق حرق شرق الريح التوفيقي

مع الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					ق	جنيه	قرش	جنيه			
١- أ	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر	-	٣٨٥	٩١٥	---	٩١٥	جارى	---	٣٥٢٢٧٥	-	---	-	٣٥٢٢٧٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
١- ب	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالمجرى	-	١٣٦٠	١٤٠	---	١٤٠	جارى	---	١٩٠٤٠٠	-	---	-	١٩٠٤٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٦	نقل خارجى لماكينة الخوازيق	-	٢٤٤٨٠٠	٢	---	٢	جارى	---	٤٨٩٦٠٠	-	---	-	٤٨٩٦٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٨	خوازيق بالبر قطر ١,٢٠ م	-	٤٤٠٠	١٣٣,٨٠٠	(-) ١٣٣,٨	١٣٣,٨	جارى	٠	٠	-	---	-	٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
٩	خوازيق بالبر بالمجرى ١,٢٠ م	-	٥٨٧٥	٤٠٠,٦٧	٥٢٠,٨٣	٥٢٠,٨٣	جارى	٩٢١,٥	٥٤١٣٨١٢	٥٠	---	٥٠	٥٤١٣٨١٢	٥- أستراحة العميلة متواجدة من تاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ١ .
١٠	خوازيق بر قطر ١ م	-	٣٣٤٠	٢٦٨٦,٥٩	---	٢٦٨٦,٥٩	جارى	٢٦٨٦,٥٩	٨٩٧٣٢١٠	٦٠	---	٦٠	٨٩٧٣٢١٠	٦- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١١	خوازيق مجرى قطر ١ م	-	٤٤٩٠	١٩١٩,١	---	١٩١٩,١	جارى	١٩١٩,١	٨٦١٦٧٥٩	-	---	-	٨٦١٦٧٥٩	٧- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٢	توريد وتركيب قيسون دائم	-	٣٤٠٠٠	١١٩,٥٠	٣١,٢	٣١,٢	جارى	١٥٠,٧٠	٥١٢٣٨٠٠	-	---	-	٥١٢٣٨٠٠	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١٥	أعمال حفر ميكانيكية بين الخوازيق	-	٩٠	١٧٠٩	---	١٧٠٩	جارى	١٧٠٩	١٥٣٨١٠	-	---	-	١٥٣٨١٠	٩- التقارير متواجدة .
٢٠	أعمال خرسانة عادية	-	١٦٩٠	٨٣,٢٠	---	٨٣,٢٠	جارى	٨٣,٢٠	١٤٠٦٠٨	-	---	-	١٤٠٦٠٨	١٠- خصم عدم تواجد السيارات .
٢٣	خرسانة مسلحة لزوم المخدات	-	٢٣٥٠	١٩٧٦,٣	---	١٩٧٦,٣	جارى	١٩٧٦,٣	٤٦٤٤٣٠٥	-	---	-	٤٦٤٤٣٠٥	١١- حجز مبلغ ٣٣٩٨٦٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٧) خرسانة مسلحة لحين تلافي الملاحظات
٢٥	أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة والهامات	-	٢٩٥٠	١٠١٣,٣٠	---	١٠١٣,٣٠	جارى	١٠١٣,٣٠	٢٩٨٩٢٣٥	-	---	-	٢٩٨٩٢٣٥	مهندس العملية
٢٧	أعمال خرسانة مسلحة كمر سابقة الصب	-	٣٨٩٠	٣٤٩,٤٧	---	٣٤٩,٤٧	جارى	٣٤٩,٤٧	١٠١٩٥٧٨	٣٠	٣٣٩٨٦٠	-	١٠١٩٥٧٨	الأسم
٣١	توريد وتركيب حديد تسليح	-	٢٧٥٠٠	١٥٢٨,٢٨	٨٩,٠٤	٨٩,٠٤	جارى	١٦١٧,٣٢	٤٤٤٧٦٣٠٠	-	---	-	٤٤٤٧٦٣٠٠	التوقيع
٣٣	أعمال عزل القواعد المسلحة	-	٥٢	١٠٠٠	---	١٠٠٠	جارى	١٠٠٠	٥٢٠٠٠	-	---	-	٥٢٠٠٠	مهندس العملية
تشيوانات														
١	حديد تسليح	-	٢٧٥٠٠	طن	٠	٠	جارى	٠	٠	-	---	-	٠	١١- حجز مبلغ ٣٣٩٨٦٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٧) خرسانة مسلحة لحين تلافي الملاحظات
٢	كراسى حمول ٤٠٠ طن بجوايط	-	٤٦٠٠٠	طن	١٦	١٦	جارى	١٦	٣٦٨٠٠٠	-	٣٦٨٠٠٠	-	٣٦٨٠٠٠	مهندس العملية
٣	كراسى حمول ٢٥٠ طن بدون جوايط	-	٢٠٠٠٠	طن	٢٤	٢٤	جارى	٢٤	٢٤٠٠٠٠	-	٢٤٠٠٠٠	-	٢٤٠٠٠٠	الأسم
إجمالي التشيوانات														
الإجمالي														
٨٢٦٣٦٩٣ ٤٠ ٣٣٩٨٦٠ ٨٢٩٧٤٥٥٢ ٤٠														

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٧٧٢٢٢٠٨٢,٢٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٥٩٨٠٦١٠,٢٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

أستشارى المشروع الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

سنة

روجع فوجده على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك