



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بشرف بأن نرفق لسيداتكم طيه المستخلص جاري رقم ( 1 ) .

لعملية : أعمال الحماية للجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة الكم 62+400 الي 63+680 بطول 1.280 كم بالامر المباشر .

تنفيذ : شركة الكاشف " اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف " .

عقد رقم (2024/2023/527) في 2023 / 10 / 17

بمبلغ : 7,195,890 جنيها (فقط سبعة مليون و مائة و خمسة و تسعون الف و ثمانمائة و تسعون جنيها) لاغير .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : 2023 / 10 / 17

مرفقات عدد ( 8 )

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 بيان أعمال مستخلص رقم 1 جاري .
- 1 استمارة 50 ع . ح .
- 1 محضر حصر اعمال حماية الميول الحانبية عقد رقم (2024/2023/527) في المسافة من الكم 62+400 الي الكم 63+680 .
- 1 صورة محضر استلام الموقع .

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطحان

مهندس /

استمارة الاعتماد المصرف

مصلحة : الهيئة العامة للغابات والري  
 قسم : المصلحة العامة  
 المبلغ المستحق إلى : شركة الكاشف (المصالح عبد الشافي حصة الكاشف)  
 عقد (٥٥٤/٥٥٣/٥٧)  
 المطلوب : الطلبات طيه ، أو  
 الكوإتي السريح وطاع العين السوية لتفريق المصلحة من ٤٠٠٠ + ٦٢ إلى الم  
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة  
 إذن صرف على :  
 شيك على البنك المركزي في :  
 صاحب الحساب أو :  
 شركة الكاشف (المصالح عبد الشافي حصة الكاشف)  
 وشيخ على الخارج  
 يسحب باسم  
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :  
 القاهرة

بيانات القوائم		
رقم	التاريخ	جنيه
		٧١٩٥.١٩٥
الجملة		

رقم :  
 الختم ذو التاريخ  
 قتب المراجعة  
 الإجازة المركزية  
 رئيس القسم  
 أحمد الحسن  
 ٢٠١

تقديم في السجل برقم (ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	بيانات	قسم فرع فصل بند
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل
	عادي	قرش
	إضافي	جنيه
	دمغة توقيع	قرش
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ  
 روجع  
 رئيس المصلحة

علامة  
 في سنة ٢٠١  
 (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :  
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :  
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :  
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ  
 (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم :  
 توقيع الكاتب المنوط بالسجل  
 روجع في سنة ٢٠ :  
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)  
 يشيك  
 إذن صرف  
 مديرو أو رئيس الحسابات  
 وكيل الحسابات  
 في سنة ٢٠١ بمبلغ

(د)  
 (١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح» ) :  
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :  
 إمضاءات موظفي الشطب  
 رقم :  
 تحت رقم :  
 رقم :  
 (٣) سحب :  
 (٤) قيد في سجل :  
 (٥) أدرج في كشف :  
 (٦) استلمت :  
 إمضاء طالب أو كاتب التصدير :  
 في سنة ٢٠ :  
 شيك  
 إذن صرف  
 الشيكات  
 الحوالات  
 الشيكات  
 الحوالات  
 شيك  
 إذن صرف

اعمال الحماية لشروع القطار الكهربائي السريع  
(العين السخنة - العاصم الإدارية - العلمين - مطروح)  
الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنية ( الف جنية فقط لا غير ) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنية ( خمسمائة جنية فقط لا غير ) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم ( ٢ )

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة بالجدول ادناه وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع وتوقع غرامة قدرها ٦٠٠٠٠ جنية (ستون ألف جنية ) في حالة عدم التوريد لمدة المشروع.

البيان	العدد
احبار ماكينة تصوير	١٥

التكليف  
العدد: ٢٦٧٢٩٢  
بمضي: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠٧٩  
مض: ٠٢ / ٠٢ / ٠٢  
٥١ / ٥١٣٩٦ / ٦٩٢١ / ٠٢ / ٢٤

١٤٨٨



تفيد الإدارة العامة للمعلومات باستلام الاصناف التالية من

الشركة:	الكاشف إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف
رقم العقد:	( ٢٠٢٤/٧٠٢٣/٥٢٧ )
العملية:	اعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع لمشروع (العين السخنة- العاصمة الإدارية -العلمين-مطروح) قطاع السخنة لتنفيذ المسافة من
المحاملات:	Xerox B 8145 (٢) عدد .. Xerox B 8045 (١) عدد - Xerox B 5330 (٢) عدد - Xerox B 5230 (٢) عدد - Xerox B7025 (٢) عدد - Xerox B 7130 (١) عدد - HP Laser Jet 106A(٤) عدد - Toshiba 307 (٢) عدد -

ملاحظات:

التوقيع (  )  
مهندس / محمد صابر الباجوري  
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

محضر استلام موقع

مشروع اعمال الحماية للجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول ( العين السخنة - العلمين )  
من المسافة 62,400 الي 63,680 بطول 1.280 كم ( بالأمر المباشر )

تنفيذ شركة الكاشف (اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف) .

انه في يوم الخميس الموافق 18 / 10 / 2023 وبناء علي عقد العملية رقم (2024/2023/527)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس العملية بالمنطقة الحادية عشر

مكتب سبكتيرم (استشاري الهيئة العامه للطرق )

مكتب الرائد (استشاري الاعمال الصناعية)

مهندس الشركة المنفذة

1- السيد المهندس / احمد صلاح احمد

2- السيد المهندس / احمد محمود

3- السيد المهندس / مصطفى محمود

4- السيد المهندس / احمد محمد

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قامت اللجنة بتسليم  
الموقع خاليا من العوائق الظاهرية الي الشركة المنفذة ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 19 /  
10 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .



اللجنة

4-

3-

2-

1-

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر

مهندس /

كشف رقم (١) جاري

عملية: أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين- مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم ٦٢,٤٠٠ الي الكم ٦٣,٦٨٠ بطول ١,٢٨٠ كم.

تنفيذ: شركة الكاشف "إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف" عن المدة من بدء العمل الي ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٥٢٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣


رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
											جنية
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> .	٤٢٩,٩٠	م <sup>٢</sup>	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	جاري	٦٤٤٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٤٤٨٥٠,٠٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدين . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والإسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٣/١٠/١٨ و تنتهي في ٢٠٢٣/١٠/١٨ . (١٠) اسعار البنود طبقا لأسعار ما بعد يناير ٢٠٢٣ .
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لعتبات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> .	٢٤٩١,٣٠	م <sup>٣</sup>	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	جاري	٧٤٧٣٩٠,٠٠٠		٧٤٧٣٩٠,٠٠٠	
الإجمالي											
٧١٩٥٨٩,٠٠٠											
فقط سبعة مليون ومائة وخمسة وتسعون الف وثمانمائة وتسعون جنيها لاغير											



مدير عام المشروعات  
م / احمد عراقي  
التوقيع /


مدير المشروع  
م / احمد عراقي  
التوقيع /

الاستشاري العام ( شركة سينترا )  
م / احمد عراقي  
التوقيع /



استشاري الهيئة (XYZ)  
م / احمد عراقي  
التوقيع /

شركة المنفذ  
م / احمد عراقي  
التوقيع /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص عملية أعمال الحماية للجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية - العلمين – مطروح ) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة الكم 62+400 الي 63+680 بطول 1.280 كم بالامر المباشر .

تنفيذ : شركة الكاشف " اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف " .

عقد رقم (2024/2023/527) في 17 / 10 / 2023

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايسة معدلة و مذكره ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا : 2023 / 10 / 30

رئيس الادارة المركزية

أحمد الطحان

م /

### مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: أعمال الحماية للجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية - العلمين – مطروح ) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة الكم 62+400 الي 63+680 بطول 1.280 كم بالامر المباشر

تنفيذ: شركة الكاشف " اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف " .

- تم اسناد العملية عاليه علي شركة الكاشف " اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف " بموجب العقد رقم (2024/2023/527) في 17 / 10 / 2023 بمبلغ 10,345,300 جنيها.
- استلام الموقع بتاريخ: 18 / 10 / 2023 .
- تم اعداد مقايسة معدلة للعملية عاليه لتعديل أسعار بنود مشروع انشاء الجسر الترابي لمشروع (العين السخنة – العاصمة الادارية – وادي النطرون – مطروح ) و فقا لفترة التنفيذ للعمليات التي تم التعاقد عليها و تم تنفيذ الاعمال قبل توقيع العقد بناء علي التعليمات لانجاز المشروعات و ذلك بتطبيق نسب التعويضات المعتمد حتي تاريخه (نسب يناير 2023 ) مرفق (1) صورة الموافقة علي مذكرة العرض علي السيد اللواء / رئيس الهيئة .
- لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة المعدلة للعملية عالية بمبلغ 10,345,300 جنيها ( فقط عشرة مليون و ثلاثمائة و خمسة و اربعون الف و ثلاثمائة جنيها لاغير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا: 30/11/2023

رئيس الادارة المركزية

أحمد الطحان

م /





اعمال الحماية الخرسانية لزوم الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي شركة الكاشف للمقاولات

مقايمة معدلة عقد رقم (2024/2023/527)

في القطاع من كم 62+400 الي كم 63+680

رقم البند	البلاطات الخرسانية	الوحدة	الكمية	فئة البند	الاجمالي
1-1	المتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8م 3م سن دولوميت متدرج +0.4م 3م رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+ سیکا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>2</sup> وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف يتم إضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي).	م <sup>2</sup>	20,518.678	429.9	8,820,980.0
1-2	المتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج +0.4م 3م رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+ سیکا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>2</sup> وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>3</sup>	400.0	2,491.3	996,520.0
1-3	اعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية ( باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م <sup>3</sup>	20,300.0	26.0	527,800.0
	الاجمالي				10,345,300

مهندس الشركة  
مهندس الهيئة  
مهندس الشركة  
مهندس الهيئة  
مهندس الشركة  
مهندس الهيئة

استشاري الاعمال الصناعية (مكتب الزائد)

استشاري الهيئة (مكتب سبكتريم)

مهندس الشركة

21-11-2023  
1-1-2024

EL-RAEED ENGINEERING CONSULTANTS



الكاشف  
س.ت: ٢٦٧٢٩٢ ب.ف: ١٩١/٥٣٣٩/٢٤  
م.ف: ٥/٥٣٣٩/١٩١/٥٣/٢٤