



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (2) .

لعملية : أعمال الحماية للجسر الترابي لمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين) من المسافة الكم
62+000 الي 62+400 بطول 0.4 كم اتجاه السخنة و من المسافة الكم 61+060 الي 61+500 بطول 0.44 كم اتجاه السخنة .

تنفيذ : شركة الكاشف " اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف " .

عقد رقم (2024/2023/13) في 2023 / 7 / 5

بمبلغ : 2,464,534 جنيها (فقط اثنان مليون و رعمائة و أربعة و ستون الف و خمسمائة و أربعة و ثلاثون جنيها) لا غير .

و باجمالي مبلغ : 6,467,034 جنيها (فقط ستة مليون و رعمائة و سبعة و ستون الف و أربعة و ثاتون جنيها) لا غير
و ذلك حتي تاريخ 2023/10/31 .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه بالالزام

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في 2023 / 11 / 30

مرفقات عدد (8)

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 بيان أعمال مستخلص رقم 2 جاري .
- 1 استمارة 50 ع . ح .
- 1 محضر حصر اعمال حماية الميول الحانبيية عقد رقم (2024/2023/13) في المسافة من الكم 61+060 الي الكم 61+500 اتجاه السخنة و من المسافة 62+000 الي المسافة 62+400 اتجاه السخنة .
- 1 صورة خطاب مكتب الرائد الخاص ببداية تنفيذ شركة الكاشف " اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف " .

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

الحل : $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \ln 2$

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	حقيقه	قرش
		3/10 3230	
	الجملة		

رقم : _____
المستلم ذو التاريخ _____

كتب المراجعة
الحاجة المركزية

700

Y. 1

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب الممنوع

المختتم ذو التاريخ



رواجع

رئيس الجامعة

علامة

فی ————— منہ ۲۰۱

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ بالإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ بالإمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ بالإمضاء _____

الحقنم ذو التاريخ

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب الموثق بالسجل —————
 روجع فى ————— سنة ٢٠ ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب —————
 شريك
 إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في ————— سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٦٠٠٩٤ س ١٢-٢ - ٥٠٠٠٠

(2)

مختتم ذو التاريخ



(٦) استقامت

امضاء طالب أو كاتب التصدير

شش‌سایک
از جن جنون

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد ،،،

المشروع :- القطار السريع (العلمين - العين السخنة) - الاعمال الصناعية (البرايخ)

الموضوع :- بداية التنفيذ لشركة الكاشف (اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف)

بالإشارة الي الموضوع المذكور عالية نحيط سيادتكم علما بان شركة الكاشف قد بدأت اعمال الحماية (خرسانة الميول) بتاريخ : ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣ في القطاع من الكم 62+000 الي الكم 62+400 إتجاه السخنة ومن المسافة 61+060 إلى المسافة 61+500 إتجاه السخنة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

استشاري الهيئة / مكتب الرائد

م. مصطفى محمود
الرائد
للخدمات الهندسية
EL-RAEID
ENGINEERING CONSULTANTS



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية : أعمال الحماية للجسر الترابي لمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين) من المسافة الكم 62+000 الي 62+400 بطول 0.4 كم اتجاه السخنة و من المسافة الكم 61+060 الي 61+500 بطول 0.44 كم اتجاه السخنة .

تنفيذ : شركة الكاشف " اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف " .

عقد رقم (2024/2023/13) والمؤرخ في 2023 / 7 / 5

نحيط سيادتكم علما بأن المحملات الخاصة بالعملية بعاليه والمذكورة بملحق رقم (2) بكراسة الشروط الخاصة غير متواجدة بالمنطقة والموضحة بالاتي :

- توريد توريد عدد (1) حاسب الي (بجميع مشتملاته) بأحدث المواصفات .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا 2023 / 11 / 14

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /


أحمد الطحان

المادة ١٠ - أتعاب مشروع القانون الإداري - (الأمين - مستشار)
الشروط الخاصة

يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم توافر مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المفاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد (١) حاسب الي (بجميع مشتملاته) باحدث المواصفات علي ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة علي ان يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر وتوقع غرامة قدرها ٤٠٠٠٠ جنيهها (اربعون الف جنيهه) في حالة عدم احضارها.



اسماعيل





تفيد الإدارة العامة للمعلومات باستلام الاصناف التالية من شركة الكاشف عن عملية أعمال الحماية للجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من المسافة ٦٢,٠٠٠ حتى ٦٢,٤٠٠ بطول ٠,٤ كم اتجاه السخنة ومن المسافة ٦١,٠٦٠ حتى ٦١,٥٠٠ بطول ٠,٤٤ كم اتجاه السخنة . عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٧٤) وذلك طبقا للمواصفات التي وضعها الإدارة العامة للمعلومات للشركة:

- عدد (١) حاسب آلي بمشتملاته .

Dell OptiPlex 7000 core i5 - 12500



محمد طه محمد
رئيس قسم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص عملية: أعمال الحماية للجسر الترابي لمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين) من المسافة الكم 62+000 الي 62+400 بطول 0.4 كم اتجاه السخنة و من المسافة الكم 61+060 الي 61+500 بطول 0.44 كم اتجاه السخنة .

تنفيذ : شركة الكاشف " اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف " .

عقد رقم (2024/2023/13) في 2023 / 7 / 5 .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة معدلة و مذكره ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا : 2023 / ١١ / ٢٥

رئيس الادارة المركزية

أحمد الطحان

م /

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: أعمال الحماية للجسر الترابي لمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين) من المسافة الكم 62+000 الي 62+400 بطول 0.4 كم اتجاه السخنة و من المسافة الكم 61+060 الي 61+500 بطول 0.44 كم اتجاه السخنة.

تنفيذ: شركة الكاشف " اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف " .

- تم اسناد العملية عاليه علي شركة الكاشف " اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف " بموجب العقد رقم (2024/2023/13) في 2023 / 7 / 5 بمبلغ 10,500,400 جنيها.
- استلام الموقع بتاريخ: 2023 / 7 / 6 .
- تم اعداد مقايضة معدلة للعملية عاليه لتعديل أسعار بنود مشروع انشاء الجسر الترابي لمشروع (العين السخنة – العاصمة الادارية – وادي النطرون – مطروح) و فقا لفترة التنفيذ للعمليات التي تم التعاقد عليها و تم تنفيذ الاعمال قبل توقيع العقد بناء علي التعليمات لانجاز المشروعات و ذلك بتطبيق نسب التعويضات المعتمد حتي تاريخه (نسب يناير 2023) مرفق (1) صورة الموافقة علي مذكرة العرض علي السيد اللواء / رئيس الهيئة .
- لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللائم نحو الموافقه علي المقايضة المعدلة للعملية عالية بمبلغ 10,500,400 جنيها (فقط عشرة مليون و خمسمائة الف و ربعمائة جنيها لاغير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا: 2023 / 7 / 11

ع

رئيس الادارة المركزية

م /

أحمد الطحان



الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

اعمال الحماية الخرسانية لزوم الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي شركة الكاشف للمقاولات

مقايضة معدلة عقد رقم (2024/2023/13)

في القطاع من كم 62+00 الي كم 62+400 وفي القطاع من كم 61+060 الي كم 61+500

رقم البند	البلاطات الخرسانية	الوحدة	الكمية	فئة البند	الاجمالي
1-1	المتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8م 3م سن دولوميت متدرج +0.4م 3م رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ²	18,647.5	429.9	8,016,573.9
1-2	المتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من 0.8م 3م سن دولوميت متدرج +0.4م 3م رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ³	997.0	2,491.3	2,483,826.1
الاجمالي					10,500,400

استشاري الاعمال الصناعية (مكتب الراند)

مهندس الشركة

2023-11-21
1-1 + 1-2



مهندس الهيئة

2/ محمود صلاح

مدير المصروفات
2/ أحمد عراقي

مدير المشروع
2/ أحمد سمير يهيج

رئيس الإدارة المركزية
2/ أحمد الطمان



الهيئة العامة
للطرق والكباري
 للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

كشف رقم (٢) جاري

عملية : أعمال الحماية للجسر الترابي لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين) من المسافة الكم ٦٢,٠٠٠ الي الكم ٦٢,٤٠٠ بطول ٠,٤ كم اتجاه السخنة ومن المسافة الكم ٦١,٠٦٠ الي الكم ٦١,٥٠٠ بطول ٠,٤٤ كم اتجاه السخنة.

تنفيذ : شركة الكاشف "إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف" عن المدة من بدء العمل الي ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ١٣) في ٥ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية		(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافقات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٣/٧/٦ و تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٦ . (١٠) تم تعديل اسعار البنود طبقاً لأسعار ما بعد يناير ٢٠٢٣ .
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٣٥٥,٠٠	م ^٢	١٠٥٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لخدمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٢٠,٠٠	م ^٢	١٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٢٩,٩٠	م ^٢		١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	جاري	٦٠١٨٦٠٠,٠٠		٦٠١٨٦٠٠,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لخدمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٤٩١,٣٠	م ^٢		١٨٠,٠٠	١٨٠,٠٠	جاري	٤٤٨٤٣٤,٠٠		٤٤٨٤٣٤,٠٠	
الإجمالي											٦٤٦٧٠٣٤,٠٠
فقط ستة مليون و رعمائة وسبعة وستون ألف و اربعة وثلاثون جنيها لا غير											
شركة المنفذ م. احمد مبراهيم التوقيع	الاستشاري (XYZ) م. عايد حبيب التوقيع	الاستشاري العام (شركة سيسترا) م. خالد البطل التوقيع	الهيئة العامة للطرق و الكباري م. احمد عراقي التوقيع	مدير عام المشروعات م. احمد عراقي التوقيع	مدير المشروع م. وائل بيبي التوقيع	مهندس الإشراف م. وائل بيبي التوقيع	م. احمد عراقي التوقيع	م. احمد عراقي التوقيع	م. احمد عراقي التوقيع	م. احمد عراقي التوقيع	يتمتع ... رئيس الإدارة المركزية أحمد الطحطاوي