

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية: تنفيذ أعمال كوبري المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١٣٠ كم وعدد (٤)إبرايخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

فروق أسعار عن "مستخلص (١٧)" من ٠١-نوفمبر-٢٠٢٤ حتى ٣٠-نوفمبر-٢٠٢٤

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفنى				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه
									ك	ك١	ك٢	ك٣		ع	د	ز	ت	١ع	١د	١ز	١ت		
		اسمنت	حديد						بتومين	سولار	العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين	سولار				
١-٢٨	المتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٢٨٥,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	١٠١,٦٣	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	%٨٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,١٥٠٧٤	٤,٣٦٥,٩٨
١-٣٦	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٥٣٥٥,٠٠٠	٥٣٥٥,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٣٣٨٩٥	٨,٢٠٢,١٨٧,٦٤
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٨٥٧,٢٤	%٣٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٦٦١٨	٨,٦٥٨,٠٠
٤٤	المتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	١٠٥٥,٠٠٠	١٠٥٥,٠٠٠	٣٣٦٦,٩	%٢٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٣٨٨٠١	١,٣٧٨,٢٥٦,١٧
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التيجان و الاكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٤٤٧٦,٧	%٢٣,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٣٣٢١٨	٨٩,٢٢٥,٣٤
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع أعلى من ٩ م	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٩٤٣٦,٥١	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٢٤٢٨٦	٦٠٧,٣٠٥,٧٢
٥٠	بالطن توريد و ترتيب ورص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٥٩٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٥٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٥٤٦٣٧	١٣,٣٧٥,٧١٢,٨٩
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	١٢١٨٧٠,٧١	%٣,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٥٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٥٧٩٨٧	٢,٤٧٣,٤١٢,٦٩
٦٥	بالعدد اعمال نزح المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام انظمة التجفيف المتكررة	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٠٢٥٢١,٣١	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,١٥٠٧٤	٦١,٠٥٤,٢٢
اجمالي المستخلص																							٢٦,٢٠٠,١٧٨,٦٦

المقاول	استشارى المالك	الهيئة العامة للطرق و الكباري	قرش جنيه	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
مدير المكتب الفني م / محمد رضا عفيفي م / حمدي أبو شادي م / محمد الدين	شركة سيس٦را SYSTRA م / لويس سوسة	م / محمود ساي م / محمود مجدى م / محمد محسن مدير عام المشروعات م / جهاد محمد	قرش جنيه أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها تحريراً في ٢٠٢٢ / / قرش جنيه يدفع المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات يعتمد ... غير الواردة بصك الشروط وأعمدت من مدير المصلحة	م / طارق يوسف الجزار

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية :تنفيذ أعمال كوبري المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابح ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

فروق أسعار عن "مستخلص (١٧)" من ٠١-نوفمبر-٢٠٢٤ حتى ٣٠-نوفمبر-٢٠٢٤

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه
									ك	ك١	ك٢	ك٣		ع	د	ز	ت	١ع	١د	١ز	١ت		
		اسمنت	حديد						بتومين	سولار	العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	سولار	بتومين		
١-٢٨	المتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٢٨٥,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	١٠١,٦٣	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	%٨٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,١٥٠٧٤	٤,٣٦٥,٩٨
١-٣٦	بالمتر الطولى اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٥٣٥٥,٠٠٠	٥٣٥٥,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٢٣٨٩٥	٨,٢٠٢,١٨٧,٦٤
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبيدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٨٥٧,٢٤	%٣٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٦٦١٨	٨,٦٥٨,٠٠
٤٤	المتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	١٠٥٥,٠٠٠	١٠٥٥,٠٠٠	٣٣٦٦,٩	%٢٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٣٨٨٠١	١,٣٧٨,٢٥٦,١٧
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ١٢ م	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٤٤٧٦,٧	%٢٣,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٢٣٣٢١٨	٨٩,٢٢٥,٣٤
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع أعلى من ٩ م	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٩٤٣٦,٥١	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٢٤٢٨٦	٦٠٧,٣٠٥,٧٢
٥٠	بالطن توريد و تربيط ورص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٥٩٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥٠,٠	%٢٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٥٤٦٣٧	١٣,٣٧٥,٧١٢,٨٩
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	١٢١٨٧٠,٧١	%٣,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٥٧٩٨٧	٢,٤٧٣,٤١٢,٦٩
٦٥	بالعدد اعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٠٢٥٢١,٣١	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,١٥٠٧٤	٦١,٠٥٤,٢٢

اجمالي المستخلص

المقاول		استشاري المالك		الهيئة العامة للطرق و الكباري		قرش		جنيه		رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية			
مدير المكتب الفني م / محمد رضا عفيفي		شركة سيسترا SYSTRA		م / محمود ساي		م / محمود مجدى		م / محمد محسن		أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرها سبق صرفها إلى المقاول			
م / محمد الديب		م / حمدي أبو شادي		مدير عام المشروعات		م / جهاد محمد		قرش		جنيه		المحاسب / على الحساب نهائياً	
م / محمد الديب		م / لويس سوسة		م / جهاد محمد		م / محمد محسن		يدفع المقاول مبلغ		غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من		ملاحظات : الفئات يعتمد ،، مدير المصلحة	