

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بقيمة: ٥٨٨٤٤٠٠,٠٠ جنيها

(فقط خمسة ملايين وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة جنيه مصري لا غير)

بإجمالي مبلغ: ٥٨٨٤٤٠٠,٠٠ جنيها

(فقط خمسة ملايين وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة جنيه مصري لا غير)

وذلك حتى تاريخ ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٥.

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريراً في ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٥.

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ١ جاري.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- ١ دفتر حصر أعمال.
- ١ صورة تقارير معمل الموقع.

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

بخصوص عملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

عقد رقم: العقد رقم (٧٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع ولا يوجد اي محملات بالمشروع يتم توريدها للهيئة.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: ٤ / ٧ / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ١٢
احمد الطحان

[illegible]

(ب) الكاتب المنوط

رئيس المصلحة

فی ————— سنه ۲۰۱

في ————— سنة ٢٠١٠ بميلاد

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(۱)

(٦) استلمت إذن إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٧٠

ضیك
افند همراف

محضر إستلام موقع

إيماءا إلى العقد رقم (٧٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) المؤرخ في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤ م
لعملية: تأمين طريق شرم الشيخ/ دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة الرابعة)
تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٥ وبحضور كلا من :

- ١ - المهندس / محمد شحات
 - ٢ - المهندس / اسامة عادل عز الدين
 - ٣ - المهندس / السعيد عماره
 - مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري .
 - مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري .
 - مهندس - ممثل عن الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري .
- بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل وعليه، يتم استلام الموقع.

وأقفل المحضر علي ذلك،

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
قسم إنشاء
شرم الشيخ

التوقيعات :

()

١ - م / السعيد عماره

()

٢ - م / اسامة عادل عز الدين

()

٣ - م / محمد شحات

رئيس الإدارة المركزية



احمد الطحان

مهندس /

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤ /٧٢) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بأنه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعالية طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
احمد الطحان



تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري عن المده من بدء العمل الي ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٥
مستخلص رقم (١) جاري
عملية : اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)
العقد رقم (٧٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	المتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحه للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٥٠,٥	م ^٣	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢	المتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	٢٥٥٦	م ^٣	٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠	جاري	٦١٣٤٤٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠٠	٥٨٨٤٤٠٠,٠٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعي خصم قيمة اتاوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٥ . (١٠) يتم استمرار حجز مبلغ (٢٥٠٠٠٠) فقط فقط مائتان وخمسون ألف جنيه مصري لا غير من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهو الملاحظات.
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	١٢٢٨	م.ط	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	٨٦٩,٨	م.ط	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
فقط خمسة ملايين وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة جنيه مصري لا غير											٥٨٨٤٤٠٠,٠٠٠

مدير عام المشروعات
م/ محمد شحات
التوقيع /

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع /

أقر بصحة ذلك/ المقاول
م/ السعيد عماره
التوقيع /



م /

روجع فوجد علي صحة
تحرير في ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٥
وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ