

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بالبجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري نهائي	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنبيه)	استقطاع أو حجز (بالجنبيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتسلكة وشديدة التماسك والصخرية) بتراسح المطلوب (زود الأساسات بأجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى السطح المتسوب بالأساسات للتأسيس حسب الأبعاد والصفات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوائز الحفر وزالة أى عوائق تقترضه ونزع مياه الشبع إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جسيه طبيا لأصول الصناعات والرسومات والوصايفات وتعليمات المهندس	م ٣	٦٠ ✓	١٦٠٠٠ ✓	١٤٦١ ✓	٠	١٤٦١	جاري	٨٧٦٦٠ ✓	٠	٨٧٦٦٠	١٢ - إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة ١٣ - مهنتين الشركة والمراقبين متواجدين ١٤ - وسائل الانتقال تراجيع بمعرفة إدارة المركبات ١٥ - البرنامج الزمني متواجد ١٦ - الأمن الصناعي موجود ١٧ - الحد الأدنى من المعينات متواجدة
٤	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائنة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقة للمواصلات الفنية والرسومات والمعمدة من الاستشاري والمعمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع وأعداد طبقة القرشة من الخرسانة العادية لأجهاد ٢٠٠ كجم/سم ^٣ بسمك ٢٠ سم طبقة للمواصلات المركبة المنتجة وتشمل توريد التسليح الصناعي Geotextile طبقة للمواصلات المعمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد المينات قبل التوريد وكل ما يلزم لتبني العمل كاملا طبقا لأصول الصناعات والشروط والوصايفات وتعليمات المهندس المشرف							جاري				
١ -	حائط ساند بأرتفاع حتى ٦,٠٠ متر	م ٢	✓	٢٢٢٢ ✓	١١٧٢ ✓	٠	١١٧٢ ✓	جاري	٢٢٥٠٢٤٠ ✓	٠	٢٢٥٠٢٤٠	
ب -	حائط ساند بأرتفاع من ٦,٠٠ حتى ٩,٠٠ متر	م ٢	✓	٥٦٩٠ ✓	٢٦٦١ ✓	٦٥٢	٢٩١٢ ✓	جاري	٦٩٦٢٠٧٠ ✓	٠	٦٩٦٢٠٧٠	
ج -	حائط ساند بأرتفاع من ٩,٠٠ حتى ١٢,٠٠ متر	م ٢	✓	٣٣٢٠ ✓	١٧٤٥ ✓	٦٦٩	٣٣٩٢ ✓	جاري	٧٤٤٢٨٠ ✓	٠	٧٤٤٢٨٠	
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوربند التناخل لا يقل عن ١٠٪ وحصل على البند كل ما يلزم لتبني العمل كاملا طبقا لأصول الصناعات والشروط والوصايفات وتعليمات المهندس المشرف							جاري				
١ -	أجهاد شد ١٥ كيلونيوتن / المتر	م ٢	✓	٢٥٢٦ ✓	١٤٦٨ ✓	٠	١٤٦٨ ✓	جاري	١٣٥٠٥٦ ✓	٠	١٣٥٠٥٦	
ب -	أجهاد شد ١٠ كيلونيوتن / المتر	م ٢	✓	٢٥٢٧ ✓	١٥٥٧ ✓	٠	١٥٥٧ ✓	جاري	١٥٨٩١٦ ✓	٠	١٥٨٩١٦	
ج -	أجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر	م ٢	✓	٢٠٤٧ ✓	١٢٧٨٧ ✓	٦٣٥١	٢٠١٢٩ ✓	جاري	٢٣٨٩٠٤٠٠ ✓	٠	٢٣٨٩٠٤٠٠	
د -	أجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر	م ٢	✓	٣١٠٢٠ ✓	١٦٢٧٤ ✓	٢٧٠٩	١٨٩٨٣ ✓	جاري	٣١٨٩١٤٤ ✓	٠	٣١٨٩١٤٤	
هـ -	أجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن / المتر	م ٢	✓	٢٨١٦٥ ✓	١٨٣٠٠ ✓	٣٢٠٨	٢١٥٠٨ ✓	جاري	٤٤٧٣٦٦٤ ✓	٠	٤٤٧٣٦٦٤	
٦	بالمتر المكعب توريد وتشغيل من دولوميتي مقاس (١٠-٢) لزود طبقة القاتر لتصرف الامتار (المرشح الزايلي) خلف الحوائط السائنة الخرسانية بسمك ٢٠ سم وبجيت يتم لف طبقة القاتر داخل التسليح الصناعي جيوربند على ان يتم تثبيت (Stone bag) مع (Ston bag) التي فيه يتم طرق اشابير يتم تحديدها من قبل جهاز الارشاد والسعر لا يشمل جيوربند شاتيل ويشمل اشابير الحديد على ان يتم التوريد من خارج الجمهورية وتنبيا طبقة القاتر طبقة التسليح المتاحه والبنيد يشمل تشغيل طبقات السن بأي طريقة تناسب مع طبيعة الموقع والسعر يشمل استخدام معدات خبثي (كالك بندي) او اي معدات ثقيلة واستخدام اي طريقة لتداول الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة والنفقة تشمل ايضا عمل مساطب مؤقتة أو استخدام سبور نافلة او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط ورفع جميع الكراتات اللازمة وكل ما يلزم لتبني العمل كاملا طبقا لأصول الصناعات والشروط والوصايفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٣	✓	٢٨٧ ✓	٢٢٢٠ ✓	٤٧٨	٢٦٦٨ ✓	جاري	٨٧٣٨٦٠ ✓	٠	٨٧٣٨٦٠	
٨	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باي سمك ونقل المصطفات إلى المقالب العمومية لتبني العمل والبنيد شامل مما جسيه طبيا لأصول الصناعات والرسومات والوصايفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيا لكل كيلومتر بالزيادة او نقصان	م ٣	✓	١٠٠٠٠ ✓	٢٦٨٧ ✓	٠	٢٦٨٧	جاري	١٨٨٠٩٠ ✓	٠	١٨٨٠٩٠	
	إجمالي الأعمال						٢٨٧٠١٨٦٤ ✓		٢٨٧٠١٨٦٤ ✓	٠	٢٨٧٠١٨٦٤	
	السابق						٢٢٩٩٠٨٥٢		٢٢٩٩٠٨٥٢	٠	٢٢٩٩٠٨٥٢	

رئيس الإدارة المركزية للمناطق الأولى المركزية	مدير عام الشؤون المالية والإدارية	الهيئة العامة للطرق والكبارى	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سقى صرفها إلى المكاوالم	تحريراتى / / ٢٠٢٤	قرش جنيه	علي الحساب	مدير المشروع /	الإستشارى العلم مكتب يورو كونستانت	الشركة المنفذة
م / طارق يوسف الجزار	م / أحمد السيد محمد	م / جهااد محمد سعد	م / أحمد السيد محمد	م / رومثى ثروت	م / رومثى ثروت	م / رومثى ثروت	م / رومثى ثروت	م / رومثى ثروت	م / رومثى ثروت

[illegible]

مدير عام المشروعات /
جهاد محمد سعد

.....	رفع المقاول مبلغ
.....	ملاحظة : الثبات
	تعدد ““

.....

[illegible]

م / طلحي پوي

三

[illegible][illegible]

جريدة قيمة الاموال التي تمت (رابع بطنه)									
رقم الاموال	تاريخ	تاريخ التحويل	رقم	تاريخ التحويل	رقم	تاريخ التحويل	رقم	تاريخ التحويل	رقم
١	١٤٢٨	١٤٢٨	١	١٤٢٨	١	١٤٢٨	١	١٤٢٨	١
٢	١٤٢٨	١٤٢٨	٢	١٤٢٨	٢	١٤٢٨	٢	١٤٢٨	٢
٣	١٤٢٨	١٤٢٨	٣	١٤٢٨	٣	١٤٢٨	٣	١٤٢٨	٣
٤	١٤٢٨	١٤٢٨	٤	١٤٢٨	٤	١٤٢٨	٤	١٤٢٨	٤
٥	١٤٢٨	١٤٢٨	٥	١٤٢٨	٥	١٤٢٨	٥	١٤٢٨	٥
٦	١٤٢٨	١٤٢٨	٦	١٤٢٨	٦	١٤٢٨	٦	١٤٢٨	٦
٧	١٤٢٨	١٤٢٨	٧	١٤٢٨	٧	١٤٢٨	٧	١٤٢٨	٧
٨	١٤٢٨	١٤٢٨	٨	١٤٢٨	٨	١٤٢٨	٨	١٤٢٨	٨
٩	١٤٢٨	١٤٢٨	٩	١٤٢٨	٩	١٤٢٨	٩	١٤٢٨	٩
١٠	١٤٢٨	١٤٢٨	١٠	١٤٢٨	١٠	١٤٢٨	١٠	١٤٢٨	١٠