

شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق
مستخلص رقم (3) جاري

حتی

2025/04/23

رقم البلد	بيان الأعمال	الفا	الفردات	مقدار العمل السابق اجزائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	جملة مقاي الأعمال التي تمت حتى الآن	جنيه	إستقطاع أوحجر	جنيه	الباقى بعد الإستقطاع	جنيه	ملاحظات
		جنيه						جنيه						
1	بالمتر المكعب أعمال إزالة الحفلات ونقل التربة الغير صالحة خارج الموقع (مسافة النقل حتى 10 كم)	71.00	3م	10500.00	0.00	10500.00	جاري	745,500	0	0	745,500	1- تراعى تصوص التلاد و كراسة الترويط 2- حثاق الجيار التي للثورة 25 متر اجد 3- مكتب جيار الأتراك متر اجد 4- العمل متر اجد 5- التقاويز الأسيوية و التهورية و البرنجم الزرني متر اجد 6- المعدات متر اجد 7- وسائل تأمين سلامة الدور متر اجد 8- تراعى السابق تغذية لمخرج عينات بالمحمل عن المواصفات بيلد رقم 7 لحين اجد عينات تاليفية		
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالارصف الحالي (مسافة النقل حتى 10 كم)	106.00	3م	21400.00	0.00	21400.00	جاري	2,268,400	0	0	2,268,400			
3	بالمتر المسطح صلبة وشنطين طبقة الأسفلت القديم وتسويتها بالجدير ورشها بالياف والدمك الجيد باليوارسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة	20.00	2م	114500.00	0.00	114500.00	جاري	2,290,000	0	0	2,290,000			
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجة لتاج تكسير الكسرات (مسافة النقل 45 كم)	382.50	3م	3600.00	0.00	3600.00	جاري	1,377,000	0	0	1,377,000			
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة من الأحجار الصلبة المترجة لتاج تكسير الكسرات (مسافة النقل 72 كم)	428.40	3م	0.00	3600.00	3600.00	جاري	1,542,240	0	0	1,542,240			
6	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة من البوتمين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م ²	63.00	3م	18000.00	28000.00	46000.00	جاري	2,898,000	0	0	2,898,000			
7	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على السائق تدرج (3-6) بسبك 6 سم بعد الدمك	316.50	3م	18000.00	28000.00	46000.00	جاري	14,559,000	0	0	14,559,000			
ثلاثاء- التفتيش														
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجة لتاج تكسير الكسرات (مسافة النقل 72 كم)	428.40	3م	3600.00	0.00	3600.00	جاري	1,542,240	385,560	1,156,680				
ثلاثاء- التارات والموازين														
1	رسوم التارات والموازين لأعمال طبقة الأساس	25.00	3م	7200.00	3600.00	10800.00	جاري	270,000	0	0	270,000			
2	رسوم التارات والموازين لأعمال طبقة الأسفلت (سطحية - رابطة)	3.00	3م	18000.00	28000.00	46000.00	جاري	138,000	0	0	138,000			
الإجمالي														
27,244,820.00														

فقط سبعة وعشرون مليوناً ومائتان وأربعين ألفاً وثلاثمائة وعشرون جنيتها لا غير
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المذكورة تكونت من قدرات
تحويل الأرباح 2025/4/23
بلغ للمقابل مبلغ
ع.د الحساب
الحساب
مفق وصولها إلى المصارف

تحريراً في : 2025/4/23
موجهة : اللغات غير الواردة بصفة الشرح على هذا الخصوص
مهندس / 
عبد الرحمن كرومر
رئيس الإدارة المركزية
لبنانيا

م / محمد فتحي محمود
 مهندس المشروع
 جهاز الاشراف (الهيئة)
 التوقيع: 

التوقيع:  مدير المشروع

10

3

المقاول (الشركة المنفذة)

11

تحریراتی: 2025/4/23

[illegible]