


١



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD AND LAND TRANSPORT (GARLT)

المحطة السادسة بنى سويف

المقعد رقم (٣٥٥) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

تاريخ استلام الموقت: ٢٠٢٤/١١/١٣

تاريخ نمو الأعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٥/٠٥/١٣

مستخلص رقم (٢)

عناية أعمال حواجز خرسانية (نيوجيرسي) بانيها امام بوابات محطة تحصيل رسوم القويم (بالامر المباشر) .

شركة الهنا للمعاولات و رصف الطرق - محمد اشرف مسعود علي

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠٧/٢٨

رقم البند	نوع الأعمال	كميات العقد	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت في خلال مدة الضد كميته	جمله مقدار الأعمال التي تمت الى الان كميته	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت الى الان جنيته	استقطاع أو عجز	الباقى بعد الاستقطاع جنيته	الملاحظات
١	نقل برصورة ١٠٠٢٠ سم طبقا لاصول الصنعاده و مواصفات الهيئة	٨٢٩٣	م.م			٥١٠٠	٥١٠٠	جاري	١١٦٧٩٠٠٠	٠٠٠	١١٦٧٩٠٠٠	١- برعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال توريد و إنشاء حواجز خرساني من الخرسانه المسلحه بالتبوير جلاس وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسوم و المخطط القطعي على الطبيعة	٣١٣٠	م.م		٣٠٠٠		٣٠٠٠	جاري	٢٦٠٩٤٠٠٠٠	٠٠٠	٢٦٠٩٤٠٠٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٣	اعمال توريد و إنشاء حواجز خرساني من الخرسانه المسلحه بالتبوير جلاس وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسوم و المخطط القطعي على الطبيعة	١٧٠٠	م.م		٥٠٠	٦٠٠	١١٠٠	جاري	١٣٥٠٨٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٣٥٠٨٠٠٠٠٠	
								جاري				٣- المصل متواجد و مهندسي المصل متواجدون
								جاري				٤- المعدات متواجده
								جاري				٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
								جاري				٦- البرنامج الزمني متواجد
								جاري				٧- التقالير المبدئيه و الالاسوبريه و الشهرية
								جاري				٨- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيره متواجده
								جاري				٩- وثيقه التامين متواجده
								جاري	٤٠٧٦٩٩٠		٤٠٧٦٩٩٠	١٠- يتم توريد برصورة بيضاء اللون الي مصنع العلامات في الهيئة
								جاري	٤٠٧٦٩٩٠		٤٠٧٦٩٩٠	
								جاري	٤٠٧٦٩٩٠		٤٠٧٦٩٩٠	
								جاري	٤٠٧٦٩٩٠		٤٠٧٦٩٩٠	

تاريخ: ٢٠٢٥/٠٧/٢٨

المقاول: محمد الشرف

راجع لوجد على صحة:،

أقر بصحة ذلك:،

مهندس المشروع:

مهندس / محمد عبد الرازق حبيب

الإستاذ المحاسب / مدير عام الشؤون المالية

شريف يحيى

ملاحظة: القات

غير الواردة بمكة الشروط أعتدت من

مدير عام التأمين: الصيانة

المهندس /

جسم الدين حسن

سائق صرفها الي المقاول المحاسب

علي الحساب نهائيا


بمقتضى

رئيس الادارة المركزة

بنى سويف

مهندس /

احمد عبد الله حسين



اسم العميل : عملية اعمال جواز خرسانيه (نيوجيرسي) باتوعها امام بوبات محطه تحصيل رسوم القيوم (بالامر المباشر)

اسم المقاول : شركة الهنا للمقاولات و رصف الطرق - محمد اشرف مسعود علي
رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٣٥٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
بند الميزانية : مستخلص رقم (٢)
قيمه امر الاسناد : ٤,٩٩٩,٩٨٣.٧٠

بيان المنصرف من المداول	قيمة الاعمال		قرش
	جنيه		
بيان الاعمال التي تمت الان	٤,٠٧٦,٩٩٠.٠٠		
مصروح بصرفه			
سابق صرفه	٣,٢٢٣,٤٠٠.٠٠		
مستحق صرفه	٨٥٣,٥٩٠.٠٠		
جملة الاستقطاعات	٧٦,١٣١.٣٦		
صافي المبلغ المستحق	٧٧٧,٤٥٨.٦٤		
الشيكات			
حساب مصلحة الضرائب	٤٠,٦٤٧.١٤		
التأمينات الاجتماعية	٢٩,٢٦٥.٩٤		

جملة الاستقطاعات

قرش

جنيه

٤٢,٦٧٩.٥٠

١٩,٩٠٧.٠٠

٤,٧٥٠.٠٠

٦٦٥.٠٠

٨,١٢٩.٠٠

% ٥٠ تأمين اعمال

رسم الدمغة

تكاليف معمل

% ١٤ ضريبه مضافه

الارباح ت.ص

٧٦١٢.٠٥

اوامر الدفع

٢٠٢٤ -

٧٢٦٨١٣.٥٠

٧٧٧٤٥٩