

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطحطاوي

مکتبہ

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠	
	الجملة		

كتب الى
الامير

~~رئيس القضاة~~

١٠٠٠

الختم ذو التاريخ

رئيس المصاحفة

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الله

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: أعمال الإنارة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس / الإسماعيلية (المعاهدة) اتجاه الإسماعيلية (المرحلة الثانية).

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة.

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٦٠).

نتشرف أن نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية ومذكرة إيضاحية للعملية بعاليه.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٥/٣٠

مرفقات: عدد: ()



رئيس الادارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية: أعمال الإنارة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس / الإسماعيلية (المعاهدة) اتجاه الإسماعيلية (المرحلة الثانية).

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة.

● محضر استلام الموقع بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٥/٠١.

● تاريخ النهو طبقاً لآخر مد مدة معتمد: ٢٠٢٣/١٠/٣٠.

● تم إسناد العملية عاليه على شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٦٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٦ بمبلغ ١٩٩١٠٠٠٠,٠٠ جنيهاً.

● تم الاستلام الابتدائي للعملية عاليه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٢ مع اعتبار أن تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠ هو تاريخ نهو الأعمال الكهربائية.

● تم إعداد مقايضة ختامية للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ١٩٩١٠٠٠٠,٠٠ جنيهاً بنسبة نقص (٠,٠٠ %) عن قيمة العقد الأصلي وذلك طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة.

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم نحو الموافقة على المقايضة الختامية للعملية عاليه بمبلغ ١٩٩١٠٠٠٠,٠٠ جنيهاً (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وعشرة آلاف جنيه لا غير).

والأمر مفوض لسيادتكم.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٥/٣٠

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطحطان

مهندس/

مقايضة ختامية

اسم العملية	
اعمال الانارة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس / الاسماعيلية (المعاهدة) اتجاه الاسماعيلية (المرحلة الثانية)	
اسم الشركة المنفذة	شركة السلام انترناشونال
قيمة العملية طبقاً للتعاقد	١٩٩١٠٠٠٠ جنية.
عقد رقم	٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٦٠ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٦
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٦ أشهر.
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٣/٠٥/٠١
تاريخ النھو الفعلي طبقاً لآخر مد مدة معتمد	٢٠٢٣/١٠/٣٠
المقايضة الواردة من	المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء.
قيمة المقايضة الختامية	١٩٩١٠٠٠٠ جنية.
قيمة النقص وكذا نسبة النقص عن العقد الأصلي	صفر
"مبررات المقايضة الختامية"	
- تعديل كميات الاعمال طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة.	
مدير المشروع	مهندس / شريف مصطفى صدقي
مدير عام المشروعات	مهندس / احمد عراقي
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد أباطة.
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مهندسة / هبة الله تاج الدين
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	عميد / ابو بكر احمد عساف
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر	مهندس / احمد الطحان
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس / ايمن متولي
مدير عام العقود والفتاوي واللوائح	الأستاذ / تامر بدرت محمود

(التوقيع)
 مهندس / محسن محمد زهران
 رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
 لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
 نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)
 لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ملاحظات	الإجمالي	الكمية	القيمة تقديرية (جنيه)	الوحدة	البند	رقم البند
إعصال الكوبراء						
	٦٥٠٠٠٠٠	٥	١٣٠٠٠٠٠	عدد	١ بالعدد توريد وتركيب واختبار محمول كوبرائي كامل يتشكل قبرة ٣٠٠ كيلو فولت امير والبند محمل عليه القاعده الخرسانية وكل مايلزم للتشغيل طبقا لأصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف وعمل وسيلة الحماية ضد السرقة من الزوايا الحديد حول جسم المحول.	
	١٣٤١٠٠٠٠	٢٢٣٥٠	٦٠٠	م/بط	٢ بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ٢٥٤ من الألومنيوم داخل مواسير ٣ بوصة وطبقا لأصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف.	
إجمالي إعصال الكوبراء						
١٤٩١٠٠٠٠						

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

ع/إعصال كوبرائي

م/إشراف صدقي

م/إراضي محمد



محطة مياه ادنغال



الهيئة العامة للطاقة والكهرباء
وزارة المياه والكهرباء
إعمال الأمانة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويدي الإسماعيلية المساعدة أكاد الإسماعيلية المرحلة الثانية

ملاحظات	النسبة	جملة مقدار الإصلا التي تمت حتى الآن	مقدار الإصلا التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل الذي تم تنفيذه	مقدار العمل المسابق تنفيذه	الكمية المتقاة قطيا	الوحدة	البند	رقم البند
إصلا الكهربا									
	١٠٠%	٠	٠	٠	٠	٠	عدد	بالعد توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالشك قدرة ٣٠٠ كيلو فولت امبير والبند محمل عليه القاعدة الخرسانية وكل مايلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعمل وسيلة الحماية ضد المرفة من الزوايا الحديد حول جسم المحول.	١
	١٠٠%	٢٢٣٥٠	٢٣٥٠	٢٠٠٠٠	٢٢٣٥٠	٢٢٣٥٠	م/بط	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ٢٥٠٤ من الألومنيوم داخل مواسير ٣ بوصة وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢



هذه السرة
١٢ ربيع الثاني
١٤٣٥

محضر استلام إبتدائي

عملية : اعمال الانارة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس /الاسماعيلية (المعاهدة) اتجاه
الاسماعيلية (المرحلة الثانية)
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال

إشراف : المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢ وبناء على القرار الصادر عن السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بشأن بالإستلام
الابتدائي للمشروع المذكور أعلاه .

الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري - رئيسا

١- السيد المهندس / أيمن محمد متولى

الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري - عضوا

٢- السيد المهندس / هبة الله تاج الدين

المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)-عضوا

٣- المهندس / شريف مصطفى صدقي

الشركة المنفذة - عضوا

٥- المهندس / راضى محمد محمد

انتقلت اللجنة على الطبيعة وقامت بالمعاينة الظاهرية لاعمال الكهرباء
ولا مانع من استلام المشروع استلاما ابتدائيا كليا ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠ هو تاريخ نهو
للاعمال الكهرباء ويتم نقله اداريا الى جهاز الانارة .

وقد تم تحرير هذا منا محضرا بذلك.

أعضاء اللجنة

١ -

٢ -

المنطقة المشرفة

٣ -


الشركة المنفذة

٤ -

.....



إعلان الأمانة لبعض مواصفات ومداخل المدن على طريق السويس /الاسماعيلية (المعاهدة) لجناح الاسماعيلية (المرحلة الثانية)						
رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد	مساحة المكعبات والاوزان		
			العدد	جزئى	إجمالى	
1	بالعدد توريد وتركيب واختبار محول كهربائى كامل بالكثك قدرة ٣٠٠ كيلو فولت امبيرر والبند محمل عليه القاعدة الخرسانية وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف وعمل وسيلة الحماية ضد السرقة من الزوايا الحديد حول جسم المحول.					
1	توريد وتركيب المحولات عند الجامع بجوار المطاحن	1	1	1		1
2	توريد وتركيب المحولات امام مدخل ابو ترك	1	1	1		1
3	توريد وتركيب المحولات امام الروض	1	1	1		1
4	توريد وتركيب المحولات امام محول العلاتلات	1	1	1		1
5	توريد وتركيب المحولات امام سنترال جنيفه	1	1	1		1
الإجمالي			5			



مهندس الشركة :
م/ راضي محمد محمد



مجلس الوزراء
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
Ministry of Transport and Infrastructure



اصال الأثارة لبعض مواقع ومداخل المدن علم طريق السويس /الاسماعيلية (المعاهدة) اتجاه الاسماعيلية (المرحلة الثانية)						
رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد	مساحة المكعبات والاوزان		
			العدد	جزئى	إجمالى	
1	بالعدد توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالكشك قدرة ٣٠٠ كيلو فولت امبير والبند محمل عليه القاعدة الخرسانية وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف وعمل وسيلة الحماية ضد السرقة من الزوايا الحديد حول جسم المحول.					
1	توريد وتركيب المحولات عند الجامع بجوار المطاحن	1	1	1		1
2	توريد وتركيب المحولات امام مدخل ابو ترك	1	1	1		1
3	توريد وتركيب المحولات امام الروض	1	1	1		1
4	توريد وتركيب المحولات امام محول العاتلات	1	1	1		1
5	توريد وتركيب المحولات امام سنترال جنيفه	1	1	1		1
			5			
			الإجمالي			



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
General Authority for Road and Bridges and Land Transport



إعمال الأمانة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس /الاسماعيلية (المعاهدة) اتجاه الاسماعيلية (المرحلة الثانية)							
رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			عدد الاعمدة	طول الكابل الوصل بين الاعمدة	الطول	جزئى	إجمالى
2	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ٢٥*٤ من الألومنيوم داخل مواسير ٣ بوصة وطبقاً للأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .						
1	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ٢٥*٤ من الألومنيوم داخل مواسير ٣ بوصة فى المسافة من الكم ٩٠٠٠+٣٠ حتى كمين جنيقة	1	375	35	13125	13125	13125
2	الوصل بين الوحات التوزيع	1	165	28	4620	4620	4620
		1	165	27.91	4605.15	4605.15	4605.15
الاجمالى			22350				

مهندس الهيئة :

م/شريف صدقى

سند
مهندس الشركة
م/ راضى محمد محمد

اعمال الانارة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس /الاسماعيلية (المعاهدة)اتجاه الاسماعيلية (المرحلة الثانية)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

رقم البند	نوع العمل	فترة		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال مدة المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار أم نهائي	مقدار قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية			
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالكشك قدرة ٣٠٠ كيلو فولت امبير والبند محمل عليه القاعده الخرسانية وكل مايلزم للتشغيل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعمل وسيلة الحماية ضد السرقة من الزوايا الحديد حول جسم المحول.	٠	١,٣٠٠,٠٠٠	عدد	٥	٠	٥	ختامى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١-إيراعى تطبيق بنود التعاقد
																	٢-التقارير الشهرية والتقارير المبدئية
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ٢٥*٤ من الألومنيوم داخل مواسير ٣ بوصة وطبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٦٠٠	م/بط	٢٠٠٠٠	٢٣٥٠	٢٢٣٥٠	ختامى	٠	١,٤١٠,٠٠٠	٠	١٣,٤١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٣,٤١٠,٠٠٠	٣-البرنامج الزمنى متواجدة
																	٤- المهندسون متواجدون
اجمالي اعمال الكهرباء						١,٤١٠,٠٠٠	١٩,٩١٠,٠٠٠		٠			١٩,٩١٠,٠٠٠					٥- تم تسليم مبلغ عشرة الاف جنيه فقط من البند رقم ١ الى ايدى اعلان نور محمد لعدد ثمانية وعشرين الف لاف جنيه
اجمالي المستخلص		تسعة عشر مليون وتسعمائة وعشرة ألف جنيها لا غير							١٩,٩١٠,٠٠٠								
الاجمالي المستخلص رقم ٢		ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف جنيها لا غير							١٨,٥٠٠,٠٠٠								
الاجمالي المتبقى		مليون وأربعمائة وعشرة ألف جنيها لا غير							١,٤١٠,٠٠٠								

مهندس الشركة

م/راضى محمد محمد عطية

تاريخ في

١٥/٥/٢٠٢٣

مهندس المنطقة المشرف لاعمال الطرق والاعمال الصناعية

م/شريف مصطفى صدقي

مدير عام المشروعات

م/احمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية

م/احمد الطحان

