

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
ملف رقم: / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: أعمال الإنارة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس / الإسماعيلية (المعاهدة) اتجاه
السـ _____ ويس (المرحلة الأولى) _____

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص ختامي رقم (٣) للعملية بعاليه.

- تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة.

- العقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٥٩).

- بقيمة: ١٩,٤٩٧,٤٩٩,٧٥ جنيهاً (فقط تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيهاً
 وخمسة وسبعون قرشاً لا غير).

- بإجمالي: ٣,٦٢٢,٤٩٩,٧٥ جنيهاً (فقط ثلاثة ملايين وستمائة وإثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيهاً
 مصرياً وخمسة وسبعون قرشاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٥/٣
عدد المرفقات: ()
مستخلص أصل + ٣ صورة
استمارة ٥٠ ع.ح
حصر أعمال



مهندس /


أحمد الطحان

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للاقتصاد والاعتماد
قسم : المصلحة العامة
المبلغ المستحق إلى : شركة الاسمنت
بموجب : الطلبات طيه ، أو : أعمال البنية التحتية
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة الاسمنت
يسحب باسم : شركة الاسمنت
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٥٧	٥٧٣٥٥٧
الجملة			

رقم :
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة
المراجعة
رئيس المراجعة

الختم ذو التاريخ

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	نوع الخصم	بند	فصل	قسم	جنيته	قرش
					٥٧	٥٧٣٥٥٧
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات					
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها	
	قرش جنيته	قرش جنيته	قرش			

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات :
بتاريخ :
الإمضاء :
جاري :
الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (٣) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ ١٥٠٠٠٠

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») :
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :
إمضاءات موظفي الشطب

(٤)

- الختم ذو التاريخ (٣) سحب :
(٤) قيد في سجل :
رقم :
شيك
إذن صرف
الشيكات
الحوالات
إمضاء الكاتب المنوط :
تحت رقم :
إمضاء الكاتب المنوط :

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: أعمال الإنارة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس / الإسماعيلية
(المعاهدة) اتجاه السويس (المرحلة الأولى).

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة.

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٥٩).

نتشرف أن نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية ومذكرة إيضاحية للعملية بعاليه.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٥/ ٣

مرفقات: عدد: ()

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان



المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية: أعمال الإنارة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس / الإسماعيلية (المعاهدة) اتجاه السويس (المرحلة الأولى).

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة.

• محضر استلام الموقع بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٥/٠١.

• تاريخ النهو طبقاً لآخر مد مدة معتمد: ٢٠٢٣/٠٨/٠١.

• تم إسناد العملية عاليه على شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٥٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٦ بمبلغ ١٩٤٩٧٤٩٩,٧٥ جنيهاً.

• تم الاستلام الابتدائي للعملية عاليه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٢ مع اعتبار أن تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ هو تاريخ نهو الأعمال الكهربائية.

• تم إعداد مقايضة ختامية للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ١٩٤٩٧٤٩٩,٧٥ جنيهاً بنسبة نقص (٠,٠٠ %) عن قيمة العقد الأصلي وذلك طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة.

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو الموافقة على المقايضة الختامية للعملية عاليه بمبلغ ١٩٤٩٧٤٩٩,٧٥ جنيهاً (فقط تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيهاً وخمسة وسبعون قرشاً لا غير).

والأمر مفوض لسيادتكم.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٥/٣



مهندس/

احمد الطحان

مقايضة ختامية

اسم العملية	
اعمال الإنارة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس /الاسماعيليه (المعاهده)إتجاه السويس (مرحلة اولى)	
اسم الشركة المنفذة	شركة السلام انترناشونال
قيمة العملية طبقاً للتعاقد	١٩٤٩٧٥٠٠ جنية.
عقد رقم	٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٥٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٦
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٣ أشهر.
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٣/٠٥/٠١
تاريخ النهو الفعلي طبقاً لآخر مد مدة معتمد	٢٠٢٣/٠٨/٠١
المقايضة الواردة من	المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء.
قيمة المقايضة الختامية	١٩٤٩٧٥٠٠ جنية.
قيمة النقص وكذا نسبة النقص عن العقد الأصلي	صفر
"مبررات المقايضة الختامية"	
- تعديل كميات الاعمال طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة.	
مدير المشروع	مهندس / شريف مصطفى صدقي
مدير عام المشروعات	مهندس/ احمد عراقي
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد أباطة.
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مهندسة/ هبة الله تاج الدين
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	عميد / ابو بكر احمد عساف
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر	مهندس/ احمد الطحان
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس/ ايمن متولي
مدير عام العقود والفتاوي واللوائح	الأستاذ/ تامر بدرت محمود

(التوقيع)

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

العدد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢٢ تاريخ: ٢٠٢٣-٢٠٢٣-٢٠٢٣

ملاحظات	المقاييس الخامية		طبقاً لآخر مقاييس المعاملة		القيمة تقديريه (جنيه)	الوحدة	البند	رقم البند
	المقاييس الخامية	المقاييس الخامية	المقاييس الخامية	المقاييس الخامية				
	٣٦١٠٠٠٠	٣٨	٣٦١٠٠٠٠	٣٨	٩٥٠٠٠	عدد	١	١
	٩٧٥٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١١٠,٥٠٠	٣٤	٣٢٥٠	م/بط	٢	٢
	١٤٩١٢٥٠٠	١٩٨٨٣,٣٣٣٠	١٥٧٧٧٠٠٠	٢١٠,٣٦,٠٠٠٠٠	٧٥٠	م/بط	٣	٣
		١٩,٤٩٧,٥٠٠		١٩,٤٩٧,٥٠٠				



مدير عام المشروعات
م/احمد عيسى

مهندس الهيئة
م/شريف صفي

مهندس الشركة
م/اراضى محمد

محضر استلام إبتدائي

عملية : اعمال الإنارة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس /الاسماعيلية (المعاهد) إتجاه السويس (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال

إشراف : المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢ وبناء على القرار الصادر عن السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بشأن بالإستلام الإبتدائي للمشروع المذكور أعلاه .

الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري - رئيسا

١-السيد المهندس / أيمن محمد متولى

الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري -عضوا

٢-السيد المهندسة / هبة الله تاج الدين

المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)-عضوا

٣-المهندس / شريف مصطفى صدقي

الشركة المنفذة - عضوا

٤- المهندس / راضى محمد محمد

انتقلت اللجنة على الطبيعة وقامت بالمعاينة الظاهرية لاعمال الكهرباء ولا مانع من استلام المشروع استلاما ابتدائيا كليا ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣/٨/١ هو تاريخ نهو للاعمال الكهرباء ويتم نقله اداريا الى جهاز الانارة .


وقد تم تحرير هذا منا محضرا بذلك.


أعضاء اللجنة

المنطقة المشرفة

الشركة المنفذة

١ - 

٣ - 

٤ - 

٢ - 



(اتصال الشدة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس /الاسماعيلية (المعاهدة) اتجاه السويس (المرحلة الاولى)

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الاتجاه	العدد	الاجمالى
1	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع كهرباء من الصاج المجلنل تحتوى على الاتى : عدد (١) قاطع اتوماتيكى ثلاثى رئيسى قوة (٢٥٠) امبير mccb سعة قطع ٢٥ ك.أ عدد (١) كونتاكتور (١٦٠) امبير عدد (١) خلية كهروضوئية . عدد ٥ قواطع ثلاثية من النوع المقولب mcb قدرة (١٠٠) امبير على ان تكون سعة القاطع ١٠ كيلو من انتاج شنيدر او ارباب abb او ما يمثلها عدد (١) سليكتور عدد (٢) لمبة بيان واللوحة تعطن على عامود ٦متر				
١٣٤٠٠	لوحة رقم ١	00+550	اتجاه الاسماعيلية link 3	1	1
	لوحة رقم ٢	00+350	اتجاه القاهرة link 4	1	1
	لوحة رقم ٣	00+225	اتجاه السويس link 2	1	1
	لوحة رقم ٤	00+250	اتجاه مدخل نفق الشهيد link1 احمد حمدي القديم	1	1
	لوحة رقم ١	1+025	اتجاه السويس	1	1
	لوحة رقم ٢	1+050	اتجاه الاسماعيلية	1	1
	لوحة رقم ٣	2+500	اتجاه السويس	1	1
	لوحة رقم ٤	2+500	اتجاه الاسماعيلية	1	1
	لوحة رقم ٥	4+150	اتجاه السويس	1	1
	لوحة رقم ٦	4+175	اتجاه الاسماعيلية	1	1
	لوحة رقم ٧	8+450	اتجاه السويس	1	1
	لوحة رقم ٨	8+500	اتجاه الاسماعيلية	1	1
	لوحة رقم ٩	9+750	اتجاه السويس	1	1
	لوحة رقم ١٠	9+800	اتجاه الاسماعيلية	1	1
	لوحة رقم ١١	10+050	اتجاه السويس	1	1
	لوحة رقم ١٢	10+05	اتجاه الاسماعيلية	1	1
	لوحة رقم ١٣	12+00	اتجاه السويس	1	1
	لوحة رقم ١٤	12+0125	اتجاه الاسماعيلية	1	1
	لوحة رقم ١٥	0+500	فى طريق رقم ١ فى رفع الكفاءة امام النفق	1	1
	لوحة رقم ١٦	0+550	فى طريق رقم ٢ فى رفع الكفاءة امام النفق	1	1
	لوحة رقم ١٧	13+125	اتجاه الاسماعيلية	1	1
	لوحة رقم ١٨	13+100	اتجاه السويس	1	1
	لوحة رقم ١٩	13+125	اتجاه الاسماعيلية	1	1
	لوحة رقم ٢٠	13+100	اتجاه السويس	1	1
	لوحة رقم ٢١	طريق الخدمة امام قرية عامر عند مدرسه محمد فريد	اتجاه الاسماعيلية	1	1
	لوحة رقم ٢٢	طريق الخدمة امام قرية عامر عند مدرسه محمد فريد	اتجاه السويس	1	1
	لوحة رقم ٢٣	الدوران عند اتجاه الاسماعيليه	اتجاه الاسماعيلية	1	1
	لوحة رقم ٢٤	اعلى الكوبرى المعاهده	اتجاه السويس	1	1

مهندس الهيئة :

م/ اشرف صدقي

مهندس الشركة :

م/ راضي محمد محمد

1	1	اتجاه الاسماعيلية	اعلى الكوبرى المعاهده	لوحة رقم ٢٥	
1	1	اتجاه السويس	اعلى الكوبرى المعاهده	لوحة رقم ٢٦	
1	1	اتجاه الاسماعيلية	اعلى الكوبرى المعاهده	لوحة رقم ٢٧	
1	1	اتجاه الاسماعيلية	طريق الخدمة امام قرية جنيقه	لوحة رقم ٢٨	
1	1	اتجاه الاسماعيلية	طريق الخدمة امام قرية جنيقه	لوحة رقم ٢٩	
1	1	اتجاه الاسماعيلية	طريق الخدمة امام قرية جنيقه	لوحة رقم ٣٠	
1	1	اتجاه السويس	طريق الخدمة امام قرية جنيقه	لوحة رقم ٣١	
1	1	اتجاه السويس	طريق الخدمة امام قرية جنيقه	لوحة رقم ٣٢	
1	1	اتجاه السويس	امام عند الكمين جنيقه	لوحة رقم ٣٣	
1	1	اتجاه الاسماعيلية	امام عند الكمين جنيقه	لوحة رقم ٣٤	
38		الاجمالى			



العمال الثابتة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس (الاسماعيلية) (المعاهدة) اتجاه السويس (المرحلة الاولى).

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الطول	الاجمالى
2	بالمقر الطولى وتوريد وتركيب كابل رئيسي ٢٤٠*٣ جهد متوسط xlp في مواسير ٦ بوصة وغرفة التفتيش اللازمة لنهاى العمل طبقاً للأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .			
1	توريد وتركيب المحولات عند الجامع بجوار المطاحن	1	54	
2	توريد وتركيب المحولات امام مدخل ابو ترك	1	60	
3	توريد وتركيب المحولات امام الروض	1	68	
4	توريد وتركيب المحولات امام محول العائلات	1	80	
5	توريد وتركيب المحولات امام سنترال جنيقه	1	38	
<u>الاجمالى</u>				<u>300</u>

مهندس الهيئة :

م/شريف اصدقى

مهندس الشركة :

م/ راضى محمد محمد



شركة السلام للتقنيات والمقاولات العامة



اعمال انارة لميض مواقع ومدخل المدن على طريق السويس / الاسماعيلية (المعاهدة) اتجاه السويس (المرحلة الاولى)

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الاتجاه	العدد	الطول	جزئى	خصم	إجمالي
3	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل الومنيوم مسلح قطاع ٣*١٢٠*٧٠م (pvc/ xlpe) من انتاج (الكابلات الكهربائية المصرية او السويدى او الجزيرة او العالمية) طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة على ان يتم الاعتماد النعنه من المهندس المشرف .							
من مناطق المثلث حتى الكيلو ١٣+٤٠٠	لوحة رقم ١	1+025	اتجاه السويس	1	680	680		680
	لوحة رقم ٢	1+050	اتجاه الاسماعيلية	1	550	550		550
	لوحة رقم ٣	2+500	اتجاه السويس	1	680	680		680
	لوحة رقم ٤	2+500	اتجاه الاسماعيلية	1	450	450		450
	لوحة رقم ٥	4+150	اتجاه السويس	1	1025	1025		1025
	لوحة رقم ٦	4+175	اتجاه الاسماعيلية	1	780	780		780
	لوحة رقم ٧	8+450	اتجاه السويس	1	720	720		720
	لوحة رقم ٨	8+500	اتجاه الاسماعيلية	1	650	650		650
	لوحة رقم ٩	9+750	اتجاه السويس	1	720	720		720
	لوحة رقم ١٠	9+800	اتجاه الاسماعيلية	1	380	380		380
	لوحة رقم ١١	10+050	اتجاه السويس	1	530	530		530
	لوحة رقم ١٢	10+05	اتجاه الاسماعيلية	1	480	480		480
	لوحة رقم ١٣	12+00	اتجاه السويس	1	660	660		660
	لوحة رقم ١٤	12+0125	اتجاه الاسماعيلية	1	551	551		551
	لوحة رقم ١٥	0+500	فى طريق رقم ١ فى رفع الكفاءة امام النفق	1	578.33	578.33		578.33
	لوحة رقم ١٦	0+550	فى طريق رقم ٢ فى رفع الكفاءة امام النفق	1	547	547		547
	لوحة رقم ١٧	13+125	اتجاه الاسماعيلية	1	350	350		350
	لوحة رقم ١٨	13+100	اتجاه السويس	1	350	350		350
	لوحة رقم ١٩	13+125	اتجاه الاسماعيلية	1	360	360		360
	لوحة رقم ٢٠	13+100	اتجاه السويس	1	620	620		620
	لوحة رقم ٢١	طريق الخدمة امام قرية عامر عند مدرسه محمد فريد	اتجاه الاسماعيلية	1	650	650		650
	لوحة رقم ٢٢	طريق الخدمة امام قرية عامر عند مدرسه محمد فريد	اتجاه السويس	1	425	425		425
	لوحة رقم ٢٣	الدوران عند اتجاه الاسماعيلية	اتجاه الاسماعيلية	1	350	350		350
	لوحة رقم ٢٤	اعلى الكوبرى المعاهده	اتجاه السويس	1	510	510		510
	لوحة رقم ٢٥	اعلى الكوبرى المعاهده	اتجاه الاسماعيلية	1	660	660		660
	لوحة رقم ٢٦	اعلى الكوبرى المعاهده	اتجاه السويس	1	480	480		480
	لوحة رقم ٢٧	اعلى الكوبرى المعاهده	اتجاه الاسماعيلية	1	720	720		720
	لوحة رقم ٢٨	طريق الخدمة امام قرية جنيقه	اتجاه الاسماعيلية	1	790	790		790
	لوحة رقم ٢٩	طريق الخدمة امام قرية جنيقه	اتجاه الاسماعيلية	1	820	820		820

مهندس الهيئة:

م/ شريف صدقي

مهندس الشركة:

م/ راضي محمد محمد

345		345	345	1	اتجاه الاسماعيلية	طريق الخدمة امام قرية جنيقه	لوحة رقم ٣٠	
680		680	680	1	اتجاه السويس	طريق الخدمة امام قرية جنيقه	لوحة رقم ٣١	
750		750	750	1	اتجاه السويس	طريق الخدمة امام قرية جنيقه	لوحة رقم ٣٢	
530		530	530	1	اتجاه السويس	امام عند الكمين جنيقه	لوحة رقم ٣٣	
512		512	512	1	اتجاه الاسماعيلية	امام عند الكمين جنيقه	لوحة رقم ٣٤	
19883.33				الاجمالي				



إدارة : العقد رقم: ١٦٥٩/٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ١٦-٣-٢٠٢٣

مستخلص رقم (٣) اختامي

شاملة المدة من بدء العمل

اعمال الانارة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس /الاسماعيلية (المعاهدة)اتجاه السويس (المرحلة الاولى)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال



حتى ٢٠٢٣/٨/١١

رقم البند	نوع العمل	كمية		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذ	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	كمية مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
١	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع كهرباء من الصاج المجلفن تحتوي على الاتى :عدد (١) قاطع اتوماتيكي ثلاثي رئيسي قوة (٢٥٠) امبير mccb سعة قطع ٢٥ ك.أ عدد(١) كونكتكتور (١٦٠) امبير عدد (١) خلية كهروضوئية . عدد ٥ قواطع ثلاثية من النوع المقولب mcb قدرة (١٠٠) امبير على ان تكون سعة القاطع ١٠ كليو من انتاج شneider او اراب abb او ما يمثلها عدد (١) سليكتور عدد (٢) لمبة بيان واللوحه تحظن على عامود ٦ متر	٠	٩٥٠٠٠	عدد	٢٥	١٣	٣٨	جاري	١,٢٣٥,٠٠٠	٠	٣,٦١٠,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٣,٦١٠,٠٠٠,٠٠	٠	
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل رئيسي ٣*٢٤ جهد متوسط xlp في مواسير ٦ بوصة وغرفة التفكيش اللازمة لنهو العمل طبقا للأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٢٥٠	م/ط	٠	٣٠٠	٣٠٠	جاري	٩٧٥,٠٠٠	٠	٩٧٥,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٩٧٥,٠٠٠,٠٠	٠	
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل الومنيوم مسلح قطاع ٣*١٢٠+٧٠م (pvc/ xlpe) من انتاج (الكابلات الكهربائية المصرية او السويدى او الجيزة او العالمية) طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة على ان يتم الاعتماد العينة من المهندس المشرف .	٠	٧٥٠	م/ط	١٨٠٠٠	١٨٨٣,٣٣٣	١٩٨٨٣,٣٣٣	جاري	١,٤١٢,٥٠٠	٠	١٤,٩١٢,٤٩٩,٧٥	٠	٠	٠	١٤,٩١٢,٤٩٩,٧٥	٠	
اجمالي اعمال الكهرباء																	
فقط تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيهاً وخمسة وسبعون قرشاً لاكثر																	
فقط خمسة عشر مليوناً وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً لاكثر																	
فقط مائة وستين وستمائة وأثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيهاً وخمسة وسبعون قرشاً لاكثر																	
مهندس الشركة	١٩,٤٩٧,٤٩٩,٧٥																
م/راضى محمد محمد عطية	١٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠																
م/ شريف مصطفى صديقي	٣,٦٢٢,٤٩٩,٧٥																



مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقي

مهندس الهيئة
م/ شريف مصطفى صديقي

مهندس الشركة
م/راضى محمد محمد عطية
٢٠٢٤/٥/٢١