

كشف رقم { ٣ } ختامى عن عملية تطوير وتجميل مدخل محافظة الشرقية من جهة طريق بلبس / الصحراوى منفذ تحصيل رسوم بلبس / القاهرة
بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ مع شركة الصفا للمقاولات العمومية شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٠ / ١ / ٢٠٢٣

العقد رقم ١٩٢٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

قود

البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارية أم نهائية	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
الكهرباء													
تركيب لوحة توزيع فرعية	عدد	٤٥٠٠٠	٢	—	٢	نهائية	—	٩٠٠٠٠	—	—	—	٩٠٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
وأختبار كابل قطاع ١٦×٤ مم	م.ط	٤٥٠	١٧٠	(-) ٦٠	١١٠	نهائية	—	٩٥٠٠٠	—	—	—	٩٥٠٠٠	٢- الكرفان متواجد بالموقع
تركيب كشاف إنارة شوارع	عدد	٩٩٥٠	—	١٨	١٨	نهائية	—	١٧٩١٠٠	—	—	—	١٧٩١٠٠	٣- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
تركيب كشاف ليد ٦٠ × ٦٠ سم	عدد	٣٧٥٠	—	٧	٧	نهائية	—	٢٦٢٥٠	—	—	—	٢٦٢٥٠	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
تركيب مفتاح إنارة احدى ماجيك	عدد	١٣٥٠	—	٧	٤	نهائية	—	١٤٨٥٠	—	—	—	١٤٨٥٠	والتحذيرية
د بريزة كهرباء ١٦ امبير	عدد	١٥٠٠	—	٧	١١	نهائية	—	٢٧٠٠٠	—	—	—	٢٧٠٠٠	
تركيب بريزة تليفون من اجود الأنواع	عدد	١٥٠٠	—	٧	٧	نهائية	—	١٠٥٠٠	—	—	—	١٠٥٠٠	
تركيب واختبار بريزة معلومات	عدد	٢٢٥٠	—	٧	٧	نهائية	—	١٥٧٥٠	—	—	—	١٥٧٥٠	
تركيب بريزة تليفون	عدد	٢٢٥٠	—	٧	٧	نهائية	—	١٥٧٥٠	—	—	—	١٥٧٥٠	
يد وبناء غرف تفتيش مقاس ٠,٦ × ٠,٦ م	عدد	٤١٠٠	—	١٤	١٤	نهائية	—	٥٧٤٠٠	—	—	—	٥٧٤٠٠	
يد وتركيب مواسير قطر ٤ PVC	م.ط	٢٦٠	—	١٢١	١٢١	نهائية	—	٣١٤٦٠	—	—	—	٣١٤٦٠	
إجمالي أعمال الكهرباء								٥١٧٥٦٠	—	—	—	٥١٧٥٦٠	
الأعمال المدنية													
مال تكسير الإسفلت	م	٥٠	٢	١٤٠	١٤٠,٨٥	نهائية	٥٠	٧٠٤٢	—	—	—	٧٠٤٢	
مال تكسير خرسانة عادية	م	٨٥	٣	٤٥	٤٥,٣٧	نهائية	٤٥	٣٨٥٦	—	—	—	٣٨٥٦	
مال تكسير خرسانة مسلحة	م	٣٥٠	٨	٠,٠٤	٨,٠٤	نهائية	—	٢٨١٤	—	—	—	٢٨١٤	
مال فك وإزالة برودة	م.ط	٥٠	٥	٠,٨	٥,٨٠	نهائية	—	٢٩٠	—	—	—	٢٩٠	
مال فك وإزالة جمالونات حديد	م	١٥٠	٢	٧٥	٧٧,٠٤	نهائية	—	١١٥٥٦	—	—	—	١١٥٥٦	
مال فك وإزالة أعمدة	عدد	٢٧٠٠	٢	—	٢	نهائية	—	٥٤٠٠	—	—	—	٥٤٠٠	
مال فك وإزالة كشافات	عدد	٢٥٠	٨	—	٨	نهائية	—	٢٠٠٠	—	—	—	٢٠٠٠	
مال فك وإزالة شبابيك وأبواب	م	١٢٠	٢	٣٠	٣٠,٥٢	نهائية	٤٠	٣٧٨٢	—	—	—	٣٧٨٢	
مال ردم بالرمال النظيفة	م	١٧٠	٣	٦	٦,٧٩	نهائية	٩٠	١١٨٤	—	—	—	١١٨٤	
مال خرسانة عادية لزوم الأرضيات	م	٢٢٠	٢	١٢	١٢,٦٧	نهائية	٤٠	٢٧٨٧	—	—	—	٢٧٨٧	
وريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة	م	٣٢٥٠	٣	—	٥,٧٧	نهائية	٥٠	١٨٧٥٢	—	—	—	١٨٧٥٢	
وريد وتركيب أحجار بازلت	م	٦٧٥	٢	٦٠٠	٧٠٠,٢٢	نهائية	٥٠	٤٧٢٦٤٨	—	—	—	٤٧٢٦٤٨	
وريد وتركيب بلاط سيراميك	م	٣٨٥	٢	١٧	١٧,٥٠	نهائية	٥٠	٦٧٣٧	—	—	—	٦٧٣٧	
عمال تركيب جرانيت محلى	م	١٧٠٠	٢	١٠٠	١٠,٨٥	نهائية	—	١٧١٤٤٥	—	—	—	١٧١٤٤٥	
عمل بياض تخشين	م	١٤٠	٢	٢٠	٨٥,٤٤	نهائية	٦٠	١٤٧٦١	—	—	—	١٤٧٦١	
عمل دهانات للوجهات الخارجية	م	١٨٠	٢	١٠٠	١٠٠ (-)	نهائية	—	٠	—	—	—	٠	
توريد ودهان وجه بادى وثلاثة أوجه	م	١٨٠	٢	—	٢٢,٨٠	نهائية	—	٤١٠٤	—	—	—	٤١٠٤	
أعمال تركيب أبواب وشبابيك	م	٤٠٠٠	٢	٢٥	٢٦,٥٨	نهائية	—	١٠٦٣٢٠	—	—	—	١٠٦٣٢٠	
تركيب تجاليد لزوم الوجهات الألومنيوم	م	٢٧٥٠	٢	١٢٦٠	١٣٢١	نهائية	—	٣٦٣٢٧٥٠	—	—	—	٣٦٣٢٧٥٠	
إجمالي الأعمال المدنية								٤٤٦٨٢٣٢	٧٥	—	—	٤٤٦٩٤٨٠	
الإجمالي العام								٤٩٨٥٩٤٢	٧٥	—	—	٤٩٨٥٩٤٢	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة تظهر وقدره : ٤٤٠٤٨٣٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول المحاسب سنة

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٥٨٠٩٦٢,٧٥ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتد من

مهندس الإشراف الأيم

مدير الأعمال الأيم

مهندس الشركة الأيم

م. البست هاى

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك



