

هيئة العامة للطرق والكبارى
كزنية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٥ } جارى

العقد رقم ١٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ١٠ مع شركة المقاولون العرب

عن عملية إنشاء كوبرى الشبانات أعلى السكة الحديد بالقازيق بمحافظة الشرقية

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٧ / ٢٠٢٤

سود

البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز	الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه					ق	جنيه		ق	جنيه	
١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	-	١٢	م.ط	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	-	١٢٠٠٠	-	-	١٢٠٠٠	
٢- معمل الموقع متواجد .	-	٤٢٥	م.ط	٥٢٠	٥٢٠	جارى	-	٢٢١٠٠٠	-	-	٢٢١٠٠٠	
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .	-	٩٠	م.ط	٣٦٨	٣٦٨	جارى	-	٣٣١٢٠	-	-	٣٣١٢٠	
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.	-	١٩٠	م.ط	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	-	٣٨٠٠٠٠	-	-	٣٨٠٠٠٠	
٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .	-	٢٥٥٠٠٠	عدد	٢	٢	جارى	-	٥١٠٠٠٠	-	١٥٣٠٠٠	٣٥٧٠٠٠	
٦- خوازيق بالجرى المائى قطر ١٠٠ سم	-	٥١٣٠	م.ط	٨٦٣	١٢٧	جارى	-	٥٠٧٨٧٠٠	-	-	٥٠٧٨٧٠٠	
٦- خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	-	٥٢٨٠	م.ط	٢١٤٨	٢١٤٨	جارى	-	١١٣٤١٤٤٠	-	-	١١٣٤١٤٤٠	
٦- خوازيق بالجرى المائى قطر ١٢٠ سم	-	٦٨٨٠	م.ط	١٠٥٠	١٠٥٠	جارى	-	٧٢٢٤٠٠٠	-	-	٧٢٢٤٠٠٠	
٦- تركيب القيسون الثابت	-	٦٢٠٠٠	طن	١٢٤	١٠	جارى	-	٨٣٠٨٠٠٠	-	-	٨٣٠٨٠٠٠	
٦- تجوية تحميل على خازوق عامل بالبر	-	٢٠٦٠٠٠	عدد	١	١	جارى	-	٢٠٦٠٠٠	-	-	٢٠٦٠٠٠	
٦- ل حفر أستكشافى بعمالة يدوية	-	١٠٠	م.ط	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	-	٢٠٠٠٠٠	-	-	٢٠٠٠٠٠	
٦- فى التربة التماسكة وشديدة التماسك	-	٨٠	م.ط	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	-	٨٠٠٠٠	-	-	٨٠٠٠٠	
٦- ل حفر ميكانيكى بين الخوازيق	-	١٠٠	م.ط	٩٠٠	٩٠٠	جارى	-	٩٠٠٠٠	-	-	٩٠٠٠٠	
٦- ال الردم المؤقت بأتربة صالحة	-	١٠٥	م.ط	٨٠٠٠	٨٠٠٠	جارى	-	٨٤٠٠٠٠	-	-	٨٤٠٠٠٠	
٦- ال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	-	٢٠٢٠	م.ط	٧٠	٧٠	جارى	-	١٤١٤٠٠	-	-	١٤١٤٠٠	
٦- ال خرسانة مسلحة لزوم الأساسات	-	٢٧٦٠	م.ط	١٢٠٠	١٢٠٠	جارى	-	٣٣١٢٠٠٠	-	-	٣٣١٢٠٠٠	
٦- سانة مسلحة لزوم الأعمدة ارتفاع ٦ متر	-	٣٥٨٠	م.ط	٨٢	٤٠	جارى	-	٤٣٦٧٦٠	-	-	٤٣٦٧٦٠	
٦- سانة مسلحة للجزء العلوى ارتفاع ٦ متر	-	٣٩٣٠	م.ط	١٨٠	١٨٠	جارى	-	٧٠٧٤٠٠	-	-	٧٠٧٤٠٠	
٦- سانة مسلحة للهوامات ارتفاع حتى ٦ متر	-	٣٧٨٠	م.ط	١٥٠	١٥٠	جارى	-	٥٦٧٠٠٠	-	-	٥٦٧٠٠٠	
٦- ال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة	-	٣٧٨٠	م.ط	٢٥٧	٢٠٠	جارى	-	١٧٢٧٤٦٠	-	-	١٧٢٧٤٦٠	
٦- ريد وتركيب ورس حديد تسليح ٦٠/٤٠	-	٤٩٢٠٠	طن	١١٢٥	٣٣١	جارى	-	٧١٦٣٥٢٠٠	-	-	٧١٦٣٥٢٠٠	
٦- ريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايط	-	٣٦٢٥٠	عدد	٤	٤	جارى	-	٧٢٥٠٠	-	٧٢٥٠٠	٧٢٥٠٠	
٦- ريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بجوايط	-	١٠٧٥٠٠	عدد	٤	٤	جارى	-	٤٣٠٠٠٠	-	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	
٦- ل طبقة عازلة من البيتومين والدهان	-	٦٠	م.ط	١١٠٠	١١٠٠	جارى	-	٦٦٠٠٠	-	-	٦٦٠٠٠	
٦- سمية أعمال تطهير و تركيب المجرى	-	١١٥	م.ط	٤٧٥٢٠	٤٧٥٢٠	جارى	-	٥٤٦٤٨٠٠	-	-	٥٤٦٤٨٠٠	
٦- الإجمالي	-	-	-	-	-	الإجمالي	-	١١٩١٥٧٢٨٠	-	٤٤٠٥٠٠	١١٨٧١٦٧٨٠	
٦- وينات	-	-	-	-	-	جارى	-	١٠٨٢٤٠٠٠	-	٤٣٢٩٦٠٠	٦٤٩٤٤٠٠	
٦- ديد تسليح	-	-	-	-	-	إجمالي التشوينات	-	١٠٨٢٤٠٠٠	-	٤٣٢٩٦٠٠	٦٤٩٤٤٠٠	
٦- الإجمالي	-	-	-	-	-	الإجمالي	-	١٢٩٩٨١٢٨٠	-	٤٧٧٠١٠٠	١٢٥٢١١١٨٠	

مهندس العملية
الاسم
التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٠٦٠٤٧٨٧٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
سنة المحاسب
تحريراً فى
يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٩١٦٣٣١٠,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً

مهندس الإشراف
التوقيع
مدير الأعمال
التوقيع
أستشارى الجسور والكبارى
التوقيع

سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك
التوقيع

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

