

مستخلص رقم { ٦ } جارى

عن عملية إنشاء كوبرى الشبانات أعلى السكة الحديد بالقزايق بمحافظة الشرقية

العقد رقم ١٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ١٠

مع شركة المقاولون العرب

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٥ / ٣١ ٢٧ / ٨ ٢٠٢٤

البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه					ق	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
مال رفع مساحى للمرافق والمعرضات	-	١٢	م. ط	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	-	١٢٠٠٠	-	-	-	١٢٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
مال جسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق	-	٤٢٥	م. ط	٥٢٠	٥٢٠	جارى	-	٢٢١٠٠٠	-	-	-	٢٢١٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
مسير خرسانة عادية ونقل المخلفات	-	٩٠	م. ط	٣٦٨	٣٦٨	جارى	-	٣٣١٢٠	-	-	-	٣٣١٢٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
مسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات	-	١٩٠	م. ط	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	-	٣٨٠٠٠٠	-	-	-	٣٨٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
مال نقل مكابنة الخوازيق وملحقاتها	-	٢٥٥٠٠٠	عدد	٢	٢	جارى	-	٥١٠٠٠٠	-	١٥٣٠٠٠	-	٣٥٧٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
غنيذ خوازيق بالجرى المائى قطر ١٠٠ سم	-	٥١٣٠	م. ط	٩٩٠	١٠٦٧	جارى	-	٥٤٧٣٧١٠	-	-	-	٥٤٧٣٧١٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء
غنيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	-	٥٢٨٠	م. ط	٢١٤٨	٢١٤٨	جارى	-	١١٣٤١٤٤٠	-	-	-	١١٣٤١٤٤٠	العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات
غنيذ خوازيق بالجرى المائى قطر ١٢٠ سم	-	٦٨٨٠	م. ط	١٠٥٠	١٠٥٠	جارى	-	٧٢٢٤٠٠٠	-	-	-	٧٢٢٤٠٠٠	الإرشادية والتحذيرية .
ريد وتركيب التيسون الثابت	-	٦٢٠٠٠	طن	١٣٤	١٤٠	جارى	-	٨٦٨٠٠٠٠	-	-	-	٨٦٨٠٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
مال تجربة تحصيل على خازوق عامل بالبر	-	٢٠٦٠٠٠	عدد	١	١	جارى	-	٢٠٦٠٠٠	-	-	-	٢٠٦٠٠٠	الدرجة بالمستخلص .
مال حفر أستكشافى بمعالجة يدوية	-	١٠٠	م. ط	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	-	٢٠٠٠٠٠	-	-	-	٢٠٠٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .
غر فى التربة التماسكة وشديدة التماسك	-	٨٠	م. ط	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	-	٨٠٠٠٠	-	-	-	٨٠٠٠٠	٩- تواجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة .
مال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	-	١٠٠	م. ط	٩٠٠	٩٠٠	جارى	-	٩٠٠٠٠	-	-	-	٩٠٠٠٠	١٠- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم (٥)
مال الردم المؤقت بأتربة صالحة	-	١٠٥	م. ط	٨٠٠٠	٨٠٠٠	جارى	-	٨٤٠٠٠٠	-	-	-	٨٤٠٠٠٠	لحين الانتهاء من أعمال الخوازيق .
مال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	-	٢٠٢٠	م. ط	٧٠	٧٠	جارى	-	١٤١٤٠٠	-	-	-	١٤١٤٠٠	١١- صرف ٦٠ % من تشوينات الحديد .
مال خرسانة مسلحة لزوم الأساسات	-	٢٧٦٠	م. ط	١٢٠٠	١٢٠٠	جارى	-	٣٣١٢٠٠٠	-	-	-	٣٣١٢٠٠٠	١٢- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم (٥)
رسانة مسلحة لزوم الأعمدة ارتفاع ٦ متر	-	٣٥٨٠	م. ط	١٢٢	١٢٢	جارى	-	٦٤٤٤٠٠	-	-	-	٦٤٤٤٠٠	لحين انتهاء من أعمال الخوازيق .
رسانة مسلحة للجزء العلوى ارتفاع ٦ متر	-	٣٩٣٠	م. ط	١٨٠	١٨٠	جارى	-	١٥٣٢٧٠٠	-	-	-	١٥٣٢٧٠٠	١٣- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم (٥)
رسانة مسلحة للهامات ارتفاع حتى ٦ متر	-	٣٧٨٠	م. ط	١٥٠	١٥٠	جارى	-	٥٦٧٠٠٠	-	-	-	٥٦٧٠٠٠	(٣٢) لحين نهو الملاحظات .
مال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة	-	٣٧٨٠	م. ط	٤٥٧	٥٣٠	جارى	-	٢٠٠٣٤٠٠	-	-	-	٢٠٠٣٤٠٠	١٣- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم (٣٢) لحين نهو الملاحظات .
ريد وتركيب ورس حديد تسليح ٦٠/٤٠	-	٤٩٢٠٠	طن	١٤٥٦	١٥٥٥	جارى	-	٧٦٥٠٦٠٠	-	-	-	٧٦٥٠٦٠٠	مهندس العملية
ريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايط	-	٣٦٢٥٠	عدد	٤	١٠	جارى	-	٣٦٢٥٠	-	١٠٨٧٥٠	-	٣٦٢٥٠	الاسم
ريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بجوايط	-	١٠٧٥٠٠	عدد	٤	٨	جارى	-	٨٦٠٠٠٠	-	٢٥٨٠٠٠	-	٨٦٠٠٠٠	التوقيع
مل طبقة عازلة من البيثومين والدهان	-	٦٠	م. ط	١١٠٠	١١٠٠	جارى	-	٦٦٠٠٠	-	-	-	٦٦٠٠٠	مهندس العملية
صنعية أعمال تظهير وتكريك المجرى	-	١١٥	م. ط	٤٧٥٢٠	٤٧٥٢٠	جارى	-	٥٤٦٤٨٠٠	-	-	-	٥٤٦٤٨٠٠	الاسم
تويغات	-	-	-	٧٩٢٥٠	-	الإجمالى	-	١٢٦٧٥١٤٧٠	-	٥١٩٧٥٠	-	١٢٦٢٣١٧٢٠	التوقيع
ديد تسليح	-	-	طن	٢٢٠	٢٢٠	جارى	-	١٠٨٢٤٠٠٠	-	٤٣٢٩٦٠٠	-	٦٤٩٤٤٠٠	مهندس العملية
إجمالى التشوينات	-	-	-	-	-	إجمالى	-	١٠٨٢٤٠٠٠	-	٤٣٢٩٦٠٠	-	٦٤٩٤٤٠٠	مهندس العملية
إجمالى	-	-	-	-	-	إجمالى	-	١٣٧٥٧٥٤٧٠	-	٤٨٤٩٣٥٠	-	١٣٢٧٢٦١٢٠	مهندس العملية

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



مهندس الإشراف الاسم

سنة

تحريراً فى

التوقيع

مهندس الإشراف الاسم

سنة

رؤج فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٧٥١٤٩٤٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

التوقيع

مهندس الإشراف الاسم

التوقيع

مهندس الشركة الاسم

