

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايلخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

فروق أسعار عن "مستخلص (١١)" من ١-يونيو-٢٠٢٤ حتى ٣٠-يونيو-٢٠٢٤

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه المنصر	معامل المنصر				المنصر الثابت				الرقم القياسي عند الفتح الفنى				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه	
		من	الى						لـ	لـ	لـ	لـ	لـ	لـ	لـ	لـ	لـ	لـ	لـ	لـ	لـ	لـ	لـ	لـ			لـ
١-٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبه للقواعد المسلحة لزوم الاساسات و نقلها لخارج الموقع اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٠١,٦٣	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	%٨٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٧١٧٢	١,٤٥٧,٧٧			
١-٣٦	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٨٥٥,٠٠٠	٨٥٥,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨,٠	%٧٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١١٩٢٩	٦٥٣,٧٧٧,٦٦			
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٤٠٧٣,١٤	%٢٣,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٧,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٦٦١٠	٣,٣٨٢,٧١			
١-٤٥ ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٤٢٧٤,٩٢	%٢٣,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٧,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٦٦١٠	٣,٥٥٠,٢٩			
١-٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٨٩٣٢,٠٦	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٢٠٨٠	٧٠,١٣٣,٤٠			
١-٤٦ ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع أعلى من ٩ م	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٩٤٣٦,٥١	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٢٠٨٠	٢٢٧,٩٨٢,٤٠			
١-٤٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٣٩٨٨,٤٥	%٢٤,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٧١٧٦	١١٦,٤٦٠,٢٦			
١-٤٨	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٥٤٠٨,٨٤	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٤٤٩٦	٩٨,٠٠٦,٦٠			
١-٤٨ ب	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٦٤١٩,٢٢	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٤٤٩٦	٢٧,٩١٥,٤٥			
٥٠	بالطن توريد و تربيط و رص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالر	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٧٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٦٠٥٧٩	٦,٢٨٤,٠٣٨,٤٨			
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٢١٨٧٠,٧١	%٣,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٦٢٢٧٨	٣٧٩,٤٩٠,٨١			
٥٥	'بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٣٧٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠	٦٤,٠١	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٥,٠	%٢,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٢٣٣٨١	٥,٥٣٧,٤٠			

إجمالي المستخلص

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري (سيسترا)

عن الشركة المنفذة

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة المركزية الأولى

م/ محمد مجدي

م/ محمد مجدي

مدير عام المشروعات

م/ جهاد محمد سعد

م/ محمود ساي

م/ محمود ساي

مدير أعمال المشروع

م/ أسماء على

م/ حمدي أبو شادي

م/ حمدي أبو شادي

م/ لويس سوسة

م/ لويس سوسة

مدير المشروعات

م/ صالح صبري

م/ صالح صبري

م/ صالح صبري

مدير المكتب الفني

م/ محمد رضا

م/ محمد رضا

م/ محمد رضا

م/ نصر محمد نصر طيبخ



السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية تنفيذ أعمال كوبري المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

فروق أسعار عن "مستخلص (١٠)" من ١-مايو-٢٠٢٤ حتى ٣١-مايو-٢٠٢٤

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه
									ك	ك١	ك٢	ك٣		ع	د	ز	ت	١ع	١د	١ز	١ت		
		اسمنت	حديد																				
١-٣٦	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو-٢٤	٣١	١٨٢٠,٠٠٠	١٨٢٠,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨,٠	%٧٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٨٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٠٣٥٠	١,٢٠٧,٤٥٦,١٤
١-٤٨	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو-٢٤	٣١	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٥٤٠٨,٨٤	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٨٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٢٧١٩	٤١,٢٧٨,٣٣
٤٨-ب	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو-٢٤	٣١	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٦٤١٩,٢٢	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٨٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٢٧١٩	٦١,٢٣٦,٤٨
٥٠	بالطن توريد و تربيط و رص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالر	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو-٢٤	٣١	٣٢٥,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٨٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٦٠٥٧٩	٨,١٦٩,٢٥٠,٠٣
اجمالي المستخلص																							٩,٤٧٩,٢٢٠,٩٨

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمود مجدي

م/ محمد محسن

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير أعمال المشروع
م/ أسماء على

عن الاستشاري (سيسترا)

م/ حمدي أبو شادي

م/ لويس سوسة

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني

مدير المشروعات

م/ محمد رضا

م/ صالح صبري



رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة المركزية الأولى

م/ نصر محمد نصر طيخ