



مستخلص رقم ٠١ جاري عن مشروع : إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٧ كم
 إداره : مشروعات الطرق العتد رقم ٢٠٢٣/٧٣٢ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٠ مع الشركة العربية للقاوات الحديدية المتكاملة لإنشاء و تصف الطرق المتضمن بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦

النقل والمواصلات
 العامة للطرق والكباري
 المركزية الأولى

حاصلته ١٤ لى الكم ١٥ لى الكم ١٥ لى الكم

ملاحظات	الإجمالي بعد الإستقطاعات		نسبة الإستقطاع		قيمة الأعمال جنيه	جاري أم نهائي	الكميات الإنشائية	القيمة الحالية	القيمة السابقة	الوحده	النسبة		نوع العمل
	جنيه	جنيه	%	٠.٠٠							جنيه	جنيه	
	٦٦.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٦.٠٠٠.٠٠٠	جاري	٢٤.٠٠	٢٤.٠٠	٠.٠٠	عدد	٢.٧٥٠.٠٠٠		اختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الإستشاري العام للمشروع وطبقا لمخطط ١ من الفنية لجسر السكة ومادة التزليط في كراسة الشروط الخاصة بالمواصفات الفنية لسكة حديد مصر
													مكعب اصطناعي تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية في المنسوب التصميمي لتأهيل الجسر الترابي والاكشاف ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى ظروفه المطلوبة والذات الجيد بالهراسات للوصول إلى كفاءة جالته لا تقل عن ٩٥ % من الجافة القصوى ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية التوجيهية والرسومات له المعتمدة والبناء بيمين مستعملاته طبقا لاصول الصناعة والشروط وكراسة الشروط ومواصفات سكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. زلا يشمل قيمة المادة الحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية في المشرقة عن المحاسن . نة النقل حتى ٢ كم شحيل الفرمة - اعلى بقية الردم العلوية بمسافة لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام الآلات التسوية لا يزيد عن ٢٥ سم شحيل الجزء العلوي . جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١.٥٠ متر من قاع الفرمة - باستخدام تسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم . شحيل الجزء السفلي . بقى الارتفاع - على طبقات باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم
	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣م	١٠.٠٠		الفرمة (على الاقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٥ %)
	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣م	١١.٤٠		الطوي (على الاقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٠ %)
	٥.٩٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥.٩٥٠.٠٠٠.٠٠٠	جاري	١٧.٠٠٠.٠٠٠	١٧.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٣م	٣٥.٠٠		السفلي (على الاقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ١٠ %)
	٤.٤٣٧.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤.٤٣٧.٠٠٠.٠٠٠	جاري	١٧.٠٠٠.٠٠٠	١٧.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٣م	٢٦.١٠		حساب علوه ١.٤٥ جنبه لكل ١ كم زيادة و ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١.٢٥ جنبه لكل ١ كم عن مسافة نقل ١٠٠ كم . مسافة النقل ٢٠ كم : ٢.٢٠ = ١٨ * ١.٤٥ = ٢٦.١ ج
	٨٥.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥.٠٠٠.٠٠٠	جاري	١٧.٠٠٠.٠٠٠	١٧.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٣م	٥.٠٠		بادة ميل ٥ جنبه في دالة استخدام بتدوير في التجميع للأرض المتماصة و ذلك طبقا لتحميل التربة .
	٨٥.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥.٠٠٠.٠٠٠	جاري	١٧.٠٠٠.٠٠٠	١٧.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٣م	٠.٥٠		تلة وجود مدقات في مسافات النقل يتم إضافة ٣ جنبه على مسافة ١٢ كم في المقطع وعند التغير في المقطع يتم احتسابها نسبة وتناسب (مسافة المقطع الداخلي ٢ كم)
	٦.١٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦.١٢٠.٠٠٠.٠٠٠	جاري	١٧.٠٠٠.٠٠٠	١٧.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٣م	٣٦.٠٠		رسوم المواد الحجرية لمواد الردم ٣٦ جنبه
	١.٥٣٠.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١.٥٣٠.٠٠٠.٠٠٠	جاري	١٧.٠٠٠.٠٠٠	١٧.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٣م	٩.٠٠		نسبة الدم بنسبة ٥٥ % من قيمة الرسوم الحجرية
	٩١٨.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩١٨.٠٠٠.٠٠٠	جاري	١٧.٠٠٠.٠٠٠	١٧.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٣م	٥.٤٠		الإستقطاعات ١٢ % (على المادة الحجرية + نسبة الدم)
التقرير المبدئي والتقارير الأسبوعية و الشهرية متواجدة													
تواجد مهندسي الشركة													
البرنامج الزمني متواجد													
المعمل متواجد													
المهمات والمستلزمات متواجدة													
اللوحدات متواجدة													
توفر السلامة المرورية													
	١٩.٩٥٦.٠٠٠.٠٠٠												إجمالي قيمة الأعمال

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the table.

فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وستون وخمسون ألفاً جنبها

رئيس الإدارة المركزية
 محمد نصر طنبوخ
 التوقيع

مدير عام مشروعات الطرق (الهيئة العامة للطرق والكباري)
 م/مستيرة السيد عدالة
 التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
 التوقيع

مهندس المشروع (الهيئة)
 م/البن محمد السيد
 التوقيع

الإستشاري
 م/مخاض
 التوقيع
 SHAKER CONSULTANCY GROUP

مكتب الإستشاري (د/حسن مكي)
 م/مخاض
 التوقيع

مكتب الإستشاري (الشركة العامة للتأمين والتأمينات)
 م/مخاض أحمد عبدالمطلب
 التوقيع

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

