

رقم البند	نوع العمل	الفترة (جنية)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراعه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حذر	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
اولا : اعمال الكباري :-										
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٥	٢م	٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	٩٣٠٠٠٠	٠	٩٣٠٠٠٠	المهندسين متواجدين ' المراقبين متواجدين ' الاستراحتات متواجدة ' اللششات متواجدة ' وسائل التنقل متواجدة
	بالمتر الطولي إجراء جسات في الأرض الطبيعية :-									
٢	أ - جسات البر	٥٠٠	م.ط	١٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	٦٧٥٠٠٠	٠	٦٧٥٠٠٠	
	ب - جسات المجاري المائية	١٢٠٠	م.ط	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٨٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠	
	ج - جسات مجري النيل	١٨٠٠	م.ط	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠٠	٠	٣٦٠٠٠٠	
٣	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها بمجري النيل أ- قطر ٢متر	١٤٢٠٠	م.ط	٢٧٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٢,٠٠	٣٨٦٥٢٤٠٠	٠	٣٨٦٥٢٤٠٠	
٤	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز قطر ١م محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات المجاري المائية	٧٥٠٠	م.ط	٢٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨١,٠٠	١٩٢٥٧٥٠٠	١١٧٤٨٧,٥	١٩٢٤٠٠١٢,٥	تغطية نسبة ٥% من كمية ٣١٣,٢ م.ط لحين موافقتا بقرار الجس الصوتي
٥	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر	٣٥٠٠	م.ط	٩١١٤,٠٠	١٣٨,٠٠	٩٢٥٢,٠٠	٣٢٣٨٢٠٠٠	٩٤٧٦٢٨,٥	٣١٤٣٤٣٧١,٥	تغطية نسبة ٥% من كمية ٥٤١٥,٠٢ م.ط لحين موافقتا بقرار الجس الصوتي
٧	بالعدد تجربة التحميل على خازوق غير عامل (قطر ٢م) لخوازيق المجري المائي	٢٤٠٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٢٤٠٠٠٠٠	٠	٢٤٠٠٠٠٠	
٨	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١,٠٠ متر لضبط الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	٣٧٥٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٣٧٥٠٠٠	٠	٣٧٥٠٠٠	
٩	بالمقطوعة نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع دفنها ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من الأعمال	٥٠٠٠٠٠	مقطوعة	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	
١٠	بالطن توريد و تركيب غلاف معدني (CAISSON) لخوازيق المجري المائي	٣١٥٠٠	طن	٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٠	٢٣٤٩٩٠٠٠	٠	٢٣٤٩٩٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجرى النيل	٤٢٠٠	م	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	١٠٠٨٠٠٠٠	٠	١٠٠٨٠٠٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجري المائي	٤٢٠٠	م	١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٥,٠٠	٦٥٣١٠٠٠	٠	٦٥٣١٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية لدعامات البر	٢٢٥٠	م	٣٢٠٥,٠٠	٢٢٩,٠٠	٣٤٣٤,٠٠	٩٤٤٣٥٠٠	٠	٩٤٤٣٥٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف و الدعامات الحاملة للجزئ الطوي بالمجري المائي	٤٦٠٠	م	١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	٨٧٤٠٠٠٠	٠	٨٧٤٠٠٠٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف فوق ظهر المخدات لدعامات البر	٣٧٥٠	م	٢٢٧,٠٠	٥٧,٠٠	٢٨٤,٠٠	٨٧٢٦٢٥٠	٠	٨٧٢٦٢٥٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء الطوي بالمجري المائي	٥٨٣٥	م	٨٥٠٥,٠٠	٢٧٤,٠٠	٨٧٧٩,٠٠	٥١٢٢٥٤٦٥	١٥٣٦٧٦٣,٩٥	٤٩٦٨٨٧٠١,٠٥	تغطية نسبة ٣% من الكمية الاجمالية لحين نهو الملاحظات
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم كميرات وبلاطات الجزء الطوي والكويستات	٤١٠٠	م	٣٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣١٣,٠٠	١٣٥٨٣٣٠٠	٠	١٣٥٨٣٣٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب :									
	أ- بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب للبر	٣٩٠٠	م	٢٤٠٧,٠٠	١٢٢,٠٠	٢٥٢٩,٠٠	٩٨٦٣١٠٠	١٠٧٥٠٥,٤٥	٩٧٥٥٥٩٤,٥٥	تغطية نسبة ١٥% من كمية ١٨٣,٧٧ م لحين رفع الكمر
	ب- بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب للمجري المائي	٤٢٠٠	م	٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	١٠٢٩٠٠٠٠	٠	١٠٢٩٠٠٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتلفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٢٠٥٥٠	طن	١١٨٣٤,٠٠	١٩٤,٠٠	١٢٠٢٨,٠٠	٢٤٧١٧٥٤٠٠	١٩٩٣٣٥	٢٤٦٩٧٦٠٦٥	تغطية نسبة ٥% من الكمية الحالية لحين موافقتا باختبارات العينات حسب المواصفات الفنية للمشروع
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكميرات الخرسانية عالية الاجهاد	٥٥٣٠٠	طن	٣٤٤,٠٠	١٩,٠٠	٣٦٣,٠٠	٢٠٠٧٩٠٠	٣٩٨٩٦٦,٤١	١٩٦٧٥٢٠٣,٥٩	تغطية نسبة ١٠% من كمية ٢٢,٠٩٧ طن لحين الانتهاء من حقن الكابلات
٣٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات	١٠٠	م	٣٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٩,٠٠	٣٠٩٩٠٠	٠	٣٠٩٩٠٠	
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية على الا يقل لاجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢	١١٥٠	م	٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٨٨٧٥٠	٠	٤٨٨٧٥٠	
٣٩	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البتومين على البارد بوجه تحضيرى وثلاثة اوجه للأساسات	٥٠	م	٣٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٧,٠٠	١٧٨٣٥٠	٠	١٧٨٣٥٠	
ثانيا : الاعمال الصناعية :-										
١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاتفاق والبرايخ والحوطت السادة	٢٨٠٠	م	١٤٧١,٠٠	٠,٠٠	١٤٧١,٠٠	٤١١٨٨٠٠	٠	٤١١٨٨٠٠	
اولا : الاعمال الترابية :-										
١	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة ما عدا الصخرية و الردم بأتربة صالحة من ناتج الحفر	٧٠	م	٣١٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٠٧,٠٠	٢٢١٩٤٩٠	٠	٢٢١٩٤٩٠	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٥٥٠٠ م لحين نهو الملاحظات
٣	بالمتر المكعب حفر وازالة اترية او مخلفات بكافة انواعها وغير صالحة للردم ونقلها للمقلب العمومية خارج الموقع	٨٨	م	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٤٨٤٠٠٠	٧٢٦٠٠	٤١١٤٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وردم بأتربة رملية نظيفة على طبقات بسمك ٢٥ سم بنسبة دمك لا تقل عن ٩٥%	١٠٤	م	٣١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠٠٠,٠٠	٣٢٤٤٨٠٠٠	٠	٣٢٤٤٨٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب تربة احلال من الزلط المتدرج والرمل بنسبة (٢:١) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه والدمك	٢٣٠	م	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	١٣٨٠٠٠٠	٠	١٣٨٠٠٠٠	
ثانيا : طبقات الرصف وأعمال الطرق :-										
١	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الجيرية الصلبة	٢٧٥	م	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٥٥٠٠٠٠	٠	٥٥٠٠٠٠	
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية سابقة التجفيف شاملة اعمال الحفر وصب الفرشة العادية والتكليف بخرسانة سمك ٢٥سم									
	ب-بسطر ١م	٣١٨٠	م.ط	٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠	١٠٤٩٤	١٠٤٩٤	٩٤٤٤٦	تغطية نسبة ١٠% من الكمية الاجمالية لحين تسليم نتائج الاختبارات
٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كجم/م على طبقة الاساس المجهزة حسب المواصفات الفنية	١٨,٥	م	٢١٠٥٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٥٨٥,٠٠	٣٨٩٥٨٢٢,٥	١١٧٧١٥,٥	٣٧٧٨١٠٧	تغطية نسبة ١٠% من كمية ٦٣٦٣٠ م لحين نهو الملاحظات
٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم	١٠٠,٥	م	١٤٦٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٩٥٥,٠٠	١٤٧٦٨٩٧٧,٥	٠	١٤٧٦٨٩٧٧,٥	
١١	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الديش ومونة الاسمنت والرمل بسمك ٤٠ سم	٦٠٠	م	٧٥١,٠٠	٠,٠٠	٧٥١,٠٠	٤٥٠٦٠٠	٦٧٥٩٠	٣٨٣٠١٠	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٣م ٧٥١
١٢	بالمتر المربع توريد وتلفيذ خرسانة عادية لحمية الميول	١٨٠	م	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	١١٦٦٠٠٠	٢٢٥٠٠	١٠٩٣٥٠٠	تغطية نسبة ٥% سوء مصنوعة من كمية ٢٥٠٠ م
بنود مستجدة : -										
	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في مواقعها لدعامات البر bored piles									
١	قطر ١,٢٠ متر	٤٧٧٥	م.ط	١٦٢٥	٠,٠٠	١٦٢٥	٧٧٥٩٣٧٥	١٠٨٧٠١,٩٢	٧٦٥٠٦٧٣	تغطية نسبة ٥% من كمية ٤٥٥,٢٩٦ م.ط لحين موافقتا بقرار الجس الصوتي
٢	قطر ٨٠,٠ متر	٢٩٠٠	م.ط	٦٩٢	٠,٠٠	٦٩٢	٢٠٠٦٨٠٠	١١٠٧٨	١٩٩٥٧٢٢	تغطية نسبة ٥% من كمية ٧٦,٤ م.ط لحين موافقتا بقرار الجس الصوتي
٣	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (تيوبيرين) بدون جوايط مقنس ٣٠*٨٤٠٠*٨٣ /	٩١٦٠	عدد	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	٤٣٩٦٨٠	٠	٤٣٩٦٨٠	
٤	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (تيوبيرين) بدون جوايط مقنس ٣٠*٤٠٤٠*٧٢ /	٧٩٠٠	عدد	٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤,٠٠	٢٠٨٥٦٠٠	٠	٢٠٨٥٦٠٠	
٥	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (تيوبيرين) بدون جوايط مقنس ٣٥*٣٢٤٠*٦١ /	٥٧٧٥	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	٩٢٤٠٠	٠	٩٢٤٠٠	
٦	بالعدد تنفيذ جسات جيوفيزيكية مزدوجة بالطريقة الكهربائية من خلال تنفيذ جسات البرالكهربية	٣٣٢٧٦	عدد	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٨٣١٩٠٠	٠	٨٣١٩٠٠	
التشوينات : -										
١-٢٢	توريد حديد تسليح	٢٠٥٥٠	طن	٢٠٠	٠,٠٠	٢٠٠	١٨٩٩٥	١٨٩٩٥	٢٢٦٠٥٠٠	خصم ٤٥% لحين التركيب
إجمالي الأعمال المنفذة ٥٨٩٨١٤٦٠٣,٧٧										