

العقد رقم (٢٠٢٣ / ١٠٣) بتاريخ ٢٦ / ٠٧ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٠٤) ختامي

شركة الشهد للمقاولات والتجارة

2023/07/27

3

2024/04/15

مشروع أعمال تأمين سلامة المرور على طرق محافظة أسوان المرحلة الأولى
(المظنة العاشره ب أسوان) (بالامر المباشر)
تنفيذ : شركة الهندسة للمقاولات والتجارة

- ١- يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط .
- ٢- طاقم الجهاز الفني لشركة متواجد .
- ٣- مكتب جهاز الإشراف متواجد .
- ٤- المعدات متواجدة .
- ٥- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .

رقم البناء	بيان الأعمال	اللقب	المراتب	مقدار العمل المستحق أجره	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه									
1	بالمنز المساح أعمال تطهير الطريق بطوبوت العمودية البيضاء على السانف (Extruder)	285	م	2850.00	158.00	3008.00	ختامي	857280.00	0.00	857280.00	١ - باعني لصوص العقدة و كراسة الشروط. ٢ - تأتم الجبال التي للشرطة متواجد . ٣ - مكتب جهاز الإغراق متواجد . ٤ - المعدات متواجدة . ٥ - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
2	بالمنز المساح أعمال التطهير السطحي للطريق على الجارد بسبك لا يقل عن ٢٥٠ ميكرون	140	م	21405.00	0.00	21405.00	ختامي	2996700.00	0.00	2996700.00	
4	بالمنز تطهير وتركيب قلم معنني 10 Beam العلامة موزونة بنظام البقي البيكاتيني	88	كجم	3200.00	0.00	3200.00	ختامي	281600.00	0.00	281600.00	
5	بالمنز نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية بدون قلم (شيدرون - مثك - دائرة) أقل من متر مسطح	650	عدد	109.00	0.00	109.00	ختامي	70850.00	0.00	70850.00	
6	بالمنز المسطح نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية بدون قلم	700	م	8.06	0.00	8.06	ختامي	5642.00	0.00	5642.00	
8	بالمنز المنكب أعمال حفر لثروة أسبابت العلامات الطولية في جميع أنواع التربة	80	م	0.00	1.00	1.00	ختامي	80.00	0.00	80.00	
15	بالمنز تطهير و تركيب عاكس صاج مخافن بشرطية بالكامل أيضا أو الحمر	90	عدد	8500.00	0.00	8500.00	ختامي	765000.00	0.00	765000.00	
								4977152.00	0.00	4977152.00	

11

بلایع المحیطة بظهوره و قدرها سبق صرفها الى المتداول
 تحريراً في :
 بلایع المتداول مبلغ
 ملحوظة : التلك غير الواردة بسلك الشروط اعتمدت
 تحريراً في :
 مهندس / 
 رئيس الإدارة المركزية
 عبد يحيى كرومر



جهاز الإشراف (الهيئة)
مهندس المشروع (الاستشارى)

م / بطرس شهدي صليب
مدير المشروعات (البيئة)

التوقيع : 

م / وليد صالح علي

المقال (الشربة المغلقة)
جهاز التغليف (الشربة المغلقة)

الحمد لله

[illegible]